

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Město Ivančice**  
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO: 00281859  
DIČ: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název: **OSP spol. s r.o.**  
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
IČO: 44026421  
DIČ: [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3612  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 11. 2018 veřejné zakázky „**Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 6 Majetkové sankce. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění **čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SOD** takto:  
Před zahájením prací a dále při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení Díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany v souladu s výhradou v čl. 3.1.6 SOD dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:

### 3.1 Termíny

**Termín předání staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

**Termín zahájení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** nejpozději do **364 kal. dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních prací. Z důvodů uvedených ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1

objednatel využívá svého práva vyhrazeného v čl. 3.1.6 SOD a nestanovuje v rámci dodatku č. 1 dílčí milníky a výši celkové prostavěnosti.

Další termíny a ustanovení čl. 3.1 SOD zůstávají beze změn.

Dále se tímto Dodatkem č. 1 SOD mění **čl. 6. Majetkové sankce** – čl. 6.1.3 SOD se zcela vypouští.

#### **Rekapitulace za Dodatek č. 1**

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (ZL č. 1) 0 % < 50 %,

% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (ZL č. 1) 0 % < 30 %

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

#### **Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:**

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 3. 10. 2019

V Moravském Krumlově dne 3. 10. 2019

.....  
**Milan Buček**  
starosta města

.....  
**Ing. Vlastimil Kocanda**  
jednatel

Schváleno radou města usnesením č. RM/2019/30/739 dne 25. 09. 2019.