



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích

Změna č.: 1	Číslo SoD:
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
<p>Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny termínu zahájení a dokončení realizace díla. Dne 8.11.2018 byli objednateli předány dotazy ohledně možného statického poškození budovy. Zhotovitel požaduje konzultaci s autorským dozorem a ověření statickým výpočtem osazení podpůrného profilu v místnosti č. 124 kuchyň a bourání nosných pilířů v místnosti č. 107 – 109. Dne 9.11.2018 mělo dle uzavřené SoD proběhnout předání staveniště – bylo posunuto na 29.11.2018 z důvodu řešení statiky objektu. Objednatel měl předat vyjádření do 12/2018. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto zahájení stavebních prací na 9.1.2019 místo původního zahájení, které mělo být 9.11.2018, což je celkový posun o 61 dní. Objednatel předal zhotoviteli vyjádření ke statickému zajištění kuchyně 30.1.2019 a statické zajištění sociálního zařízení 21.3.2019.</p>	
II. Změna ceny díla	
Cena díla zůstává beze změny.	
III. Změna termínu realizace díla	
<p><i>Změna termínu realizace je navržena smluvními stranami vlivem posunu zpracování podkladů nezbytně nutných k provádění stavebních prací o 62 kalendářních dnů celkem na 364 kalendářních dnů. Další dílčí termíny budou stanoveny po dořešení nepředvídaných prací.</i></p>	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 25. 3. 2019	datum: 25. 3. 2019
jméno, příjmení: ING. VLASTIMIL KOCAUDA	jméno, příjmení: Milan Buček
podpis:	podpis:

