

# SMLOUVA O DÍLO

č. Spr 68/2016 - K

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

## DODATEK č. 1

### I.

#### Smluvní strany

- I.1. **Česká republika – Vrchní soud v Praze**  
se sídlem náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4  
zastoupená Ing. Václavem Šilhánkem, ředitelem správy soudu zmocněným předsedou  
Vrchního soudu v Praze dne 3.1.2013, č.j. Spr 3/2013  
IČO: 00215651  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### a

- I.2. **RJ – KLIMA s.r.o.**  
se sídlem Šlikova 20, 169 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
61170  
zastoupená Jaroslavem Rokosem jednatelem společnosti  
IČO: 25686879  
DIČ: CZ25686879  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Uzavírají ke smlouvě č.j.: Spr 68/2016-K ze dne 12.9.2016 dodatek č. 1:**

### II.

#### Preambule

Na základě příkazu objednatele k dočasnému zastavení stavebních prací z důvodu zajištění nerušených jednání v jednací síni č. 1 (Velká porota) v souladu s ustanovením článku 4 odst. 4 Smlouvy č.j.: Spr 68/2016 na stavební práce přerušil zhotovitel stavebních prací provádění díla v době od 10.10.2016 do 31.12.2016. Z tohoto důvodu nelze umístit venkovní jednotku na opravovanou střechu a zprovoznit klimatizaci do 20.12.2016. V současné době jsou provedeny rozvody a elektroinstalace a je umístěna vnitřní jednotka v jednací síni č. 2. Předmět díla specifikovaný v článku III smlouvy č.j.: Spr 68/2016-K nelze dokončit z důvodu

přerušeni prací na opravě střechy. Provádění díla – oprava střechy a její zateplení bude obnoveno 9.1.2017. Doba plnění díla dle Smlouvy Spr 68/2016 na stavební práce se prodlužuje o dobu sistace díla. Maximálně o tuto dobu se prodlužuje dokončení předmětu díla specifikovaného ve Smlouvě č.j.: Spr 68/2016-K.

### **III. Čas plnění**

Dílo vymezené v čl. III. smlouvy o dílo č.j.: Spr 68/2016-K ze dne 12.9.2016 bude dokončeno do 15.3.2017.

### **IV. Platební podmínky**

1. Úhrada ceny díla dokončeného k 20.11.2016 bude provedena na základě faktury. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek k 20.11.2016.
2. Zbývající úhrada bude provedena po dokončení a předání díla objednateli na základě faktury. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek provedených v rámci dokončení díla.

### **V. Závěrečná ustanovení**

- V.1. Ustanovení uvedená ve smlouvě č.j. Spr 68/2016-K ze dne 12.9.2016, která nejsou upraveny v tomto dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- V.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- V.3. Účastníci smlouvy č.j. Spr 68/2016-K ze dne 12.9.2016 prohlašují, že dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
- V.4. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 25.11.2016

V Praze dne 25.11.2016

.....  
za objednatele  
Ing. Václav Šilhánek  
ředitel správy soudu

.....  
za zhotovitele  
Jaroslav Rokos  
jednatel