

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

„Českobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338“



TSKRP005L144

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/058

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 1181A17 (SS 2017 / 54)

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Rásovkova 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

I.**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
 Řásovkova 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město
 IČO: 03447286
 DIČ: CZ03447286
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
 Bankovní spojení: PPF banka a.s.
 č.ú.: 2023100003/6000
 zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
 představenstva
 prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
 PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
 Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
 Ing. Zuzana Hronová - TDI

Zhotovitel:

- 1. PORR a.s.**
 se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., číslo vložky 1006
 IČO: 43005560
 DIČ: CZ43005560
- 2. M - SILNICE a.s.**
 se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vl. 430
 IČO: 42196868
 DIČ: CZ42196868

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o společnosti ve společnost s názvem “**Společnost PORR a.s. a M - SILNICE a.s.**“ se sídlem (s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 109 110 7720/5500), se správcem společnosti společností PORR, a.s. (společníkem č. 1), zastupujícím společnost M - SILNICE a.s. (společník č. 2)

zastoupeným Ing. Františkem Buršíkem, zmocněncem
 (na podkladě plné moci společnosti M - SILNICE a.s., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc Ing. Františku Buršíkovi)

Osoby zmocněné k jednání:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:

Ing. František Buršík, zmocněnec
Václav Marhan, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2017, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Českobrodská, Praha – Běchovice, č. akce 999338**“ (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu díla. Jedná se o:

a) Vícepráce:

1. **SO 101.4 - Zastávka BUS Nádraží Běchovice do centra (přístřešek - montáž bočních skel, bourání litého asfaltu pro sloupky)**

- Dle zápisu z KD č. 27 ze dne 5.11.2018, bod č. 27.1. byly provedeny bočnice k zastávkovému přístřešku. Hlavním problémem bylo nekrytí uvnitř přístřešku před povětrnostními vlivy, a proto muselo být nástupiště rozšířeno. Provedeno vybourání litého asfaltu ve stávajícím chodníku pro základy sloupků. Osazen náhradní díl - sklo AUREO, levé a pravé boční 1350x2302x2136x8; přední sloupky AE. Provedena konečná úprava z litého asfaltu chodníku.

2. **SO 102 Komunikace (rozšíření krajnice, rozšíření chodníku naproti IPEXU)**

- Dle zápisu z KD č. 30 ze dne 19.3.2019, bod č. 28.1. byla v úseku od ul. Mladých Běhovic až KÚ provedena nezpevněná krajnice š. 50 cm.
- Dle zápisu z KD č. 37 ze dne 27.5.2019, bod č. 37.1. byla hranice úpravy jižního chodníku posunuta o cca 12 m na západ (staničení km 0,802) z důvodu zachování normového výškového napojení na stávající chodník. Provedeno vybourání konstrukce chodníku, nová úprava konstrukce chodníku, pokládka obrub a zadláždění.
- Z důvodu nutnosti dodatečné úpravy RDS schválené projektantem, bylo provedeno svislé dopravní značení v přechodu pro chodce ul. Do Panenek.

3. **SO 102.2 - Zastávka BUS Běchovice do centra (přístřešek - demontáž, montáž a montáž bočních skel, rozšíření nástupiště opěrnou zdí, předláždění)**

- Dle zápisu z KD č. 27 ze dne 5.11.2018, bod č. 27.1. bylo provedeno rozšíření nástupiště v místě zastávkového přístřešku a provedení bočnic. Hlavním problémem bylo nekrytí uvnitř přístřešku před povětrnostními vlivy, a proto muselo být nástupiště rozšířeno. V zastávce BUS Běchovice směr do centra bylo provedeno odstranění mozaikové dlažby, zřízení nového betonového bloku ze ŽB pro rozšíření nástupiště a základ přístřešku. Provedena celková demontáž a montáž přístřešku s osazením náhradních dílů - sklo AUREO, levé a pravé boční 1350x2302x2136x8; přední sloupky AE. Provedena nová konstrukce chodníku a zadláždění mozaikovou dlažbou.

4. **SO 102.3 - Zastávka BUS Na Vaňhově do centra a z centra (přístřešek - demontáž, montáž a montáž bočních skel)**

- Dle zápisu z KD č. 27 ze dne 5.11.2018, bod č. 27.1. bylo provedeno rozšíření nástupiště v místech zastávkových přístřešků a provedení bočnic. Hlavním problémem bylo nekrytí uvnitř

přístřešku před povětrnostními vlivy, a proto muselo být nástupiště rozšířeno. V zástávce BUS Na Vaňhově směr do centra a z centra bylo provedeno odstranění zámkové dlažby, vybourání sadových obrubníků a rozšíření nástupiště s provedením nové konstrukce chodníku. Provedena celková demontáž a montáž přístřešků s osazením náhradních dílů - sklo AUREO, levé a pravé boční 1350x2302x2136x8; přední sloupky AE. Zadláždění zámkovou dlažbou.

5. **SO 301.1 - Dešťová kanalizace - stoka D1 (přípojky dešťové kanalizace, štěrbínový žlab)**

- Dle zápisu z KD č. 29 ze dne 4.3.2019, bod č. 29.1. – odhalené stávající přípojky dešťové kanalizace nad rámec PD byly zaústěny do nové stoky jako vícepráce. Potrubí stoky bylo obetonováno, zásyp byl proveden vhodným materiálem, nikoliv zeminou z výkopu.
- Dle zápisu ve SD č. 4, str. 2991099 byly provedeny štěrbínové žlaby ve dvou vjezdech z důvodu zabránění toku srážkové vody na pozemky – nevyhovující spád chodníku.

6. **SO 301.2 - Dešťová kanalizace - stoka D1 (odvod dešťové kanalizace betonovými žlaby do Mlýnské strouhy)**

- Dle zápisu z KD č. 29 ze dne 4.3.2019, bod č. 28.2. – dno stávajícího příkopu propojujícího vyústění stoky dešťové kanalizace ve staničení cca 0,830 a hospodářským sjezdem ve staničení 0,755; bylo kvůli řádnému odvodnění vzhledem k nevyhovujícímu podélnému profilu upraveno do jednotného sklonu a opatřeno betonovými žlaby.

7. **SO 301.3 - Propustek do Mlýnské strouhy**

- Dle zápisu z KD č. 29 ze dne 4.3.2019, bod č. 28.2. - úsek mezi sjezdem a vyústěním betonových žlabů do Mlýnské strouhy byl vyřešen prodlouženým propustkem.

b) **Méněpráce:**

8. **SO 000 VRN**

- Nevyužití celkového objemu objízdnych tras – změna DIO.

9. **SO 101 Komunikace**

- Ocelové svodidlo – v RDS zkráceno o 47 m, z důvodu kolize realizace stavby jiného investora.
- Odvodňovací žlab Faserfix v délce 30 m nebyl realizován, z důvodu kolize realizace stavby jiného investora.

10. **SO 102 Komunikace**

- Regulační sloupek nebyl realizován a byl nahrazen zábradlím MMCité viz. vícepráce dodatek č. 2

11. **SO 111 Provizorní komunikace**

Část komunikace nebyla demontována z důvodu využití komunikace pro PVK.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí, je upravena cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

PORR a.s.

--27--

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	144.489.200,- Kč
DPH 21 %:	30.342.732,- Kč
Původní cena vč. DPH:	174.831.932,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	152.837.114,87 Kč
DPH 21 %:	32.095.794,12 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	184.932.908,99 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	160.020.344,33 Kč
DPH 21/%	33.604.272,31 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vč. DPH:	193.624.616,64 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	1.478.588,91 Kč
DPH 21%:	310.503,67 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	1.789.092,58 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 4.831.864,50 Kč
DPH 21%:	- 1.014.691,55 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	- 5.846.556,05 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	156.667.068,74 Kč
DPH 21/%	32.900.084,43 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	189.567.153,17 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací včetně rekapitulace


Příloha č. 2 - Plná moc pro Ing. Františka Buršíka

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 4. 10. 2019
Objednatel

 Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne
Zhotovitel

PORR a.s.

-27-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

 Ing. František Buršík

zmocněnec

za společnosti **PORR a.s. a M - SILNICE a.s.**,
sdružené ve společnost s názvem "Společnost
PORR a.s. a M - SILNICE a.s."

Stavba : **Českobrodská**

Číslo a název SO: **SO 101.4 - Zastávka BUS Nádraží Bechovice do centra (přísřešek - demontáž, montáž a montáž bočních skel)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
	900000004	Náhradní díl, montáž - sklo AUREO levé a pravé boční 1350x2302x2136x8; přední sloupky AE, bourací práce pro základy sloupku, úprava z litého asfaltu				
CELKEM						

Stavba : **Českobrodská**

Číslo a název SO: **SO 301.2 - Dešťová kanalizace - sítka D1 (odvod dešťové kanalizace betonovými žlaby do Mlýnské strouhy)**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3			
	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m			
	113107232	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2			
	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3			
	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			
	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3			
	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m			
	592274960	Žlabovka betonová TBM B-60 33x59x8 cm	kus			
	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plachy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg			
CELKEM						