



Dodatek č. 6

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801567
Evidenční číslo Dodatku č.6: DS201901154
Agendové číslo Dodatku č.6: DS201801567/6
na provedení stavebních prací
projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006800
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.**
PSC, sídlo: 276 01 Mělník, Na Priskách 596
zastoupený: Jiřím Guttenbergem – jednatelem
IČO: 27086054
DIČ: CZ27086054
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Guttenberg
ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Hudák
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801567, dne 15.2.2019 Dodatek č. 1 a dne 14.7.2019 Dodatek č. 2 a 3 a dne 6.8.2018 Dodatek č. 4 a 5 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

a) „**Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května**“,

jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

b) „**Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec**“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku č. 6

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy. Jedná se o navýšení ceny díla, prodloužení termínu realizace a aktualizaci Časového a finančního harmonogramu postupu prací.

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu plnění o dodatečné nepředvídatelné stavební práce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listě č. 10 až 17, jež tvoří přílohy tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

4.2 Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění spočívající v dodatečných stavebních pracích a méněpracích na změně ceny díla sjednané v čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, a to na **navýšení celkové ceny díla o částku 151 750,39 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	169 840,98 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	18 090,59 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	151 750,39 Kč

1. Původní cena díla projektu IPRÚ:
Cena díla bez DPH

17 250 995,00 Kč

Cena díla včetně DPH	20 873 703,95 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	15 263 131,08 Kč
Cena díla včetně DPH	18 468 388,61 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	17 393 331,39 Kč
Cena díla včetně DPH	21 045 930,99 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	15 272 545,08 Kč
Cena díla včetně DPH	18 479 779,55 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	32 514 126,08 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	39 342 092,56 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	32 665 876,47 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	39 525 710,54 Kč

5. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla

- 5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 Smlouvy za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 5.2 Smluvní strany se tak dohodly na prodloužení lhůty výstavby sjednané v čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy, a to o 15 dní na **7 měsíců a 15 dní**.
- 5.3 V souladu se zněním čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy se příloha č. 2 Smlouvy – Časový a finanční harmonogram postupu prací nahrazuje celým novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 Dodatku a stává se tak nedílnou součástí Smlouvy.

6. Všeobecná ustanovení

- 6.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 6.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.6 Dodatek č. 6 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6.8 Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 859/2019 ze dne 10.9.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 10 až 17

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne


V Liberci dne

.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....

Jiří Guttenberg – jednatel společnosti

Změnový list	číslo:	10	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
	sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
	IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
	sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
	IČ:	27086054

název změnového listu:

SDK suterén

popis změny:

Neočekávané okolnosti -V místnosti 0.21 bylo při odkrytí kazetového podhledu zjištěno, že nad minerálními kazetami je ponecháno staré osvětlení místnosti. Pro odstranění starých svítidle bude zapotřebí demontovat a znovu namontovat kazetový pohled v místnosti, dále je zapotřebí realizovat svislou část podhledu směrem do okna u 5 ti okenních otvorů. V místnosti 0.01 v prostoru u šaten bude proveden jednoduchý SDK podhled pro zakrytí rozvodů TZB, dále se bude upravovat podhled pro lepší umístění světel a jejich údržbu.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	59 133,53 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		0
vliv na záruky:			

přílohy:	č.1 položkový rozpočet
----------	-------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 10 - Položkový rozpočet


SDK Konstrukce v 1.PP	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 59 133,53 Kč
-----------------------	--

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky				
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem	
			<i>0,00 Kč</i>				<i>59 133,53 Kč</i>				
Díl 763		Konstrukce suché výstavby									
	763135101.1	Repase nosného rastru kazetového podhledu - nátěr				m2	38,97	306,00	11 924,82 Kč	SOD	
	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet				m2	38,97	48,30	1 882,25 Kč	SOD	
	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet				m2	38,97	28,00	1 091,16 Kč	SOD	
	59030570.1	minerální kazety rastrového podhledu nahrazující demontované kazety				m2	12,8601	200,00	2 572,02 Kč	SOD	
	763131411	SDK podhled deska 1x A 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní konstrukce profil CD + UD				m2	53,394	659,00	35 186,65 Kč	ÚRS 2019	
	590-30711	Revizní dvířka s autamtickým zámkem 300x300				ks	5	780,00	3 900,00 Kč	ÚRS 2019	
	763172312	Montáž revizních dvířek SDK konstrukcí vel. 300x300 mm				ks	5	136,00	680,00 Kč	ÚRS 2019	
	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m				mb	4,35	218,00	948,30 Kč	ÚRS 2019	
	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				t	1,23	771,00	948,33 Kč	SOD	
CELKEM			původní položky				nové položky				59 133,53 Kč

ROZDÍL	59 133,53 Kč
---------------	---------------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	11	 GUTTENBERG [®] STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČLEN SKUPINY PCS
---------------------	---------------	-----------	--

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1	
IČ:	262978	

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01	
IČ:	27086054	

název změnového listu:

Změna návaznosti výtahové šachty a přístavby

popis změny:

Nepředvídatelné okolnosti - potřeba zrušení úzké proluky, nelze vzniklý prostor udržovat. Pro zazdění proluky je nezbytná úprava nových základových konstrukcí včetně průběhu hydroizolace, přesun jednoho okna do nové pozice, nová konstrukce střechy mezi výtahovou šachtou a stávající přístavbou, úprava rozsahu opláštění výtahové šachty.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	-2 915,82 Kč
vliv na lhůtu realizace:	ANO	+ 15 dnů
vliv na záruky:		

přílohy:	č.1 položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		


Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD: DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - Položkový rozpočet

Změna názvnosti výtahové šachty a přístavby	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDIL:	-2 915,82 Kč
---	----------------------------	--------------

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			34 429,55 Kč				31 513,73 Kč			
D.1.1.zp - Architektonicko - stavební řešení - bezbariérovost budovy										
21	311278028.1	Zdivo z vápenopískových bloků na tenkovrstvou maltu, 20 N/mm², TOH = 2,0, tl. 300 mm, vč. systémových překladových prvků s vloženou výztuží				m2	4,07	1 950,00	7 936,50 Kč	SOD
26	340271021.2	Diozidivky příček z vápenopískových bloků tloušťky 150 mm na tenkovrstvou lepicí maltu.				m2	1,8	1 500,00	2 700,00 Kč	SOD
102	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm				m2	1,95	380,00	741,00 Kč	SOD
109	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm				m3	1,17	1 300,00	1 521,00 Kč	SOD
12	27322511	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3				m3	0,43	3 100,00	1 333,00 Kč	SOD
16	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				m3	0,43	2 890,00	1 242,70 Kč	SOD
56	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svistých konstrukcí stěn				m2	2,3	385,00	885,50 Kč	SOD
65	713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				m2	3,38	69,20	233,90 Kč	SOD
66	283765200	deska izolační PIR 022 tl. 120 mm				m2	3,887	640,00	2 487,68 Kč	SOD
68	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn				m2	3,3	100,00	330,00 Kč	SOD
70	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková stěn				m2	3,3	385,00	1 270,50 Kč	SOD
72	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30				m3	0,21	3 900,00	819,00 Kč	SOD
142	71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				m2	2,132	20,00	42,64 Kč	SOD
143	11163150	lak asfaltový penetrační				t	0,005	40 000,00	200,00 Kč	SOD
150	71141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				m2	2,132	25,00	53,30 Kč	SOD
151	62832270.1	asfaltový pás modifikovaný SBS tl. 4 mm				m2	2,56	125,00	320,00 Kč	SOD
152	62832270.2	asfaltový pás modifikovaný SBS tl. 5 mm				m2	2,56	150,00	384,00 Kč	SOD
165	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				m2	4,16	120,00	499,20 Kč	SOD
166	62841100.1	modifikovaný asfaltový pás SBS s posypem, s hliníkovou vložkou tl. 4mm				m2	4,784	135,00	645,84 Kč	SOD
167	712363001.1	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkké PVC) mechanickým kotvením vč. montáže a dodávky nezbytných doplňků samostatně neuvedených				m2	4,21	250,00	1 052,50 Kč	SOD
168	28320000.1	folie hydroizolační sřešní mPVC, tl. 1,5 mm, UV stabilní, Broof (t3)				m2	4,84	220,00	1 064,80 Kč	SOD
170	712391172	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné				m2	4,21	40,40	170,08 Kč	SOD
171	69311060.1	separační textilie z netkaných vláken, 300 g/m2				m2	4,84	25,00	121,00 Kč	SOD
181	713131135.1	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vně objektu, kotvení se zátkami z min. vlny	m2	6,98	520,00	3 629,60				SOD
182	63148100.1	deska izolační z minerální vlny tl 100mm	m2	7,678	350,00	2 687,30				SOD
185	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně (do dilatační spáry)				m2	1,488	220,00	327,36 Kč	SOD
186	28372305.1	deska EPS tl 50mm (resp. tl. 20-50 mm)				m2	1,64	100,00	164,00 Kč	SOD
194	762430030.1	Obložení stěn - cementotřískové desky se základním podnatěrem a finální úpravou RAL 7024 - grafitová šedá, kotveny na rosti vruty vzdálenosti prvků roštu max 4 625mm, výška desky 1250 mm, tl.10mm, zaoblená drážka, vč. hliníkového roštu s protikorozní úpravou	m2	6,98	3 850,00	26 873,00				SOD
196	762430030.9	Vysoce difúzně otevřená větrôtěsná folie, UV odolná, přeplepené spoje	m2	6,98	150,00	1 047,00				SOD
197	762495000	Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, sřešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	6,98	27,60	192,65				SOD
	762335131	Montáž krokvi rovnoběžných s okapem z hranečního řeziva průřezové plochy do 120 cm2				m	5,2	64,00	332,80 Kč	URS 2019
	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100x100 - 140x140 délka 5m				m3	0,038	9 000,00	342,00 Kč	SOD
	762341117	Bednění střešních rovných z cementotřískových desek tl. 24 mm na sraz šroubovaných na krokvě				m2	2,6	633,00	1 645,80 Kč	URS 2019
	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2 m2 k opětovnému použití				m2	1,8	233,00	419,40 Kč	URS 2019
	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2				ks	1	14,50	14,50 Kč	URS 2019
	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1m2 otvíracích do výšky 2,5 m s rámem do zdiva				m2	1,8	703,00	1 265,40 Kč	URS 2019
	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				t	1,23	771,00	948,33 Kč	SOD
CELKEM			původní položky				nové položky			
			34 429,55 Kč				31 513,73 Kč			
ROZDIL			-2 915,82 Kč							

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	12	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
	sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
	IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
	sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
	IČ:	27086054


název změnového listu:

Doplnění elektroinstalace

popis změny:

Chyba projektové dokumentace - elektroinstalace -nutnost doplnění chybějících kabelů elektro, připojení učebny přírodních věd na rozvodnou skříň, chybějící uzemnění a osvětlení místností 0,23 a 0,24.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	25 242,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		0
vliv na záruky:			

přílohy:	č.1 položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 12 - Položkový rozpočet


Doplnění elektroinstalace	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 25 242,00 Kč
---------------------------	--

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			0,00 Kč				25 242,00 Kč			
D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika										
Montáž kabelu ze skříně MIS na fasáde do m.č. 113(1np) včetně vysekání drážky zhotovené průrazů, montáže kabelových sedel, svazkování										
		Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6				m	35		41,00	1 435,00 Kč
		kabelová příchytka				ks	12		8,00	96,00 Kč
	Pol138	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě				m	24		68,75	1 650,00 Kč SOD
	Pol139	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu				m	24		81,25	1 950,00 Kč SOD
	Pol141	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.				ks	1		187,50	187,50 Kč SOD
m.č. 0.23 a 0.24 - zhotovení drážky, průrazů pro osvětlení prostorů včetně natažení kabelů a dodávky svítidel										
	Pol118	Kabel CYKY 3Cx1,5				m	31		32,50	1 007,50 Kč SOD
	Pol106	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.				ks	1		38,75	38,75 Kč SOD
	Pol109	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20				ks	1		218,75	218,75 Kč SOD
		svítidlo Dolly 15W LED, IP54				ks	1		858,00	858,00 Kč
		svítidlo GALAXY 18W, IP44				ks	1		965,00	965,00 Kč
	Pol138	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě				m	8		68,75	550,00 Kč SOD
	Pol139	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu				m	8		81,25	650,00 Kč SOD
	Pol141	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.				ks	1		187,50	187,50 Kč SOD
Chodba 0.01 - propojení zvonků mezi sebou ZV1.1 - ZV1.2 - ZV1.3										
	Pol118	Kabel CYKY 3Cx1,5				m	18		32,50	585,00 Kč
Natažení kabelů pro zásuvky 230V k datovým zásuvkám včetně drážkování (není uvedeno v PD)										
	Pol119	Kabel CYKY 3Cx2,5				m	36		40,00	1 440,00 Kč SOD
	Pol106	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.				ks	1		38,75	38,75 Kč SOD
		zásuvka dvojitá 5519A-A02357B				ks	3		296,00	
	Pol138	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě				m	12		68,75	825,00 Kč SOD
	Pol139	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu				m	12		81,25	975,00 Kč SOD
Přívodní kabel pro nově budovanou učebnu přírodních věd										
	Pol189	Kabel CYKY 5Cx6				m	30		118,75	3 562,50 Kč SOD
		Lišta vkladací PVC 25x30				m	26		69,00	1 794,00 Kč
	Pol208	Jistič třípólový B25/3				ks	1		651,25	651,25 Kč SOD
		spojovací materiál				ks	65		18,50	1 202,50 Kč
	Pol138	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě				m	4		68,75	275,00 Kč SOD
	Pol139	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu				m	4		81,25	325,00 Kč SOD
	Pol141	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.				ks	4		187,50	750,00 Kč SOD
Propojení uzemnění budovy s rozvaděčem RE+RH										
		kulatina FeZn pr. 8				m	14		82,00	1 148,00 Kč
		úhelník ochranný				ks	1		286,00	286,00 Kč
		držák ochranného úhelníku				ks	2		144,00	288,00 Kč
		spojka PxK SR03				ks	1		86,00	86,00 Kč
		vodič CYA pr. 25				m	4		112,00	448,00 Kč
		kabelové oko pr. 25				ks	3		131,00	393,00 Kč
	Pol141	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu sutě.				ks	2		187,50	375,00 Kč SOD
CELKEM			původní položky				0,00 Kč			
							25 242,00 Kč			

ROZDÍL 25 242,00 Kč

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	13	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054

název změnového listu:

Chybějící hliníkové okno

popis změny:

Chyba projektové dokumentace - mezi místnostmi č. 0.18 a 0.19 a dále mezi místnostmi 0.19 a 0.20 jsou navržena v PD nová hliníková okna v počtu 2 ks, rozpor s výkazem výměř, který obsahuje pouze 1 ks.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	6 000,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		0
vliv na záruky:			

přílohy:	č.1 položkový rozpočet
----------	-------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstraanění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května


ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - Položkový rozpočet

Hliníkové okno v 1.PP	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 6 000,00 Kč
-----------------------	---

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			<i>0,00 Kč</i>				<i>6 000,00 Kč</i>			
Díl 766.2		Okna (M+D vč. povrchové úpravy, kotvení, doplňků, rámu, kování)								
237	Ok01	Hliníkové okno neotevíravé vč. vnitřní žaluzie, vel. 1200/800 mm					kus	1	6 000,00	6 000,00 Kč
CELKEM			původní položky 0,00 Kč				nové položky 6 000,00 Kč			
ROZDÍL							6 000,00 Kč			

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	14	 GUTTENBERG® STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČLEN SKUPINY PCS
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054

název změnového listu:

Změna technologie hydroizolace u renovovaných vrstev podlah v 1.PP

popis změny:

Nepředvídatelné okolnosti - po vyhodnocení současného stavu je navržena změna technologie hydroizolačních vrstev v místech u renovované podlahy pro zlepšení funkčnosti. Hydroizolační pásy zajistí lepší mechanickou odolnost a lepší napojení následných prací, zlepšení kvality.

Fotodokumentace:

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	-15 174,77 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	0
vliv na záruky:		

přílohy:	č.1 položkový rozpočet

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 14 - Položkový rozpočet


Změna technologie hydroizolace u renovovaných vrstev podlah v 1.PP	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: -15 174,77 Kč
--	---

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky				
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem	
			<i>113 221,08 Kč</i>				<i>98 046,31 Kč</i>				
Díl 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
147	711113115.1	Bitumenová stěrka (spotřeba 8 kg/m2) s výztužnou sítkou perlínkou, tl. 5mm, vytažená 300 mm nad podlahu přes pružnou bandáž (těsnící provazec) na vyrovnaný a utěsněný podklad	m2	314,503	360,00	113 221,08 Kč					SOD
142	711111001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					m2	314,503	25,00	7 862,58 Kč	SOD
143	11163150.1	lak asfaltový penetrační					t	0,110	45 000,00	4 953,42 Kč	SOD
150	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					m2	345,953	110,00	38 054,86 Kč	SOD
151	62832270.1	asfaltový pás modifikovaný SBS tl. 4 mm					m2	377,404	125,00	47 175,45 Kč	SOD
CELKEM			původní položky			113 221,08 Kč	nové položky			98 046,31 Kč	

ROZDÍL	-15 174,77 Kč
---------------	----------------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	15	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 b) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. Stupeň, Liberec
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054

název změnového listu:

Prodloužení pákových ovladačů v 1.PP

popis změny:

Nepředvídatelné okolnosti - dodatečný požadavek provozovatele - prodloužení pákových ovladačů cca o 1250 mm v 1.PP vzhledem k zajištění hygienických požadavků, t.j. zajištění průběžného odvětrávání místností (dostupnost ovladačů přímo z podlahy místností, zjednodušení obsluhy). Jedná se o místnosti číslo 0.17 b a 0.18.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	9 414,00 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:			

přílohy:	č. 1 položkový rozpočet
----------	--------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
příprava staveb:	Pavel Jeřábek		
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 b) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. Stupeň, Liberec

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 - Položkový rozpočet


Prodloužení pákových ovladačů v 1.PP	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 9 414,00 Kč
--------------------------------------	---

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky			
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem
			<i>0,00 Kč</i>				<i>9 414,00 Kč</i>			
		Materiál na prodloužení ovladače cca 1250 mm, bohden bílý, spojky,podložky					ks	3	1 350,00 Kč	4 050,00 Kč
		Demontáž páky ovladače					ks	3	205,00	615,00 Kč
		Montáž prodloužení					ks	3	763,00	2 289,00 Kč
		Doprava spojená s instalací prodloužení					kpl	1	2 460,00	2 460,00 Kč
		CELKEM	původní položky				nové položky			
						0,00 Kč				9 414,00 Kč

ROZDIL	9 414,00 Kč
---------------	--------------------

Vypracoval: Pavel Jeřábek

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	16	

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1	
IČ:	262978	

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01	
IČ:	27086054	


název změnového listu:

Nadspotřeba sanačních omítek v prostorách 0.02,0.03,0.04 a 0.05
--

popis změny:

Nepředvídatelné okolnosti -při realizaci vyrovnávacího sanačního špricu nejen na zdivo z velkých kamenných kvádrů bude zapotřebí realizovat větší tloušťky omítek pro vyrovnání zdiva v sanovaných místnostech č. 0.02,0.03,0.04 a 0.05.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	49 768,12 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		
vliv na záruky:			

přílohy:	č.1 položkový rozpočet
----------	-------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
autor projektu:	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstraanění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 6 - Položkový rozpočet


										PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 49 768,12 Kč	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky									
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem						
			<i>0,00 Kč</i>				<i>49 768,12 Kč</i>									
D.1.1.s - Sanace vlhkosti																
Díl 03 Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti																
	612821031R01-a	Příplatek za nadspotřebu materiálu pro realizaci vápeného špricu ze jádrové sanační omítky do tl. 2,5 cm					m2	95,881		173,00	16 587,41 Kč					
Díl 05 Sanační omítky vnitřní																
	612821031R01.1 - a	Příplatek za nadspotřebu materiálu pro realizaci vápeného špricu ze jádrové sanační omítky do tl. 2,5 cm					m2	191,796		173,00	33 180,71 Kč					
CELKEM			původní položky				0,00 Kč				nové položky				49 768,12 Kč	

ROZDÍL										49 768,12 Kč	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

Změnový list	číslo:	17	
---------------------	---------------	-----------	---

stavba (název dle SOD):	Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května
číslo SOD:	DS201801567
číslo zakázky, zhotovitele	330

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:	Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1
IČ:	262978

Zhotovitel:	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.
sídlo:	Na Pískách 596, Mělník 276 01
IČ:	27086054

název změnového listu:

Kazetový podhled v místnosti č. 0.18

popis změny:

Nepředvídatelné okolnosti - po odkrytí stropních podhledů byla zjištěna koroze nosných profilů sádkartonového podhledu, proto je nutno kompletní rastr profilů v místnosti č. 0.18 demontovat a instalovat celý nový, s tím je spojena výměna více minerálních kazet. Dále se odečítá parozábrana v místnosti 0.01, 0.10 a 0.11, kde vzhledem k betonovým stropům je nadbytečná.

Fotodokumentace:



Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena .

vliv na cenu díla:	ANO	+	20 283,33 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE		0
vliv na záruky:			

přílohy:	č.1 položkový rozpočet
	č.2 vyjádření technika ke stávajícím profilům roštu pro kazetový podhled

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Stavební společnost Guttenberg s.r.o.	Pavel Jeřábek		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Šnajdr		
oprávněný zástupce:	Pavel Smarž		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Jiří Guttenberg, jednatel společnosti		
za autorský dozor:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :	Ing. Miroslav Fejfar		

Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
 číslo SOD DS201801567
 část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstraanění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 17 - Položkový rozpočet

Kazetový podhled v místnosti č. 0.18	PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 20 283,33 Kč
--------------------------------------	--

Poř. č.	Kód	Text	původní položky				nové položky				
			MJ	Výměra	JC	cena celkem	MJ	Výměra	JC	cena celkem	
<i>30 767,47 Kč</i>							<i>51 050,80 Kč</i>				
D.1.1. nezp - Architektonicko - stavební řešení - nezpůsobilé výdaje											
763 - Konstrukce suché výstavby											
204	763135101.1	Repase nosného rastru kazetového podhledu - nátěr	m2	24,414	306,00	7 470,68 Kč					SOD
205	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění kazet	m2	24,414	48,30	1 179,20 Kč					SOD
206	59030570.1	minerální kazety rastrového podhledu nahrazující demonotvané kazety	m2	62,68	200,00	12 536,00 Kč					SOD
207	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	24,414	28,00	683,59 Kč					SOD
208	763431011.1	Minerální rastrový kazetový podhled se zavěšeným rastroem 600 x 600 mm, běžné minerální kazety s omyvatelným povrchem (montáž a dodávka)					m2	71,3	590,00	42 067,00 Kč	SOD
	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném					m2	71,3	126,00	8 983,80 Kč	ÚRS 2019
209	763431011.3	Parozábrana pro kazetový podhled (montáž a dodávka)	m2	74,15	120,00	8 898,00 Kč					SOD
CELKEM			původní položky				30 767,47 Kč	51 050,80 Kč			

ROZDIL 20 283,33 Kč

Vypracoval: Pavel Jeřábek
 Datum:

Za objednatele:

HARMONOGRAM - FINANČNÍ



Veřejná zákazka:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň - stavební práce

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Zahájení prací - předání a převzetí staveniště		Fakturační částka bez DPH
2019		1.4.2019
duben		6 500 000,-
květen		6 000 000,-
červen		5 000 000,-
červenec		5 000 000,-
srpen		5 500 000,-
září		2 999 984,22,-
říjen		3 053 950,-
listopad		625 000,-
Ukončení prací - předání a převzetí díla		15.11.2019

03.09.2019





HARMONOGRAM PRACÍ

Veřejná zákazka:

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň - stavební práce

Zadavatel:

Statutární město Liberec

	2019																	
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	Listopad										
Zahájení prací - předání a převzetí staveniště	1.4.2019																	
Bourací práce a příprava staveniště	X	X	X															
Výstavba výtahové šachty a výtahové kabiny							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Výměna oken vč. Zacištění			X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sanační úpravy suterénu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zateplení půdy									X	X	X							
Hrubé rozvody EL, VZT, ZTI, atd.			X	X	X	X	X	X										
Podlahy a vnitřní povrchové úpravy									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kompletace EL, ZTI, VZT, atd...											X	X	X	X				
Dokočování a řešení detailů											X	X	X	X	X	X	X	X
Ukončení prací - předání a převzetí díla																		15.11.2019

03.09.2019

