

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### **„PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kaštice“**

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: xxx, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-3105/2018**

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: : xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: XXX – předsedou představenstva

Ing. XXX – členem představenstva

Korespondenční adresa: : Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-18-004-RDGE**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 1 na zhotovení Projektu stavby a výkon autorského dozoru je technické řešení propustku v km 160,658, které vyžadovalo zásah do cizích pozemků. Je nutné zpracovat geometrický plán pro odkup pozemků, a tím se také prodloužila lhůta pro projednání mostních objektů.

Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a ani nemohla být smluvními stranami předem predikována.

Na základě výše uvedeného, je nutné provést termínový posun.

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany, v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy č. E650-S-3105/2018 objednatele a č. 1-01-18-004-RDGE zhotovitele, uzavřené dne 4. 9. 2018, dohodly na její změně formou Dodatku č. 1 v následujícím ustanovení:

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší Přílohu č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a nahrazují ji novým zněním platným k účinnosti Dodatku č. 1., která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Dílní plnění páté etapy se posouvá o 1 měsíc.

Z důvodu personálních změn dochází na straně Objednatele ke změně Přílohy č. 5 Oprávněné osoby. V návaznosti na změnu Oprávněných osob dle předchozího ustanovení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší původní Přílohu č. 5 - Oprávněné osoby a nahrazují ji Aktualizovanou přílohou č. 5 - Oprávněné osoby.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2).
- 4 Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. Objednatele E650-S-3105/2018 a č. sml. Zhotovitele 1-01-18-004-RDGE nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
- 5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

- 6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho přílohy – Aktualizovaný Harmonogram plnění (nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo) a Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy Oprávněné osoby (nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy).

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**V Ústí nad Labem dne 30.9.2019**  
**Objednatel:**

**V Ústí nad Labem dne 25.9.2019**  
**Zhotovitel:**

.....  
**XXX**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**XXX**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**XXX**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 431011

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a1c0a4e7-80fd-4aa7-92a1-53bbf1de07cc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.10.2019 09:36:00



300dc308-ea2e-41a4-8d59-bfeeced8c872