

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, ISPROFOND 5001110006, ev. č. 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Požadavky objednatele	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02/1	Číslo ZBV: 27.4
--	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna objemu předmětných položek (pol. poř. č. 3-02520, 9-02851b, 16-02940b, 20-02950, 22-02960) vychází ze skutečností vyplývajících v rámci realizace stavby, respektive porovnáním předpokládaných objemů (jak v PDPS tak i RDS) se skutečnými objemy prací, které byly provedeny pro řádné dokončení Díla. Technické řešení uvažované v zadávací dokumentaci se v rámci realizace stavby nemění, pouze dochází k upřesnění rozsahu prací. Ve všech případech se jedná o tzv. preliminářové položky, jejichž změna musí být podle § 8 odst. 4 směrnice GR ŘSD č. 18/2017 ver. 1.2 administrována pouze a jedině podle § 10 až § 12 citované směrnice. V rámci PDPS byly předpokládány předmětné práce (zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou, průzkumné práce diagnostiky kci na povrchu, vypracování dokumentace, posudky, kontroly, revizní zprávy a odborný dozor), které nebylo v ZDS (resp. PDPS) možné přesně definovat – jak konkrétní práce, tak i jejich konečné množství. V daném případě se jedná o odpočty uvedených prací, konkrétně v případech pol. poř. č. 16-02940b, 20-02950 a 22-02960 o odpočet celého množství. Důvodem všech odpočtů je skutečnost, že práce definované v jednotlivých položkách Objednatel v rámci stavby Díla nevyužil. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětem změny jsou skutečně provedené (či v celém rozsahu neprovedené) práce v rámci realizace stavby na základě jejich skutečné potřeby pro dokončení Díla. Zároveň lze konstatovat, že z pohledu Zadavatele jsou tyto práce nezbytné (byť se jedná o změny záporné), neboť Zadavatel musí obecně postupovat s péčí řádného hospodáře, což mimo jiné znamená, že pro řádné dokončení Díla musí Zadavatel vynaložit pouze nezbytně nutné náklady. Jestliže předpokládané práce nemusí být provedeny v celém rozsahu (pro řádné dokončení Díla dle platných předpisů a souvisejících norem), je pro Zadavatele nezbytné práce, které nejsou/nebudou na daném Díle provedeny, administrovat (jedná se o měřený kontrakt).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 143 525,38	0,00	-4 143 525,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 28. 06. 2019 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 19. 09. 2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno [redacted] datum 1. 10. 2019 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 27. 6. 2019 podpis

Číslo paré: 4

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, ev. č. 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/24	Číslo ZBV: 28.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Popis Změny: V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny, Záměny položek, Nepředvídané změny či Nezbytné změny. Došlo se k závěru, že práce splňují náležitosti právě Vyhrazené změny (Skupina 1). Změna objemu položek uvedených níže plyne z upřesnění provedených prací v rámci realizace stavby na základě jejich skutečné potřeby pro dokončení Díla. Technické řešení uvažované v zadávací dokumentaci se v rámci realizace stavby nemění a dochází pouze k upřesnění rozsahu prací. Konkrétně se jedná o položky poř. č. 4-11353; 12-21341; 55-626112; 69-711416; 74-783101; 76-783102; 78-783103; 80-783104; 83-78398; 84-78399; 97-915111; 116-938652; 130-96653; 138-97811 a 140-97817.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 046 937,50		0,00	-1 046 937,50
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 19. 09. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list smluvních kompenzačních nároků. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017 ver 1.2)	jméno	datum 1.10.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 27.6.2019	podpis
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, ev. č. 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/24	Číslo ZBV: 28.4
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny, Záměny položek, Nepředvídané změny či Nezbytné změny. Došlo se k závěru, že práce splňují náležitosti právě Nezbytné změny (Skupina 4). V daném případě dochází ke změnám objemů položek (poř. č. 3-11313, 5-11372, 6-13171, 7-13171a, 8-17290, 9-17411, 14-261513, 22-289325, 25-327215, 27-333325, 28-333365, 32-421325b, 36-424170b, 43-45738, 45-45860, 49-572211, 51-574131, 52-574231, 56-626113, 57-626122, 59-626213, 60-626222, 67-711111, 68-711412, 73-752813a, 108-93650, 123-96615, 124-96616, 128-966180b, 139-97816) vycházejících ze skutečnosti vyplývajících v rámci realizace stavby, respektive porovnáním předpokládaných objemů (jak v PDPS tak i ZDS) se skutečnými objemy prací, které byly provedeny pro řádné dokončení Díla. Dále dochází ke změně objemů na níže uvedených položkách poř. č.: 1-11120 – Objednatel provedl ještě před zahájením této stavby (Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028) odstranění křovin v okolí předmětného mostu. Vzhledem k tomu dochází k podstatné změně záporné. Objednatel vyjmutou z plnění, 10-17581, 11-21263, 13-21361, 47-56130, 48-56330 – Změny vychází ze skutečně provedeného množství, kdy původní množství bylo určeno odborným odhadem při administraci předchozí ZBV, 19-261516, 21-281661, 26-327215a, 34-424170, 29-333375 – Změny vychází ze skutečně provedeného množství na základě odhalení / zpřístupnění konstrukce, respektive zakryté stávající PKO, a stanovení opravy na základě jejího skutečného stavu, 44-457380a – tyto práce nebyly realizovány na základě skutečného stavu konstrukce po jejím obnažení (v době zpracování ZDS byla předmětná část mostu zaplavená), 54-57472 – tyto práce nebyly realizovány, neboť předpokládané řešení bylo uzpůsobeno zjištěnému skutečnému stavu konstrukce a stanovení způsobu její opravy, 75-783101a, 77-783102a, 79-783103a, 115-938651, 117-938652a, – tyto položky nebyly realizovány, neboť skutečně zastížená stávající konstrukce tyto práce (opravy) nevyžadovala, 101-931324, 102-931324a – zde dochází k odpočtu prací z důvodu realizace technického řešení dle aktuálně platných technických norem a požadavků, 111-937500 – Objednatel provedl ještě před zahájením této stavby (Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028) opravu revizních lávek. Vzhledem k tomu dochází k odečtení této práce v celém jejím předpokládaném rozsahu. Objednatel vyjmutou z plnění, 129-966180c – ke změnám záporným dochází na základě výsledků dodatečně prováděné diagnostiky v rámci realizace prací, respektive na základě odkrytí konstrukcí, které nebyly v době zpracování PDPS přístupné, 135-967160c – vybourání částí kci ze ŽB nebude třeba provádět vůbec, neboť skutečný stav konstrukcí odhalený dodatečně provedenou diagnostikou v rámci realizace prací nepotvrdil odhad provedený v rámci zpracování PDPS.

Dále dochází ke změnám na položkách, které byly v předchozích ZBV administrovány jako nové, konkrétně pol. poř. č. 141-261513R.N, 143-938544.N, 151-45160.N, 157-575C03, 159-014102b, 163-211991, 183-711416a, 184-711416b, 186-626122R. Potřeba změn na uvedených položkách vznikla ze skutečnosti vyplývajících v rámci realizace stavby, respektive porovnáním předpokládaných objemů v RDS se skutečnými objemy prací, které byly provedeny pro řádné dokončení Díla. K uvedeným položkám nutno uvést, že jejich j.c. nejsou v tomto ZBV projednávány, neboť byly projednány již v předchozích ZBV (jedná se o ZBV č. 3, 5, 11, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 25).

U následujících položek se jedná podle § 6 citované směrnice o tzv. řetězení změn, neboť byly předmětem již administrovaných změn (poř. č. 22-289325 byla administrována v ZBV č. 23 a č. 18, pol. poř. č. 27-333325 v ZBV č. 11 a č. 6, pol. poř. č. 51-574131 v ZBV č. 6, pol. poř. č. 52-574231 v ZBV č. 6, pol. poř. č. 56-626113 v ZBV č. 15 a č. 17, pol. poř. č. 59-626213 a poř. č. 60-626222 v ZBV č. 15, pol. poř. č. 123-96615 v ZBV č. 1; pol. poř. č. 124-96616 v ZBV č. 4, pol. poř. č. 141-261513R.N 141 v ZBV č. 11 a č. 3, pol. poř. č. 143-938544.N v ZBV č. 5, 15 a č. 25, pol. poř. č. 151-45160.N v ZBV č. 7, pol. poř. č. 157-575C03 v ZBV č. 8 a 159-014102b a 163-211991 v ZBV č. 12, pol. poř. č. 183-711416a a 184-711416b v ZBV č. 16, 186-626122R v ZBV č. 17). Administrace těchto změn je též v souladu s § 10 odst. 4 citované směrnice.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětem změny jsou skutečně provedené práce v rámci realizace stavby na základě jejich skutečné potřeby pro dokončení Díla. Zároveň lze konstatovat, že z pohledu Zadavatele jsou tyto práce nezbytné (byť se jedná o změny záporné), neboť Zadavatel musí obecně postupovat s péčí řádného hospodáře, což mimo jiné znamená, že pro řádné dokončení Díla musí Zadavatel vynaložit pouze nezbytné nutné náklady.

Jestliže předpokládané práce nemusi být provedeny v celém rozsahu (pro řádné dokončení Díla dle platných předpisů a souvisejících norem), je pro Zadavatele nezbytné práce, které nejsou/nebudou na daném Díle provedeny, administrovat (jedná se o měřené kontrakty).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 881 404,23	0,00	-5 881 404,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	28. 06. 2019	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum		podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	19. 09. 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	██████████	datum	1.10.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	27. 6. 2019	podpis

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, ev. č. 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/24	Číslo ZBV: 28.5
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

/ souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny, náležitosti Záměny položek, náležitosti Nepředvídané Změny nebo náležitosti Nezbytné Změny. Došlo se k závěru, že předmětné práce spočívající v pol. č. 20-281451, 24-31794, 82-78383, 195-62601R, 113-938540, 132-967160, 133-967160a, 134-967160b, splňují náležitosti právě Změny de minimis (skupina 5).

Změna objemů předmětných položek vychází ze skutečností vyplývajících v rámci realizace stavby, respektive porovnáním předpokládaných objemů (jak v PDPS tak i RDS) se skutečnými objemy prací, které byly provedeny pro řádné dokončení Díla. V daném případě bylo při skutečné realizaci prací mimo jiné zjištěno, že pol. č. 132-967160 (vybourání částí kcí ze ŽB) nebude třeba provádět vůbec, neboť skutečný stav konstrukcí odhalený dodatečně provedenou diagnostikou v rámci realizace prací nepotvrdil odhad provedený v rámci zpracování PDPS.

Mimo jiné dochází ke změně položky poř. č. 195-62601R, která byla v předchozím ZBV administrována jako nová. K tomu nutno uvést, že její j.c. není v tomto ZBV projednávána, neboť byla projednána již v ZBV č. 23.

Veškeré uvedené položky byly předmětem již schválených ZBV – konkrétně pol. poř. č. 20 v ZBV č. 18; pol. poř. č. 24 a 82 v ZBV č. 15, pol. poř. č. 113 v ZBV č. 18, č. 23; pol. poř. č. 132 v ZBV č. 17 a č. 18; pol. poř. č. 133 a 134 v ZBV č. 18; pol. poř. č. 195 v ZBV č. 23 a proto se jedná dle § 6 citované směrnice o jejich řetězení.

Vzhledem k tomu, že ZBV č. 15, č. 17, č. 18 a č. 23 (spočívající ve změně způsobu opravy/sanace stávajících patek a pylonů) byly administrovány ve Skupině 5 - de minimis, je nutno podle § 12 odst. 3 citované směrnice výše uvedené položky (práce) administrovat též ve Skupině 5 - de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 226 465,97	415 480,00	-810 985,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		28. 06. 2019	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		1.9. 09. 2019	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
		1.10.2019	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		27.6.2019	
		Číslo paré:	4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, ev. č. 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

901/4

Číslo ZBV:

29.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 4

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna objemu předmětných položek, neprovedení části zpevněných krajnic a části vodorovného dopravního značení (pol. č. 56963 a 915211) vychází ze skutečností vyplývajících v rámci realizace stavby, respektive porovnáním předpokládaných objemů (jak v PDPS tak i RDS) se skutečnými objemy prací, které byly provedeny pro řádné dokončení Díla. Technické řešení uvažované v zadávací dokumentaci se v rámci realizace stavby nemění, pouze dochází k upřesnění rozsahu prací.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se jedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“, neboť tyto položky byly předmětem ZBV č. 24, která vznikla na základě pokynu Správce stavby zn. 685/17/32100/HD ze dne 21.7.2017 – bylo nutno v průběhu provádění objízdných tras provést dopravně inženýrská opatření. V ZBV č. 24 byly předmětné položky projednány a administrovány jako nové položky, přičemž jejich j.c. byly v ZBV č. 24 odsouhlaseny. S ohledem na uvedené je třeba v tomto ZBV č. 29 na uvedené položky nahlížet jako na položky jejichž j.c. je již odsouhlasena, tj. nenahlížet na dané položky jako na „nové“. ZBV č. 24 byla administrována ve Skupině 5 - de minimis. S ohledem na § 12 odst. 3 citované směrnice je proto nutno tuto změnu (ZBV č. 29) administrovat ve Skupině 5 - de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-207 352,75	0,00	-207 352,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 2.8.06.2019 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 1.9.09.2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno [redacted] datum 1.10.2019 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 27.6.2019 podpis

Číslo paré:

4