

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Název díla:

VD Koryčany – rekonstrukce VD

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [REDACTED], generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], investiční ředitel
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED], projektový manažer

2. Zhotovitel:

„Společnost TRV“

1. Společník: **TALPA – RPF, s.r.o.**
Sídlo: Holvekova 36, 7198 00 Ostrava - Kunčičky
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263
Zastoupený: [REDACTED], jednatelem
IČO: 646 15 391
DIČ: CZ64615391
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí střediska staveb
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED], autorizovaná osoba

2. Společník: **Rovina stavební, a.s.**
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO: 451 93 096

3. Společník: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SK
IČO: 313 56 648

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2017 smlouvu o dílo č. objednatele PM 21228/2017-504, č. zhotovitele STA-1242-16 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž aktuální znění odpovídá změnám učiněným dodatky č. 1 – 7.
2. V průběhu provádění díla došlo při realizaci prací ke zjištěním a událostem, které mají přímý vliv na provádění díla a jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu této smlouvy. Jedná se o změny u těchto stavebních objektů:
 - a. SO 2.1 – Bezpečnostní přeliv
 - b. SO 4 – Skluz
 - c. SO 6.4.4 Přeložka vodárenského odběrného potrubí
 - d. SO 6.4.5 Přeložka odběru vody pro rybí hospodářství
 - e. SO 7.2 Injekční clona v pravobřežním závězu
 - f. PS 2.2 – Automatický monitoring TBD (Elektro technická část).
3. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na rozsah změn a jejich dopad do časového harmonogramu je vypracována aktualizovaná verze harmonogramu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

III.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku smlouvy a změnovém listu č. 4, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:
 - a) **Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5** se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 4.
 - b) **Článek III (Doba a místo plnění díla) odst. 1** se mění termíny následovně a nově zní tato část smlouvy takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli

do 30. 06. 2020

- c) **Článek III (Doba a místo plnění díla) se doplňuje o odstavec č. 4**, který zní tato takto:

4. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na změny vyvolané změnovým listem č. 4, v souladu s ust. článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo na aktualizaci věcného a časového harmonogramu. Aktualizovaný harmonogram, tvořící přílohu č. 2 Dodatku č. 8, obsahuje tyto závazné milníky:
 - a) SO 4 – skluz do 30. 11. 2019:
 - dno dilatačních celků 3 až 8
 - betonové monolitické konstrukce levostranné zdi dilatačních celků 3 až 8
 - b) SO 1 – koruna hráze do 30. 11. 2019:
 - zhotovení jílovocementové zálivky
 - podkladní vrstvy vozovky- stěrko-pískový podsyp fr. 32-63 v tl. 200 mm a kamenivo obalované cementem tl. 120 mm
 - c) SO 4 - skluz do 15. 4. 2020:
 - betonové monolitické konstrukce pravostranné zdi dilatačních celků 3 až 8

Výše uvedené závazné milníky podléhají smluvní pokutě, tak jak je ujednána v článku XIII odst. 15.

d) Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla včetně Dodatků č. 1 až č. 8: 98 838 696,- Kč bez DPH

e) Článek IV (Cena díla) se doplňuje o odst. 8, který zní takto:

*Smluvní strany se dohodly na následujícím finančním milníku:
Zhotovitel se zavazuje, že od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 provede plnění nejméně v hodnotě 34.350.000,- Kč bez DPH. Splněním tohoto finančního milníku je vystavení faktury na základě odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje poskytnout maximální možnou součinnost při přebírání a schvalování dokončené části díla.*

f) Článek XIII (Smluvní pokuty) se doplňuje o odstavce 14 a 15, které zní takto:

14. *Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nesplní finanční milník uvedený v článku IV odst. 8, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 2 % z celkové ceny díla bez DPH, současně však výše této smluvní pokuty bude maximálně rovna rozdílu mezi finančním milníkem stanoveným v článku IV. odst. 8 a skutečně vyfakturovanou částkou od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.*
15. *Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží základní milníky sjednané dodatkem číslo 8 pro SO 4 a SO 1, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny předmětného stavebního objektu bez DPH za každý započatý den prodlení.*

g) Článek XV. (Závěrečná ustanovení) odst. 18 se doplňuje o nové Přílohy č.8.1 a 8.2,

Příloha č. 8.1 – Změnový list č. 4

Příloha č. 8.2 – Aktualizovaný harmonogram ke dni 22.07.2019

IV.

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 8.1 Změnový list stavby č. 4
příloha č. 8.2 Aktualizovaný harmonogram ke dni 22.07.2019
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 2. 10. 2019

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....
za „Společnost TRV“

jednatel TALPA – RPF, s.r.o.