

43/29/2019

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Most

IČO: 00266094

sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

zastoupeno: Mgr. Janem Paparegou, primátorem

(dále jen „objednatel“)

a

ALTRYSS s.r.o.

IČO: 63148226

sídlem: Kostelní 1465, 434 01 Most

zastoupena: Filipem Nedvědem, jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

(oba společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto
smlouvu o vypořádání závazků

I.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 19. 4. 2017 uzavřeli Objednávku č. 510/OI/2017, na jejímž základě objednatel objednal u dodavatele kompletní demontáž a likvidaci stávající podlahy v malé tělocvičně školy (Z.Š. Jakuba Arbesa, Most) a montáž nové, sportovní odpružené podlahy – Multiflex M (dále jen „dílo“). Předpokládaná cena díla vč. DPH byla stanovena ve výši 695.931,50 Kč (vše dále jen „objednávka“).

2. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že dne 15. 8. 2017 spolu uzavřely Změnový list č. 1 ze dne 10. 8. 2017, který upravoval posunutí termínu dokončení díla dle objednávky z původního termínu 18. 8. 2017 na nový termín 8. 9. 2017 (dále jen „změnový list“).

3. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost uzavřenou objednávku vč. změnového listu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že administrativním pochybením na straně objednatele nedošlo k uveřejnění změnového listu v registru smluv ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ale až po této lhůtě, konkrétně dne 5. 10. 2017, tedy v době, kdy již došlo k oboustrannému plnění předmětné objednávky.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku včasného neuveřejnění změnového listu v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že vzájemná práva a povinnosti, která touto smlouvou nově sjednávají, jsou zcela a beze zbytku vyjádřena textem původně sjednané Objednávky č. 510/OI/2017 ze dne 19. 4. 2017 upravené Změnovým listem č. 1 ze dne 10. 8. 2017 (uzavřený dne 15. 8. 2017), která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou objednávkou a změnovým listem.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky a změnového listu považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.

1. Sjedná se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.

5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nich po jednom vyhotovení obdrží objednatel, jedno obdrží dodavatel.

7. Tato smlouva se ujednává bez jakýchkoliv vedlejších ujednání. Její změny a doplňky vyžadují písemnou formu, případně vklad do katastru nemovitostí.

8. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

9. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru dodavatel.

11. Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


13. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Objednávka č. 510/OI/2017 ze dne 19. 4. 2017


Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 ze dne 10. 8. 2017 (uzavřený dne 15. 8. 2017)

V Mostě dne: 25 -09- 2019

V Mostě dne: 20 -09- 2019



za statutární město Most
Mgr. Jan Paparega, primátor
objednatel



za ALTRYS s.r.o.
Filip Nedvěd, jednatel společnosti
dodavatel

	Datum	Jméno, příjmení / příp. organizace	Funkce, ORJ	Podpis	
Zpracovala:			AK	[Redacted Signature]	
Vedoucí odboru:	20.9.2019		Vedoucí OI		
Správce rozpočtu:	20.9.2019		Ekonomka		
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. <input type="checkbox"/> podmíněná pohledávka <input type="checkbox"/> podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH)					
<input type="checkbox"/> podpora de minimis <input type="checkbox"/> veřejná podpora – bloková výjimka					
Za OF posoudil/a:	23.9.2019		Referent OF		
AK – právně posoudil:	5.9.2019		AK		
	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO				
	Anonymizovat smlouvu: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO				
Za VM schválil:	25.9.2019		ředitelka		
Schváleno v:	<input type="checkbox"/> PPM / <input type="checkbox"/> RmM / <input type="checkbox"/> ZmM				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:			
ID smlouvy z registru smluv:					





STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 05.04.2017

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 510/OI/2017

DODAVATEL: ALTRYSS s.r.o., Kostelní č.p.1465, Starý Most, 43401 Most 1

IČ: 63148226

DIČ: CZ63148226

Statutární město Most u Vás objednává:

kompletní demontáž a likvidace stávající podlahy v malé tělocvičně školy a montáž nové, sportovní odpružené podlahy, vhodné do těchto prostor - Multiflex M.

Realizace zahrnuje:

- demontáž a po výměně podlahy zpětná montáž tělocvičného nářadí (sloupy k upevnění sítí, hrazd, žebřin) včetně revizní zprávy - komplet 1
- demontáž podlahových klapků a podlahového kotvení sloupků - komplet 1
- demontáž stávající podlahové krytiny - vlysových podlah vč. dřevěných lišt – 155 m²
- odfrézování stávajícího asfaltu – 155 m²
- odvoz a likvidace na skládce - komplet 1
- penetrace PRIMER MF, včetně aplikace a křemičitého písku - 155 m²
- samonivelační stěrka Planolit 315, v = 10 mm, včetně aplikace - 155 m²
- D+M TARFILM parozábrana - 155 m²
- D+M TARFOAM 1500 pěnová podložka - 155 m²
- D+M TARFLEX roznášecí deska - 155 m²
- D+M MULTILAYER 14 mm VARNISCHED finální palubka - 155 m²
- spojovací materiál - lepidlo komplet 1
- ošetření povrchu finální krytiny před předáním díla - 155 m²
- dodání a montáž soklové lišty - masiv - 55 bm
- lajnování hřiště ve stejném provedení - viz stávající stav - komplet 1
- prostupy na tyče, včetně montáže - ks 2
- konečný úklid všech prostor zakázkou dotčených - komplet 1
- přesuny hmot - komplet 1
- zařízení staveniště - komplet 1

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, poplatků, revizí, osvědčení a atestů
- provedení veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu veškeré poplatky, skládkovné včetně dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobců s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli veškeré příslušné revize, zápisy o provedených zkouškách, certifikáty a atesty použitých materiálů a výrobků a doklad o uložení odpadu.

Poznámka: Cena stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Výměna podlahy v tělocvičně – Z.Š. Jakuba Arbese“ a nabídkou zhotovitele ze dne 23.3.2017

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 18.08.2017**

Místo dodání: **malá tělocvična - Z.Š. Jakuba Arbese, Most**

Předpokládaná cena bez DPH: **575 150,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **695 931,50 Kč**

Podléhá srážkové dani: **ano**

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) **Smluvní pokuty**

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,15% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,15% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla.

Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 0,15% z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 3 této objednávky.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební

deník činí 0,15% z ceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,15% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 60 měsíců.

11) Práva a povinnosti smluvních stran

Nejpozději v den zahájení stavebních prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakryvaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

12) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem 63148226, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistí objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE

KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL

(správce rozpočtu) 0759

- 6 -04- 2017

Dne:

II. DODAVATEL:

RAZÍTKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

19 -04- 2017

Dne:

Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2017

Název stavby:	„7. ZŠ J. Arbese – výměna podlahové krytiny v malé tělocvičně“
Číslo smluvního vztahu:	510/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V původním řešení bylo navrženo odfrézování asfaltového podkladu původní podlahy a aplikace samonivelační stěrky tl. 10 mm.	
Nové řešení: Pro vyrovnání stávajícího podkladu, který vykazoval značné nerovnosti, byl aplikován betonový potěr v tl. 50 mm.	
Zdůvodnění změny: Po demontáži podlahy byly zjištěny takové nerovnosti podkladu, které znemožňovaly aplikaci samonivelační stěrky a nezaručovaly by rovinnost a bezproblémové položení nové podlahy. Z tohoto důvodu byla jako vyrovnávací vrstva aplikována betonová mazanina tl. 50 mm. Předepsaná zbytková vlhkost tohoto podkladu pro pokládku podlahy je max 1,25 %. Při kontrolním měření dne 8.8.2017 byla zjištěna vlhkost 2,22%, což je nevyhovující. Proto byl stanoven datum dalšího kontrolního měření vlhkosti na den 31.8.2017 a zhotovitel požádal o posunutí termínu dokončení díla.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	695 931,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	18.8.2017
Nový termín dokončení díla:	8.9.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Filip Nedvěd

Datum: 15.8.2017

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 14.8.2017

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Filip Nedvěd

Datum: 15.8.2017

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.8.2017

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 15.8.2017

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: Žádost, protokol.