



Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 75220, č. zhotovitele 2013-000163.2 ze dne 28. 4. 2014

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
pro akci: „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“

ke sml. 1260/14
č. 206

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Hana Strnadová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: **PROfi Jihlava, spol. s r.o.**
Sídlo: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Sedlák, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ 18198228
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením 11.4 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2014 pro akci „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“ se smluvní strany dohodly na dodatku č. 3 k této smlouvě.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ve smyslu uzavřených dodatků č. 1 a 2 je úprava dílčího termínu plnění pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení z důvodu průtahů při stavebním řízení, kdy došlo ke změně příslušnosti stavebního úřadu, a z důvodu dodatečného požadavku Úřadu pro civilní letectví na doplnění projektové dokumentace

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad březen 2014
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.....	do 15. 7. 2014
Pravomocné územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy statutárním městem Jihlava
Dokumentace pro stavební povolení	do 15. 8. 2014
Pravomocné stavební povolení	do 30. 9. 2019
Dokumentace pro provedení stavby	do 31. 10. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení po podpisu smlouvy	předpoklad březen 2014
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.....	do 15. 7. 2014
Pravomocné územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání majetkoprávní přípravy statutárním městem Jihlava
Dokumentace pro stavební povolení	do 15. 8. 2014
Pravomocné stavební povolení	do 31. 12. 2019
Dokumentace pro provedení stavby	do 31. 12. 2019

Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.



4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30. 9. 2019

Za objednatele:

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

Žitkovice 57, 587 33 Jihlava

46

Za zhotovitele:

Ing. Jan Sedlák
jednatel

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Pátkovem 9, 586 01 Jihlava
IČ: 18190298
DIČ: CZ13-190298