

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo Smlouvy objednatele: 73/2019
Číslo Smlouvy zhotovitele: 32/18

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu Smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **České přístavy, a.s.**
sídlo: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 17000
oprávněn k podpisu Smlouvy: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí střediska rejdářství
IČO: 452 74 592
DIČ: CZ45274592
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 1. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů pro dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení tak je zájem objednatele o vytěžení maximálního množství sedimentu, přestože závazný objem těžby dle smlouvy o dílo byl již dosažen, a tím tedy navýšení sjednaného rozsahu díla na základě vyhrazené změny závazku dle čl. III odst. 10 smlouvy o dílo.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději **do 22. 11. 2019.**
- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději **do 29. 11. 2019.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloslav Černý
předseda představenstva
České přístavy, a.s.