

SVS/TP . 5095 / 19

ČÍSLO STAVBY: DC052089

038/2015/2019/KA02A

DODATEK Č.2 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ CES 1567/18

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/3696/18

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„DC052089 Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a
s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění cena díla. Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce a úpravy spočívající zejména v náhradě výkopku nevhodného pro zpětný zásyp novým zásypovým materiálem a ve změně dimenze armatur v napojení na stávající vodovodní řad.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 3.408.438,54 Kč bez DPH. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla dle SoD (včetně dodatku č.1) a dodatku č.2 o částku 3.408.438,54 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2. CENA DÍLA

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Celková cena dle SoD a dodatku č.1		
22.922.276,01 Kč	4.813.677,96 Kč	27.735.953,97

Cena dle dodatku č. 2 - Změnový list č. 3,4,5,6		
3.408.438,54 Kč	715.772,09 Kč	4.124.210,763Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č.1 a 2		
26.330.714,55 Kč	5.529.450,06 Kč	31.860.164,61

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: **Dokončení stavby do: 31.10.2019**

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list ZL03/2019/DC052089
- Změnový list ZL04/2019/DC052089
- Změnový list ZL05/2019/DC052089
- Změnový list ZL06/2019/DC052089

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

02 -10- 2019

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Daniel Příbyl

jednatel společnosti

I S T A R , společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)

NÁVRH ZMĚNY

číslo: ZL03/2019/DC052089

Zhotovitel: *ISTAR, spol. s r.o., Drážďanská 856 /74 B Ústí nad Labem 400 07*

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 16.9.2019

Název akce: DC052089 Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	----------	--------	--------

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	
	Oceněný výkaz výměr

Popis a zdůvodnění změny:

01 – Náhrada výkopku nevhodného pro zpětný zásyp novým zásypovým materiálem. Viz laboratorní rozbor vzorku výkopku.

02 – Prohloubení stoky C v celém úseku o 30 cm z důvodu dodržení prostorové normy mezi kanalizační stokou a vodovodním řádem a možností přepojení stávajících kanalizačních přípojek.

03 – úprava ŠC1 – z důvodu nového uložení šachty vzniknou úpravy na vlastním osazení, zmonolitnění, vytvoření dna s vytvarování žlabu a vyskládáním rozřezaných obkladů podle skutečných úhlů, propojení stoky na stávající KTH 300 a BE 400 včetně provizorního propojení

04 – úprava ŠC4 na křižovatce Žitná – Smetanova – propojení na RŠ u č.p. 2660 v délce 3,3 m se snížením o 30 cm

05 – úprava na křižovatce Polní – Kostelní – z důvodu výměny armatur a propojení bude nutné rozšířit výkopy včetně zemních prací a komunikací

06 – úpravy na křižovatce Polní – Žitná, rozšíření výkopu a souvisejících zemních prací z důvodu skutečného uložení vodovodního řadu.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
------------------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	----------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny č.3:**Méněpráce: -39.142,58 Kč bez DPH****Vícepráce: + 680.981,62 Kč bez DPH****Celkem + 641.839,04 Kč bez DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla	
Cena dle SoD	22.275.090,47 Kč bez DPH
Dodatek č.1 /ZL č.1)	323.259,41 Kč bez DPH
Dodatek č.1 /ZL č.2)	323.926,13 Kč bez DPH
Dodatek č.2 /ZL č.3)	641.839,04 Kč bez DPH
Nová cena díla	23.564.115,05 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.10.2019
--

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **641.839,04 Kč bez DPH**. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **680.981,62 Kč bez DPH**, tj. **3,06 %** nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto změnového listu činí **39.142,58 Kč bez DPH**, tj. **0,18 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1.289.024,58 Kč bez DPH**, tj. **5,79 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum 16.9.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 19-09-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis Datum 26.9.2019
Podpis Datum 27.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

číslo: ZL04/2019/DC052089

Zhotovitel: **ISTAR, spol. s r.o., Drážďanská 856 /74 B Ústí nad Labem 400 07**Komu: **Severočeská vodárenská společnost a.s.**Datum: **16.9.2019**Název akce: **DC052089 Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Způsob odeslání/
předání/datum: poštou E-mailem Faxem: osobněOdkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Oceněný výkaz výměr

Popis a zdůvodnění změny:

01 – Náhrada výkopku nevhodného pro zpětný zásyp novým zásypovým materiálem. Viz laboratorní rozbor vzorku výkopku.

02 – Prohloubení stoky B o 30 cm z důvodu dodržení prostorové normy mezi kanalizační stokou a vodovodním řadem a možnosti napojení stávajících kanalizačních přípojek.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny č.4:

Méněpráce: -10.348,80 Kč bez DPH
Vícepráce: + 166.011,37 Kč bez DPH
Celkem + 155.662,57 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	
Cena dle SoD	22.275.090,47 Kč bez DPH
Dodatek č.1 /ZL č.1)	323.259,41 Kč bez DPH
Dodatek č.1 /ZL č.2)	323.926,13 Kč bez DPH
Dodatek č.2 /ZL č.3)	641.839,04 Kč bez DPH
Dodatek č.2 /ZL č.4)	155.662,57 Kč bez DPH
Nová cena díla	23.719.777,62 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): **31.10.2019**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **155.662,57 Kč bez DPH**. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **166.011,37 Kč bez DPH**, tj. **0,75 %** nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto změnového listu činí **10.348,80 Kč bez DPH**, tj. **0,05 %** nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1.444.687,15 Kč bez DPH**, tj. **6,49 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ...

Datum

16.9.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a ... estorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ...

Datum

19-09-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis ...

Datum

26.9.2019

Podpis ...

Datum

17.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: ZL05/2019/DC052089	
Zhotovitel:	ISTAR, spol. s r.o., Drážďanská 856 /74 B Ústí nad Labem 400 07				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 6.9.2019	
Název akce: DC052089 Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
01 – Náhrada výkopku nevhodného pro zpětný zásyp novým zásypaným materiálem. Viz laboratorní rozbor vzorku výkopku.					
02 – Prohloubení stoky A v úseku ŠA1-5 o 50 cm, ŠA5-6 o 25 cm, ŠA6-8 o 30 cm a ŠA8-12 o 28 cm z důvodu dodržení prostorové normy mezi kanalizační stokou a vodovodním řadem. V tomto úseku se vyskytly nepředvídatelné geologické poměry a byla určena zemina tř. 5.					
03 – Úprava ŠA12 vznikla z důvodu plánované opravy stoky v ulici Prašná napojením KTH 300 na stávající kanalizaci, dále propojení na stávající KTH 200 a 150 na č.p. 3415					
04 – Úprava kolem ŠA10 z důvodu oboustranného napojení na stávající kanalizaci BE 300 pomocí KG 300 a tří nového propojení na stávající kanalizaci KG 150 včetně rozšíření výkopů a všech souvisejících prací.					
05 – Úprava ŠA1 spočívá v rozšíření výkopu, snížení šachty o 50 cm, vytvoření provizorního obtoku z KG 300v délce 6,5m, zajištění hrází z pytlovaného písku, vybourání stávající šachty včetně jejího betonového zmonolitnění a části stávající BE 300 z obou stran pro nové napojení, zazdění a zajištění těsnosti Ergelitem					
06 – Úpravy kanalizace mezi ŠA5-8, vyosení kanalizace o 1 m do boku, rozšíření výkopu včetně zahloubení včetně souvisejících prací komunikace					
07 – Úprava vodovodního řádu u ŠA10 odbočením v místě křížení Husova – Kostelní ulice, aby nedošlo ke kolizi s kanalizační šachtou.					
08 – Úprava vodovodního řádu Husova 552 spočívala v prodloužení vodovodního řádu a propojením na stávající potrubí v délce 6,5 m					
09 – z důvodu víceprací prodloužení lhůty dokončení díla					
Důvod vícepráce/ méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce: - 204.463,75 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 3.067.780,96 Kč bez DPH					
Celkem + 2.863.312,21 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 22.275.090,47 Kč bez DPH			(číslem/slovy): 31.10.2019		
Dodatek č.1 /ZL č.1) 323.259,41 Kč bez DPH					
Dodatek č.1 /ZL č.2) 323.926,13 Kč bez DPH					
Dodatek č.2 /ZL č.3) 641.839,04 Kč bez DPH					
Dodatek č.2 /ZL č.4) 155.662,57 Kč bez DPH					
Dodatek č.2 /ZL č.5) 2.863.312,21 Kč bez DPH					
Nová cena díla 26.583.089,83 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2.863.312,21 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3.067.780,96 Kč bez DPH, tj. 13,72 % nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto změnového listu činí 204.463,75 Kč bez DPH, tj. 0,92 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.307.999,36 Kč bez DPH, tj. 19,34 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Miroslav Žalud

Podpis

Datum 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

19 -09- 2019

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis

Datum 26.9.2019

Podpis

Datum 14.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: ZL06/2019/DC052089	
Zhotovitel: <i>ISTAR, spol. s r.o., Drážďanská 856 /74 B Ústí nad Labem 400 07</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.9.2019	
Název akce: DC052089 Varnsdorf, Smetanova, Žitná, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: <i>01 – Nprovedené práce – vymezené činnosti SČVK</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny č.1:					
Méněpráce: - 252.375,28 Kč bez DPH					
Vícepráce:					
Celkem - 252.375,28 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 22.275.090,47 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.1) 323.259,41 Kč bez DPH Dodatek č.1 /ZL č.2) 323.926,13 Kč bez DPH Dodatek č.2 /ZL č.3) 641.839,04 Kč bez DPH Dodatek č.2 /ZL č.4) 155.662,57 Kč bez DPH Dodatek č.2 /ZL č.5) 2.863.312,21 Kč bez DPH <u>Dodatek č.2 /ZL č.6) - 252.375,28 Kč bez DPH</u> Nová cena díla 26.330.714,55 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.10.2019		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 252.375,28 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny. Cena méněprací tohoto změnového listu činí 252.375,28 Kč bez DPH , tj. 1,13 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4.055.624,08 Kč bez DPH , tj. 18,21 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

16.09.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s SoD CES 1567/18/PEBE ze dne 11. 7. 2018.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

19-09-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uv

st. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis

Datum

26.9.2019

Podpis

Datum

14.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.