



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DODÁVCE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ Č. S78/19-346-01
ZE DNE 7. 5. 2019

I.
Smluvní strany

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
zastoupena: prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100

(dále jen „Objednatel“) a

2. KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.

se sídlem: náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí
zápis v obchodním rejstříku (je-li): Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2406
zastoupen: [redacted] předseda představenstva
IČO: 07333536
DIČ: CZ07333536

ID datové schránky (je-li): 8widigz
bankovní spojení: J&T Banka, a.s., Praha 8

č.ú.: [redacted]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

- Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 17. 5. 2019 Smlouvu o dodávce přístrojového vybavení č. S78/19-346-01, jejímž účelem je dodávka CNC obráběcího centra v rámci realizace projektu „Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMT VŠB-TUO“ (dále jen „Smlouva“).
- CNC obráběcí centrum, které je předmětem Smlouvy, bude instalováno do přístavby budovy CPIT TL1 v areálu Objednatele. Výstavba této budovy probíhá. Dle předpokladu měla být budova přístavby CPIT TL1 dokončena 12. září 2019, kdy také mohl Dodavatel nejdříve CNC obráběcí centrum nainstalovat. Realizace přístavby budovy CPIT TL1 byla však, z důvodu okolností, které nemohl Objednatel předvídat, prodloužena a prostory pro řádnou instalaci CNC obráběcího centra budou Dodavateli k dispozici od 21.10.2019. Z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit dobu Plnění, a to o dobu, kdy Dodavatel nemohl CNC obráběcí centrum v místě Plnění instalovat, tedy o 14 kalendářních dnů.
- Zároveň Objednatel mění osobu oprávněnou za něj vystupovat ve věcech technických.
- Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III. Změny Smlouvy

1. Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje provést Plnění, tj. předat Objednateli zařízení dle odst. 1. článku II. Smlouvy včetně instalace a dalších činností vyjmenovaných v odst. 2. článku II. Smlouvy, a to do **160** kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Článek IV. PROVEDENÍ PLNĚNÍ, odst. 6 se mění a nově zní takto:

Instalace zboží v místě plnění může proběhnout nejdříve od 21.10.2019.

3. Osoba oprávněná ve věcech technických uvedená v čl. VII. KONTAKTNÍ OSOBY odst. 2. písm. a) se mění a nově jím je:

- ve věcech technických

XVII. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Ostravě dne

V Sezimově Ústí dne

za Objednatele
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan Fakulty strojní

za Dodavatele
předseda představenstva