

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

(dále také jen „dodatek č. 2“)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy

Dátum smlouvy dle ověření:

číslo smlouvy objednatele: 41/VZ/2018

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
 příspěvková organizace
 Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
 Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
 tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID Datové schránky: cadk8eb

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
 Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
 Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**
 tel.: 388 310 465 e-mail: princv@post.cz
 IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

ID Datové schránky: camr8cv

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(č. autorizace: 30035)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

Tento dodatek č. 2 upravuje změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2, se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a tyto části znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 41/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby „**Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy**“, vypracovanou **Projektovní kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	7 848 600,00 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce	97 627,20 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	7 946 227,20 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	297 546,40 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	8 243 773,60 Kč
DPH 21%	1 731 192,46 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	9 974 966,06 Kč

slovy: devětmiliónůdevětsetšedesátčtyřitisícdevětsetšedesátšest korun českých šest haléřů včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vypracován čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 2

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 4. 10. 2019

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 2.10.2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
(10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

RENO ŠUMAVA s.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

S T A V B A : Mosty ev.č. 145-017 a ev.č.145-018 za obcí Stachy

Objekt SO 201 Most ev.č. 145-017
SO 202 Most ev.č. 145-018

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ č.:2.

KOMU : SÚS Jčk OD : Reno Šumava a.s.

odesláno : poštou : 0 fax : 0 osobně : X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Mosty ev.č. 145-017 a ev.č.145-018 za obcí Stachy

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

V rámci opravy mostů ev.č. 145-017 a ev.č. 145-018 byla v PD navržena oprava komunikace II/145 v celkové délce 43m. Tato investiční akce byla původně plánovaná na rok 2018 a měla na ni navázat modernizace silnice II/145 v rámci programu P 10, přičemž mělo být doděláno napojení na mosty. Vzhledem k tomu, že se stavbu mostů v loňském roce nepodařilo vysoutěžit, přepadla realizace na rok 2019. To už ovšem byla modernizace dokončena a na předmětné silnici byl vynechán úsek o 54 m delší. Do projektu mostu však již nešlo zasáhnout, jelikož byl v této podobě přijat a schválen pro financování z IROP. Tento změnový list tedy řeší prodloužení napojení mostu tak, aby plynule navázalo na modernizaci II/145 z loňského roku.

PODPIS NAVRHOVATELE :

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

datum: 02.09.2019

VYJÁDRĚNÍ :

TDI: *SOUHLASÍ*

STAVEBNÍ P
Společnost s r. o.
Pruběžná 48
370 04 České Budějovice

datum: 02.09.2019

podpis:

Projektant:

SOUHLASÍ

Projekční
Osová 20, 6
IČ: 46 97 48
DIČ: C

datum: 02.09.2019

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

datum: - 4. 10. 2019

podpis:

Změnový list č. 2

Stavba 16082 Mosty ev. č. 145-017 a ev. č. 145-018 za obcí Stachy

číslo a název SO SO 201 Most ev.č. 145-017

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
7	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	██████	██████	25 353,60
47	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	██████	██████	2 508,00
48	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	██████	██████	54 720,00
49	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	██████	██████	82 080,00
							164 661,60

číslo a název SO SO 202 Most ev.č. 145-018

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
9	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	██████	██████	20 460,80
49	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	██████	██████	2 024,00
50	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	██████	██████	44 160,00
51	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	██████	██████	66 240,00
							132 884,80

C E L K E M za změnový list

297 546,40



RENO ŠUMAVA a.s.

