

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“), na realizaci akce

„**Stavební úpravy předprodejních míst ve stanicích metra**“


č. objednatele: 000080 00 18 č. zhotovitele: 131 300/18

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem: Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
zastoupená: 
IČO: 451 46 802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399
(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně též „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo č. 000080 00 18 uzavřené mezi sebou dne 6. 3. 2018 (dále jen „**smlouva**“):

- 1) V návaznosti na vyjasnění podmínek pro pojištění pracovišť předprodejů a požadavků pojišťovny, které jsou přísnější oproti navrženému projektovému řešení, a po vyjasnění požadavků na materiály a výrobky s pojišťovnou se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, prodloužení doby provedení díla a navýšení ceny díla.
- 2) Čl. 3. **Předmět plnění** smlouvy se rozšiřuje o bod 3.2 e) tohoto znění:
„3.2 e) Ke splnění požadavku bezpečnostního zajištění předprodejních míst v pražském metru, k dodržení předepsaných pojišťovacích parametrů, budou provedeny vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 „návrh na změnu stavby“.“
- 3) Čl. 4. **Doba plnění** smlouvy se rozšiřuje o bod 4.4 a 4.5 smlouvy tohoto znění:
„4.4 S ohledem na zjištění potřeby víceprací v rozsahu tohoto dodatku č. 1 se prodloužila doba přípravy samotné stavby díla. V návaznosti na tuto skutečnost bylo provádění díla po předání staveniště přerušeno na dobu 256 dnů. Přerušování provádění díla bylo zapříčiněno novými návrhy, projednáváním a schvalováním detailních řešení materiálů prvků a konstrukcí, ke splnění požadovaných parametrů pojistných podmínek. Samotná stavba díla byla opětovně zahájena dne 04.03.2019. Z důvodů vzniku víceprací byla lhůta pro samotnou stavbu díla prodloužena ze 70 dnů na 128 dnů.“
„4.5 S ohledem na bod 4.4 smlouvy se termíny realizace díla (samotné stavby) nově stanovují takto: zahájení stavby – 04.03.2019, ukončení stavby – 10.07.2019.“
- 4) S ohledem na nový bod 3.2 e) smlouvy se původní ustanovení smlouvy – čl. 6. **Cena díla**, bod 6.1 ve znění:
„6.1 Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou dobu provádění díla.
Cena díla celkem bez DPH 5 714 964,24 Kč
(slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc devět set šedesát čtyřikorunadvacet čtyřihaléřů)“
mění takto:
„6.1 Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou dobu provádění díla.
Cena díla celkem bez DPH 6 293 012,04 Kč
(slovy: šest milionů dvě set devadesát tři tisíc dva set devět set čtyřihaléře)“
- 5) Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez

jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu s tímto zákonem.

- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 8) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 000080 00 18 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 000080 00 18 je příloha:

Příloha č. 1 – návrh na změnu stavby

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost