

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201900207 ze dne 12.4.2019

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 626441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

### ALTRYSS s.r.o.

sídlo: Kostelní 1465, 434 01 Most  
zastupuje: [redacted], jednatel společnosti  
IČ: 63148226  
DIČ: CZ63148226  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
číslo účtu: 15209333/0300  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9397  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2019 smlouvu o dílo č. d201900207 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla výměna podlahové krytiny v budovách objednatele spočívající zejména v odstranění původních koberců a soklů, dodávce a pokládce koberců s celoplošným lepením a dodání a lepení soklové kobercové lišty.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděného díla v jednotlivých etapách a s tím spojená změna termínu provádění etap díla. Změna byla dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem tak, že se část díla z I. etapy přesune do II. etapy a zhotovitel dokončí I. etapu před začátkem letních prázdnin, v období letních prázdnin nebude zhotovitel dílo provádět a na II. etapu nastoupí po skončení letních prázdnin. Původní termín dokončení I. etapy byl Smlouvou stanoven na listopad 2019 a termín následného zahájení II. etapy byl naplánován na 2. ledna 2020. V souvislosti s těmito změnami díla se mění termíny provádění díla.

### II. Změna rozsahu prováděných prací v jednotlivých etapách

1. V čl. II. se ruší odstavec 4 a nahrazuje se novým, který zní:

*4. Pro účely termínů pro provedení díla a fakturace bude dílo rozděleno na dvě etapy.  
I. etapa: místnosti č. 205, č. 206, č. 207, č. 305, č. 306, č. 307, č. 308, č. 309, č. 310/1, č. 310/2, č. 311, č. 320, č. 321, č. 322, v budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí č. p. 104.*

II. etapa: místnosti č. 104, č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 121, č. 122, č. 203, č. 208, č. 209, č. 210, č. 211, č. 212, č. 221, č. 302, v budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí č.p. 104 a místnosti č. 15 a 17A v budově Magistrátu města Chomutova, Zborovská č.p. 4602.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram plnění pro II. etapu do 10 dní od uzavření tohoto dodatku. Objednatel je povinen harmonogram odsouhlasit do 5 pracovních dnů, bude-li v souladu s touto smlouvou a neprokáže-li vážné důvody pro jeho neschválení. Strany jsou povinny při plánování harmonogramu komunikovat a vycházet si vstříc a zhotovitel je povinen dbát na to, aby prováděním díla docházelo k co nejmenšímu narušení provozu budov objednatele.

2. V čl. II. se ruší odstavec č. 5.

### III. Změna termínů provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. Zhotovitel je povinen provádění díla zahájit a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději v následujících termínech:
  - a) Termín zahájení:
    - I. etapa 2. května 2019
    - II. etapa 6. září 2019
  - b) Termín dokončení:
    - I. etapa 30. června 2019
    - II. etapa 30. listopadu 2019

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

v ..... dne 25. 09. 2019

[Redacted signature]

za objednatele  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



v ..... dne 24. 09. 2019

[Redacted signature]

za zhotovitele  
ALTRYSS s.r.o.  
[Redacted name] jednatel společnosti

**ALTRYSS**  
PODLAŽNÍ TVŮRBA A INŽENÝRY  
ALTRYSS s.r.o., Husovo nám. 1265, 431 01 Most  
IČO: 6148226, DIČ: CZ 6148226 (4)