



PCR18ETRpo38908877

**DODATEK č. 3**

č.j.: KRPL-106745-36/ČJ-2017-1800VZ  
ke SMLouvě O Dílo

č.j.: KRPL-106745-22/ČJ-2017-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
974 461 224

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

974 461 242  
Jan Hrdina,  
oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:

krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

**KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.**

zastoupený:   
se sídlem: Nová 392, 460 10, Liberec X – Františkov  
IČ: 02862492  
DIČ: CZ02862492  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 264359068/0300  
Tel.:   
E-mail: info@kvaby.cz  
Fax: -  
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
34018

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje -  
U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001509“



## II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek. Úprava je vyvolána změnami uvedenými ve změnových listech č. 6, 10, 11, 12, 13, 16 a 17, které vznikly během realizace díla.

Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu administrativního dokončení díla. Na stanovení termínu nebyla do uzavření tohoto termínu oboustranná shoda. Termín je odvislý od součinnosti zhotovitele při sestavování změnových listů a jejich úpravě dle oprávněných připomínek objednatele.

## III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje o změny uvedené ve změnových listech č. 6, 10, 11, 12, 13, 16 a 17 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 6, 10, 11, 12, 13, 16 a 17, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

## IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

*text dle smlouvy o dílo:*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	9.399.996,- Kč
<b>DPH 21%:</b>	1.973.999,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>11.373.995,- Kč</b>

**slovy: jedenáctmilionůtřístasedmdesátřítisícdevětsetdevadesátčtyřkorunčeských**

*textem:*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	10.541.314,62 Kč
<b>DPH 21%:</b>	2.213.676,07 Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>12.754.990,67 Kč</b>

**slovy: dvanáctmilionůsedmsetpadesátčtyřtisícdevětsetdevadesátkorun67/100**

## V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

*text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo*

### **Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předání a převzetí staveniště: v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději 02.04.2018

Termín dokončení stavebních prací: 30.04.2019 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 393 dní)

Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.05.2019 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 31.05.2019 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)

Termín administrativního dokončení díla: 30.06.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 30.06.2019

*textem*

### **Termín plnění:**





Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Termín pro předání a převzetí staveniště: v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději 02.04.2018

Termín dokončení stavebních prací: 30.04.2019 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 393 dní)

Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.05.2019 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)

Termín pro odstranění vad a nedodělků: 31.05.2019 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)

Termín administrativního dokončení díla: 30.11.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby proti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 30.11.2019

**VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění**

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 3, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 3 nebo pozdějším.

**VII. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 04. 10. 2019

**objednatel:**

naměstek ředitele pro ekonomiku

Liberci dne: 04. 10. 2019

**zhotovitel:**

jednatelka společnosti

 S.R.O.   
... kvalitní bydlení  
Nová 392, 460 10 Liberec X - Františkov  
IČ 02862492, DIČ CZ02862492  
tel.: +420 485 104 322