

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 441/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **4roads s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6, PSČ: 16000

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

jejímž jménem jedná Ing. Jan Semerád, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) a následně dodatek č. 1 na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1158 Solopisky, nestabilní svah\_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s článkem 5.1.1. Smlouvy je Poskytovatel povinen dokončit část poskytovaných Služeb Objednateli v termínu uvedeném v čl. 5.1.1. Smlouvy.
3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu zajišťování konceptu dokumentace pro stavební povolení vznikla nutnost vstupu na soukromý pozemek parc. č. 541/2 v k.ú. Třebotov, přičemž jeho majitelka vyjádřila s umožněním tohoto vstupu nesouhlas a je tedy nezbytné zajistit příslušné nařízení Oddělení dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl.5.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.2. Smlouvy dohodly na změně termínů plnění Služeb uvedeného v čl. 5.1.1. Smlouvy. Čl. 5.1.1. se proto mění následujícím způsobem:

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- **Nejpozději do 4 měsíců od zajištění vstupu na pozemek parc. č. 541/2 k.ú. Třebotov.**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

**4roads s.r.o.**  
Ing. Jan Semerád, jednatel

