

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava propustku v km 46,584 na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-2901/2019**

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČ: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B, vložka 2501

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil – předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek – člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML-21/2019**

I.

Dne 5. 8. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2901/2019 (č. zhotovitele: SML-21/2019), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava propustku v km 46,584 na trati Kojetín – Valašské Meziříčí.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění Čl. 3.3 Cena Díla následovně:

Původní Cena Díla bez DPH: 2 633 482,45 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí bez DPH: 2 790 282,45 Kč

Důvodem vytvoření Změnového listu č. 1 je výměna nosné konstrukce propustku. Bližší specifikace vč. Změnového listu jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 27. 9. 2019

V Prostějově dne 27. 09. 2019

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Ing. Martin Dokoupil

Předseda představenstva

Ing. Miloš Paček

Člen představenstva

TOMI – REMONT a.s.

TOMI-REMONT a.s.

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Přemyslovka 2514/4

796 01 PROSTĚJOV

IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): Oprava propustku v km 46,584 na trati Kojetín – Valašské Meziříčí

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-2901/2019

Pořadové číslo změnového listu:

Změna projednána s P SMT, informace podána NŘ pro provoz infrastruktury.

Zdůvodnění a popis změny:

Jde o nepodstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 4 (změna závazku) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o výměnu nosné konstrukce propustku. Jako nosná konstrukce byl projektem navržen uzavřený prefabrikovaný rám o světélých rozměrech 1,5 x 1,0m.

Jako prefabrikované rámy pro železniční mostní objekty v kolejích spravovaných SŽDC, s.o. je možno použít jen ty výrobky, které jsou, v souladu se systéme péče o kvalitu v oblasti TH, schváleny Odborem TH GŘ SŽDC.

Projektem stanovený rozměr rámu vyrábí a má schválené technické podmínky dodací dle výše uvedeného PREFA Grygov, a.s., u které zhotovitel stavby začátkem srpna provedl poptávku. Odpovědí zástupce PREFY Grygov bylo, že z kapacitních důvodů lze rámy dodat až koncem listopadu 2019, přičemž nepřetržitá výluka pro realizaci opravy předmětného železničního propustku začíná dne 1. listopadu 2019.

Zhotovitel, vzhledem k situaci u PREFY Grygov, provedl poptávku v společnosti ŽPSV s r.o., která má SŽDC, s.o. schválené technické podmínky dodací pro že. bet. rámy o světlosti 2,0m, ale je kapacitně schopná vyrobit i atypický rám o požadovaných rozměrech . Budou dodrženy podmínky kvality schválených TPD, jen ŽPSV změnil tvar, zhotoví novou formu, zpracuje výrobní dokumentaci.

Jiný tvar rámu, než standardně ŽPSV vyráběný, bude, vzhledem ke zmínění nutnosti vypracování výrobní dokumentace a zhotovení formy, cenově náročnější, než při své cenové nabídce zhotovitel předpokládal. Rozdíl oproti cenové nabídce zhotovitele stavby a ceně dodání atypického rámu je 156. 800,-Kč.

Standardně vyráběný rám nejbližší tvaru požadovaným projektem světlé rozměry 2,0 x 0,9m. Při použití tohoto rámu by ale dle nutnosti víceprací byla vyšší – větší výkopové práce, základová deska, čelní zdi, délky zábradlí, jisté úpravy by byly nutné vzhledem k dodávané délce těchto rámu 1,5 m. Bylo by pravděpodobně nutné provést i změnu projektové dokumentace.

1/ Návrh změny vypracoval*:

TDS OŘ Olomouc

Datum : 24.9.2019

Podpis :

TOMI-REMONT, a.s.
Stavbyvedoucí

Datum: 24.9.2019

Podpis: TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČO: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 24.9.2019

Podpis:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(083)

3/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Ladislav Kašpar

Datum: 24.9. 2019

Podpis:

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(083)

Příloha změnového listu:

- 1) Soupis prací
- 2) Vyjádření výrobce prefabrikovaného rámu

* jméno, funkce, organizace/firma

Soupis prací								Soupis provedených prací							
Stavba: Oprava propustku v km 46,584 trati Kojetín - Valašské Meziříčí Objekt: SO 01 Propustek v km 46,584 trati Kojetín - Valašské Meziříčí Soupis: SO 01 Propustek v km 46,584 trati Kojetín - Valašské Meziříčí Místo: traťový úsek Kojetín - Valašské Meziříčí Zadavatel: SŽDC s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Uchazeč: TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov								Za období: listopad 2019 Dodavatel: TOMI-REMONT a.s. Pořadové číslo aktualizace:							
								Počáteční stav		Zjištěné provedené práce				ZÚSTATEK	
										za sledované období		od začátku stavby			
Př.	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Náklady soupisu celkem															
D HSV Práce a dodávky HSV															
D 1 Zemní práce															
20	M	593.R1	Propust rámová IZM 150x100x100	kus				0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
		R - Položka	Železobetonová, atypická rámová propust o rozměrech 1500x1000/1000 mm od firmy ŽPSV s.r.o.	kus			0,00	0,000	0,00						
Položka obsahuje:															
- výrobní dokumentaci rámu															
- náklady na výrobu formy															
- náklady na výrobu prefabrikovaných rámu															
- náklady na dopravu prefabrikátů na stavbu															

Rozdíl ceny dlenabidky a dodání atypických žel. bet. rámu v Kč

156 800,00

Za zhotovitele : 24.9.2019

Za objednatele : 24.9.2019

TOMI-REMONT a.s.
 INŽENÝRSKÉ STAVBY
 Přemyslovka 2514/4
 5 01 PROSTĚJOV
 IČO: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Oblastní ředitelství
 Nerudova 1,
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
 (083)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 435135

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 61ce75a2-4e89-4aa4-a713-af9ad397a5ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 08:38:01



01b95d96-9662-44c8-9bf0-fbdaec39f5c7