

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000007/2019/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/343/2019 ze dne 23. 9. 2019

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **Město Chrudim**
Adresa: **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: [xxx](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|
| a) smluvních | Ing. František Pilný MBA, starosta | telefon: 469 657 140 |
| b) technických | Ing. Petr Pecina | telefon: xxx |
| | Ing. Soběslav Dušek | telefon: xxx |

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

RITUS s.r.o.

Sídlo společnosti Krásné 1, 538 25 Nasavrky
Doručovací adresa Krásné 1, 538 25 Nasavrky

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | |
|------------------|-----|
| a) smluvních | xxx |
| b) technických | xxx |
| c) realizace | xxx |
| d) stavbyvedoucí | xxx |

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX: **xxx**
E-mail: [xxx](#)
IČ 27501345
DIČ CZ27501345

Bankovní spojení: KB Chrudim
Číslo účtu: 35-7527710297

(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Chrudimská beseda č.p. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 31. 5. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000007/2019/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Termín dokončení díla je posunut z důvodu vzniklých dodatečných prací zjištěných při realizaci stavby.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 3 odst. 3.1 smlouvy, resp. Termín zhotovení díla – doba plnění se mění takto:

| | Termín zahájení stavebních prací | Termín dokončení stavebních prací |
|--------------|---|--|
| Datum | 1. 7. 2019 | 31. 10. 2019 |

b) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

| Smluvní cena: | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Původní cena | 3.202.280,00 Kč | 672.478,80 Kč | 3.874.758,80 Kč |
| Dodatečně prováděné práce | 637.889,79 Kč | 133.956,86 Kč | 771.846,65 Kč |
| Neprováděné práce | -161.615,00 Kč | -33.939,15 Kč | -195.554,15 Kč |
| Cena podle Dodatku č. 1 | 3.678.554,79 Kč | 772.496,51 Kč | 4.451.051,30 Kč |

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v

případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 30. 9. 2019

V Krásném dne 27. 9. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXX, XXXX
jednatel