



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektu a zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-11263/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 115-PVO/2016

ISPROFIN: 500 372 0027, uzavřené dne 13.09.2016

Název zakázky:

„ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava celkové lhůty pro dokončení Díla, lhůty pro dokončení prací (projekčních a stavebních), lhůty pro posouzení interoperability a předání geodetické části a technické části dokumentace a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravu celkové lhůty pro dokončení Díla, lhůty pro dokončení prací (projekčních a stavebních), lhůty pro posouzení interoperability a předání geodetické části a technické části dokumentace a pro úpravu Harmonogramu postupu prací je přetrvávající nutnost koordinace se současně probíhajícími dalšími stavbami Objednatele s názvy „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín“, kde pokračují sanační práce na propadu železničního svršku a „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmorovice“, kde jsou aktuálně uplatňovány výluky traťových kolejí. Z těchto důvodů nebylo možné v kolizních místech a dotčených žel. stanicích provádět montáž balíz, nasadit změnu adresného SW do příslušných stanic a zahájit aktivaci RBC dle původního HMG.

V souvislosti se shora uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.9, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5., odst. 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-11263/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 115-PVO/2016, uzavřené dne 13.09.2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.9, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

3.9 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla je stanovena do **25.11.2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) je stanovena **do 25.11.2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EÚ) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 25.11.2019**.



Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek část 2 – na realizace a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/PR/10/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby VTP/P-PR/03/15 c) Všeobecné technické podmínky část 2 – realizace stavby VTP/R-PR/06/15 d) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Kopie plné moci Ing. Petra Faltuse

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-11263/2016/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 115-PVO/2016, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.



4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele: - 1 -10- 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne 18.09.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci



Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 435399

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16c3bf71-696c-468f-a80b-daba6a7dd234

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 10:00:01



e5c83d07-83e3-4de1-9e8c-767e70ca71f3