



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 487/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy
[REDACTED]

(dále jen „TDS“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
jednající: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 14. 01. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 15. 02. 2019, Dodatku č. 5 ze dne 05. 04. 2019 a Dodatku č. 6 ze dne 08. 07. 2019:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby **„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a čl. XIII. Smlouvy, vč. uplatnění výhrady změny závazku dle čl. XX. odst. 3 Smlouvy a souvisejících změn termínů doby plnění ujednaných v čl. III. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále provedení nepodstatných Změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny popsané v TLZ 32 Úprava vstupů jižní přístavby, TLZ 33 Doplnění žebříků na střeche, TLZ 35 Stavební úpravy pro montáž travertinu, TLZ 36 Úprava ocelové konstrukce VZT rámu na střeších včetně úpravy atiky severní část a zajištění otvoru pro VZT potrubí, TLZ 37a Úprava trasy dešťové kanalizace v atriu, TLZ 37b Úprava jímky pro vodní prvek, TLZ 37c Úprava konstrukce a založení vodního prvku, TLZ 38a Dilatační úpravy římsy a atik a TLZ 38b Dilatační doplnění sloupů ocelové konstrukce, to vše pro Stavbu 1, a dále v TLZ 31 Úprava povrchů ve Stavbě 2 a TLZ 34 Doplnění čistící zóny a podhledu, obou pro Stavbu 2, přičemž všechny tyto technické listy změn jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 2 880 574,56 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 1 522 383,63 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. „Celková cena za dílo činí **93 687 395,86 Kč bez DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH.“*

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho dodatku se mění části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. Tímto dodatkem se příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

1. V souvislosti se skutečnostmi popsány v TLZ 38a a 38b, vč. jejich příloh, týkajících se řešení prostorových dilatací a navazujících technických a technologických souvislostí budovy č. 47, popsány v TLZ 35 a 36 v rámci oblasti Stavby 1, vč. nových nálezů v oblasti střechy budovy č. 47, došlo ze strany Zhotovitele v těchto kritických oblastech Stavby 1 k přerušení stavebních prací na Díle v nezbytném rozsahu, a to v návaznosti na upozornění odborné osoby TDS a Zhotovitele stavby ve smyslu čl. VIII. odst. 4 Smlouvy, že DPS 1 má v důsledku výše zmíněných skutečností na Staveništi, popsány ve výše uvedených TLZ, nevhodnou povahu jako věc, kterou Objednatel Zhotoviteli předal k provedení Díla, překážející v řádném provádění Díla. Tato skutečnost je zdokumentována v zápisech ze stavebního deníku a v zápisech kontrolních dnů stavby, kdy příslušné části stavebního deníku a příslušné zápisy z kontrolních dnů stavby jsou obsaženy zejména v přílohách TLZ 36 a TLZ 38a.
2. S ohledem na skutečnost, že již byla zpracována revize-doplnění DPS 1 v příslušné oblasti Stavby 1, která je součástí TLZ 35, 36, 38a a 38b jako její příloha, konstatují shodně smluvní strany, že v tomto smyslu byla vyměněna věc k provedení Díla, kdy DPS 1 ve znění její výše uvedené revize-doplnění je nyní již řádným a vhodným podkladem pro provádění Stavby 1, která nepřekáží v řádném provádění Díla, přičemž podle ní Zhotovitel může opětovně pokračovat v provádění stavebních prací na Díle při provádění Stavby 1 v oblasti, kde došlo k přerušení provádění stavebních prací na Díle.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se prodlužují termíny pro dokončení Stavby 1 do stavu úplného a podstatného dokončení, a to o dobu, která byla stranami v tomto dodatku dohodnuta s náležitou péčí jako nezbytně nutná, v závislosti na technologických postupech pro stavební provedení dilatačních opatření a nové konstrukce atiky při nové

jižní přístavbě v rámci Stavby 1, kdy se jedná o práce, které nebyly předmětem dosavadního závazku podle Smlouvy a které jsou podrobně popsány vč. odůvodnění jednotlivých technických okolností a souvisejících lhůt jejich provádění ve výše uvedených TLZ. Dále se termíny pro dokončení Stavby 1 do stavu úplného a podstatného dokončení prodlouží o dobu vyvolanou výše uvedeným přerušením provádění stavebních prací na Díle. Prodloužení termínů ve smyslu tohoto odstavce jsou ujednána v odst. 4. a 5. tohoto článku.

4. V ujednání čl. III. odst. 2 Smlouvy **se termín pro dokončení a předání Stavby 1 Objednateli ve stavu úplného dokončení mění na termín nejpozději do 31. 05. 2020.**
5. V ujednání čl. III. odst. 3 Smlouvy **se termín pro dokončení Stavby 1 do stavu podstatného dokončení mění na termín nejpozději do 02. 05. 2020.**
6. V důsledku prodloužení doby realizace stavebních prací na Stavbě a s ohledem na prostorový a časový průběh realizace Stavby 1 a Stavby 2 podle Smlouvy, kdy všechny Stavby jsou vzájemně navazujícími celky a Stavbu 2 nelze dokončit do stavu podstatného dokončení bez ukončení souvisejících stavebních a technologických částí Stavby 1, zejména v oblasti střechy nad 1.NP při místnosti rozvodny NN, jak je popsáno v TLZ 35, 36, 38a dochází rovněž ke změně níže uvedených termínů pro dokončení Stavby 2 do stavu podstatného a úplného dokončení, jak je ujednáno v odst. 7 tohoto článku.
7. V ujednání čl. III. odst. 5 Smlouvy **se termín pro dokončení Stavby 2 do stavu podstatného dokončení mění na termín 15. 12. 2019 a současně se pro Stavbu 2 mění definice podstatného dokončení Stavby 2, jak je uvedeno níže, a tedy ujednání čl. III. odst. 5. nově zní:**

*5. Zhotovitel je povinen dokončit Stavbu 2 **nejpozději do 15. 12. 2019 do stavu podstatného dokončení**, přičemž podstatným dokončením se pro účely tohoto ujednání rozumí stav, kdy je Stavba 2 kompletně dokončena, tj. jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící řádně prováděnou Stavbu 2, včetně osazení a zkompletování rozvodů, koncových prvků a technických zařízení s provedenými funkčními zkouškami, dokončen úklid vnitřních prostor Stavby 2, s výjimkou zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS), poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), dále s výjimkou zajištění revizních zkoušek, s výjimkou zajištění kontrolních měření, s výjimkou zpracování Průvodní dokumentace, Dokumentace skutečného provedení a zajištění dalších dokladů nezbytných pro předání a převzetí části Díla (Stavby 2) a rovněž s výjimkou zajištění kolaudačních souhlasů. Nedodržení lhůty podle tohoto odstavce považují smluvní strany za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od postupného dílčího plnění odpovídajícího Stavbě 2 ve smyslu § 2001 občanského zákoníku.*

V ujednání čl. III. odst. 4 Smlouvy **se termín pro dokončení Stavby 2 do stavu úplného dokončení mění na termín 31. 05. 2020**, jak je uvedeno níže, a tedy ujednání čl. III. odst. 4. nově zní:

4. *Zhotovitel je povinen provést, tj. dokončit a předat Objednateli, Stavbu 2 **nejpozději do 31. 05. 2020** ve stavu úplného dokončení, přičemž úplným dokončením se pro účely tohoto ujednání rozumí stav, kdy je vydán kolaudační souhlas / rozhodnutí*

umožňující řádné užívání této části Stavby a kdy je provedeno kompletní dokončení této části Stavby zahrnující dokončení všech jejích součástí podle této Smlouvy, a to včetně těch, pro jejichž užívání není potřebné vydání kolaudačního souhlasu / rozhodnutí. Nedodržení lhůty podle tohoto odstavce považují smluvní strany za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od postupného dílčího plnění odpovídajícího Stavbě 2 ve smyslu § 2001 občanského zákoníku.

8. V návaznosti na změnu harmonogramu výstavby (prodloužení termínů výstavby) Stavby 2 a Stavby 1, která je stavbou navazující na Stavbu 3 realizovanou v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v časovém a prostorovém souběhu se Stavbou 1 a Stavbou 2, dochází ve smyslu čl. XX. odst. 3 Smlouvy ke ztížení provádění Stavby 3 vzhledem k jejím technologickým návaznostem na provádění Stavby 1, jak je popsáno ve výše uvedených TLZ, a není možné v důsledku toho ztížení splnit termín úplného dokončení Stavby 3. Smluvní strany berou na vědomí, že **se termín úplného dokončení Stavby 3 podle čl. XX. odst. 3 Smlouvy automaticky na základě ztížení ve smyslu tohoto odstavce posouvá o dobu nezbytně nutnou k provedení stavebních prací, které nebyly předmětem dosavadního závazku podle Smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto článku, a mění se tedy na termín „nejpozději však do 31. 5. 2020“.**

9. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a Změnami uvedenými v čl. IV. tohoto dodatku, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termíny pro postup výstavby u Stavby 1 tak, že nově zní:

*„Stavba 1 bude zahájena do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. Den zahájení), do stavu podstatného dokončení bude dokončena nejpozději do **02. 05. 2020** a dokončena do stavu úplného dokončení bude nejpozději do **31. 5. 2020** (tj. stavba bude dokončena, bude vydán kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli v souladu s podmínkami Smlouvy)“.*

10. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a Změnami uvedenými v čl. IV. tohoto dodatku, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termíny pro postup výstavby u Stavby 2 tak, že nově zní:

*„Stavba 2 bude zahájena do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tj. Den zahájení), do stavu úplného dokončení bude zrealizována nejpozději do **31. 05. 2020** (tj. Stavba 2 bude dokončena, bude vydán kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli k užívání v souladu s podmínkami Smlouvy).*

*Stavba 2 bude dokončena do stavu podstatného dokončení nejpozději do **15. 12. 2019**, přičemž podstatným dokončením se pro účely tohoto ujednání rozumí stav, kdy je **Stavba 2 kompletně dokončena, tj. jsou Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící řádně prováděnou Stavbu 2, včetně osazení a zkompletování rozvodů, koncových prvků a technických zařízení s provedenými funkčními zkouškami, dokončen úklid vnitřních prostor Stavby 2, s výjimkou zaregulování všech systémů včetně elektrické požární signalizace (EPS), poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), dále s výjimkou zajištění revizních zkoušek, s výjimkou zajištění kontrolních měření, s výjimkou zpracování Průvodní dokumentace, Dokumentace skutečného provedení a zajištění dalších dokladů nezbytných pro***

předání a převzetí části Díla (Stavby 2) a rovněž s výjimkou zajištění kolaudačních souhlasů“.

11. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a Změnami uvedenými v čl. IV. tohoto dodatku, se v Příloze č. 3 Smlouvy mění následující dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 3 tak, že nově zní:

*„Stavba 3 bude zahájena v 06/2019. Do doby zahájení stavebních prací na Stavbě 3 musí Zhotovitel zachovat v podstatné míře původní zpevněný povrch stávající komunikace a umožnit obousměrný průjezd v trase Stavby 3 pro vozidla současně budovaných dalších staveb v areálu. Do stavu podstatného dokončení bude Stavba 3 dokončena nejpozději do 10. 09. 2019 (tj. Stavba 3 bude funkční v takové míře, aby byl zachován provoz Areálu, tj. byl zajištěn přístup pro pěší do všech vstupů budovy č. 47, do budovy vrátnice, do budovy č. 53 a do objektu dostavby energocentra – severní část. Do stavu úplného dokončení bude Stavba 3 dokončena nejpozději do **31. 05. 2020** (tj. stavba bude úplně dokončena, bude vydán kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli v souladu s podmínkami Smlouvy).“*

12. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram výstavby po zpracování všech smluvních dílčích termínů stanovených v návaznosti na tento dodatek, ve smyslu a postupem podle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.



Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 31, TLZ 32, TLZ 33, TLZ 34, TLZ 35, TLZ 36, TLZ 37a),b),c), TLZ 38a),b), včetně Rekapitulace změnových listů“

Příloha č. 2: „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“

V Olomouci, dne

V Kroměříži, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....

VW Wachal a.s.

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice

	jednotlivé části Stavby			
	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>		<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>	<i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53</i>
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)	74 391 161,12 Kč	1 064 727,72 Kč	5 112 483,45 Kč	3 202 724,19 Kč
Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo	83 771 096,48 Kč			

SNÍŽENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)
Dodatek č.1 (bez TLZ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	-74 459,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.3	-382 886,06 Kč	0,00 Kč	-5 639,11 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	-80 816,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.5	-445 640,67 Kč	0,00 Kč	-42 221,41 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	-9 574 747,17 Kč	0,00 Kč	-188 863,16 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.7	-1 441 036,35 Kč	0,00 Kč	-81 347,28 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	-11 999 586,86 Kč	0,00 Kč	-318 070,96 Kč	0,00 Kč

Nová cena za jednotlivé části Stavby po odečtení odpočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	62 391 574,26 Kč	1 064 727,72 Kč	4 794 412,49 Kč	3 202 724,19 Kč
Nová cena za dílo celé Stavby po odečtení odpočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	71 453 438,66 Kč			

ZVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)
Dodatek č.1 (bez TLZ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	175 539,62 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.3	363 242,78 Kč	0,00 Kč	104 898,47 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	625 989,10 Kč	0,00 Kč	14 554,82 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.5	6 701 701,86 Kč	0,00 Kč	171 398,55 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	9 794 253,87 Kč	895 206,28 Kč	406 948,00 Kč	48 433,44 Kč
Dodatek č.7	2 823 498,24 Kč	0,00 Kč	57 076,32 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem navýšení ceny za dílo pro jednotlivé části Stavby ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	20 484 225,47 Kč	895 206,28 Kč	806 092,01 Kč	48 433,44 Kč
Celkem navýšení ceny za dílo pro celou Stavbu ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	22 233 957,20 Kč			

Nová cena za jednotlivé části Stavby po zohlednění odpočtů, přípočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	82 875 799,73 Kč	1 959 934,00 Kč	5 600 504,50 Kč	3 251 157,63 Kč
Nová cena za dílo pro celou Stavbu po zohlednění odpočtů, přípočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	93 687 395,86 Kč			