

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045,
ISPROFIN: 327 321 4993, uzavřené dne 24.05.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby**

„Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání všech dílčích etap plnění díla. Důvodem prodloužení termínu odevzdání všech dílčích etap plnění díla je skutečnost, že v úvodu projekčních prací bylo zjištěno, že Technická koncepce zpracovaná městem Benešov, která byla základním materiálem pro zpracování technického návrhu a stanovovala základní parametry prodloužované části podchodu, předpokládala nereálné technické podmínky (např. demolice technologického objektu ŽST Benešov). Po jednání bylo s městem Benešov dohodnuto, že město zajistí přepracování studie a stanovení reálných podmínek. Toto přepracování má však za následek prodloužení všech dílčích etap plnění díla dle této Smlouvy o tři měsíce.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.5. Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol vč. Společného povolení v právní moci
Ukončení díla	předpoklad 12/2021	Autorský dozor	

2) **Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající text článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla**. Fakturu v celkové výši **1 159 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - Do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 10 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **582 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - Do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši **614 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 12/2021**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 15 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **200 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

08 -10- 2019

V Praze dne

Za zhotovitele:

04 -10- 2019

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 436522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00241f51-4fef-4cf4-9df5-2743d58ee3f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 14:16:01



2f61370b-c06a-4dd9-a328-855f89100218