

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

na provedení díla

„**Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí**“

Číslo dodatku zhotovitele: I k SOD č. IN/CZ – 040/2014	Číslo dodatku objednatele:	Org: 5316
---	----------------------------	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

kterého zastupuje společnost provádějící výkon IČ:

**MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s.**

Tovární 41

779 11 Olomouc

IČO: 61859575

DIČ: CZ61859575

společnost je zapsána v odd. B a vl. 1943 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, Tr. Svobody 14, 772 00 Olomouc

číslo výdajového účtu: 35-5727510207/0100

**Zastoupen:****Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora**tel.: 585 513 335, [filip.zacek@olomouc.eu](mailto:filip.zacek@olomouc.eu)

- kontaktní osoby ve věcech technických:

**Ing. Jiří Suchánek, vedoucí útvaru inženýrských činností MOVO**tel.: 585 536 438, [suchanek@smv.cz](mailto:suchanek@smv.cz)

- technický dozor stavebníka (TDS):

**Hana Tomášková, TDI, Moravská vodárenská a.s.**tel.: 602 406 817 [hana.tomaskova@smv.cz](mailto:hana.tomaskova@smv.cz)

**2. Zhotovitel:** INSTA CZ s.r.o.  
Jeremenkova 1142/42  
772 00 Olomouc  
IČ: 25374311

DIČ: CZ25374311

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

**Zastoupen:****Ing. Jan Všetička, ředitel společnosti**

tel.: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo číslo zhotovitele IN/CZ – 040/2014 ze dne 25. 5. 2015 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodů uvedených v Oznámení změny č. 3, které je přílohou tohoto dodatku.

## III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) provedení díla **do 30. 4. 2016**

se mění takto:

c) provedení díla **do 31. 8. 2016**

## IV. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

13.04.2016

V Olomouci, dne:

<p>Objednatel</p>  <p>Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	 <p>Ing. Jan Všeťička ředitel společnosti INSTA CZ s.r.o.</p>
---	--

Název akce: Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstr. komunikace a inženýrských sítí  
Číslo SOD: IN/CZ - 040/2014  
Číslo OZ: 1

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

datum: 11.9.2015

číslo OZ: 3

Objednatel: Statutární město Olomouc, zastoupené MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s.

Zhotovitel: INSTA CZ

Název projektu: Ulice Neředínská, U Dvora, Letců - Rekonstr. komunikace a inženýrských sítí

Název akce: Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstr. komunikace a inženýrských sítí

Číslo SOD: IN/CZ - 040/2014

Org: 5316

Odkazy: na specifikaci  na rozpočtové podklady   
na výkresy  na jinou část smlouvy

### Předmět změny:

Prodloužení termínu dokončení stavby

### Popis a zdůvodnění změny:

1) Před zahájením stavby, při vyřizování povolení objízdné trasy, nebyla povolena trasa uvedená v PD. Následně se několikrát hledala trasa jiná, která opět nebyla odborem dopravy povolena, až se nakonec dohodlo, že stavbou bude umožněn průjezd vozidlům přes semafor. Zdržení zahájení stavby cca 1,5 měsíce + zdržení vlivem nutností zachovat průjezd v jednom pruhu cca 2 týdny.

2) Šachta B555a musela být změněna (viz ZL č.1). Zdržení stavby cca 2 týdny

3) Přeložka silových kabelů není součástí díla zhotovitele, ani součástí předané dokumentace. Kabel je v současné době uložen v travnatém břehu podél stávající opěrné zdi.

Součástí díla zhotovitele je demolice opěrné zdi, odkop travnatého břehu a na uvolněném místě rozšíření komunikace a stavba nové opěrné zdi a oplocení. Tyto práce není možné provádět, dokud jsou v místě stavby stávající silové kabely.

Poté, co v září 2015 zhotovitel pro realizaci demolice opěrné stěny vyzval zhotovitele přeložky silových kabelů, firmu Blesk s.r.o., k přeložení kabelů, bylo zjištěno, že smlouva mezi Blesk s.r.o. a ČEZ na přeložení kabelů není již platná a musí dojít k její aktualizaci. Od té doby se čeká na provedení přeložky, aby se mohlo pokračovat v pracích na objektech SO 101 Rekonstrukce komunikace a SO 201 Rekonstrukce opěrné zdi a oplocení. V současné době firma Blesk s.r.o. podle svého vyjádření zahájila přípravné práce na přeložení kabelů (vytýčení sítí a tras), ale stále ještě nemá aktuální smlouvu a nemůže podat žádost o vypnutí. Podle neoficiálních informací ji nicméně mají přislíbenou a realizace přeložky silových kabelů by pak proběhlo asi v půlce dubna.

Následně budou zahájeny práce na rekonstrukci opěrné zdi a rozšíření komunikace. Zdržení díla cca o cca 2 měsíce  
Celkem zdržení stavby: 4 měsíce, pokud fy. Blesk přeloží kabely do konce dubna 2016.

Kvalifikovaný odhad ceny bez DPH: méně práce: Kč, vícepráce: 0,-Kč

Kvalifikovaný odhad ceny s DPH: méně práce: Kč, vícepráce: 0,-Kč

### Zajištění finančního krytí / cenový dopad:

#### Důvod víceprací / méněprací :

záměr objednatele  jiné okolnosti  dodatečné práce   
výšší moc  chyba PD  nové práce

### Oznámení vydává: (jméno, podpis)

Objednatel:

zástupce investora MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ .a.s, TDI - Hana Tomášková

### Stanovisko projektanta / AD: (jméno, podpis)

Přílohy / počet příloh: