

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovka

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/001

Číslo ZBV:
ZBV 1.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Začátek rekonstrukce mostu byl přesunut z roku 2015 na rok 2017. Během této doby došlo k modernizaci vozovky v úseku, kde je situován i tento most. Vlivem modernizace vozovky bylo nutné provést změny v projektu.

- 1) Navýšení položek je způsobeno provedením modernizace vozovky před rekonstrukcí mostu.
- 2) Další změny vyplývají ze skutečností zjištěných na stavbě v průběhu rekonstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-459 896,86	2 467 443,38	2 007 546,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.11.2018	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 08.03.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provede Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i ten zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohláše Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 ver. 1.1) jméno

Zhotovitel jméno

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	323,5	448,2	124,7							
1	014111.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	812,0	706,6	-105,4							
3	014131.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	253,2	300,7	47,5							
10	113137.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1,1	0,7	-0,4							
11	113157.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	0,2	0,0	-0,2							
12	113347.	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	296,6	335,6	39,0							
13	113727.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	253,2	300,7	47,5							
14	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	501,7	380,2	-121,5							
15	125738.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	89,8	121,6	31,8							
16	131737.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	332,8	326,4	-6,4							
19	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	812,0	706,6	-105,4							
20	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,9	172,2	71,3							
23	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 999,8	2 064,5	64,7							
24	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	611,4	811,9	200,5							
25	18234.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	5,3	20,8	15,5							
26	18243.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	616,7	832,7	216,0							
27	18600.	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,1	4,2	1,1							
28	28997.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 039,0	1 058,5	19,5							

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka								001					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,4	10,7	0,3							
30	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,0	4,3	0,3							
31	562131.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	M2	1 004,5	1 292,7	288,2							
32	562141.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM	M2	960,8	1 053,3	92,5							
33	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	814,3	484,0	-330,3							
34	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	120,0	171,0	51,0							
35	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 749,3	2 040,7	291,4							
36	56933.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	516,3	517,8	1,5							
37	572121.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	814,3	1 960,2	1 145,9							
38	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 716,2	4 643,4	-72,8							
39	574D78.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 828,7	2 038,4	209,7							
40	574J54.	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIKOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 790,3	1 960,0	169,7							
41	574K4.	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT TL. 80MM	M2	1 883,0	2 605,0	722,0							
42	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	814,3	1 960,2	1 145,9							
43	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,6	0,4	-0,2							
47	897727.	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM	KUS	1,0	3,0	2,0							
52	9113A2.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	486,6	160,0	-326,6							

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	9113A3.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	486,6	160,0	-326,6							
54	9113C1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	144,0	188,0	44,0							
55	9114C3.	SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	120,0	114,0	-6,0							
56	9114D1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,0	80,0	56,0							
57	9114D3.	SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	120,0	200,0	80,0							
59	911AC2.	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	120,0	360,0	240,0							
60	911AC3.	SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	120,0	360,0	240,0							
61	911DC1.	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	112,0	320,0	208,0							
62	911DC3.	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	112,0	320,0	208,0							
64	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	69,0	130,8	61,8							
65	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,0	0,0	-6,0							
66	915231.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	63,0	138,4	75,4							
69	919111.b	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	699,6	648,5	-51,1							

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	919111.a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	613,8	451,0	-162,8							
71	919121.b	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	249,0	0,0	-249,0							
70	919121.a	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	249,0	0,0	-249,0							
73	931321.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	964,6	648,5	-316,1							
75	93530.	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	15,5	22,6	7,1							
76	966117.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 16KM	M3	5,3	10,4	5,1							
77	966127.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 16KM	M3	4,0	4,3	0,3							
78	966157.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	15,5	56,4	40,9							

Nové položky

85	126738.	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,0	89,1	89,1							
83	451315.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	0,0	85,6	85,6							
88	465922.	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	0,0	30,0	30,0							
84	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,0	891,0	891,0							
81	9113B2.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,0	111,0	111,0							
82	9113B3.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,0	111,0	111,0							

Celkem

3.6.19.6

Datum:

Čas:

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků

Název a evidenční číslo Stavby : 14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/002Číslo ZBV:
ZBV 2.6

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovka

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Vlivem změny termínu provádění bylo nutné přerušit práce na rekonstrukci mostu v zimním období. Nutnost zimní přestávky vedla k prodloužení celkové doby rekonstrukce.

Vlivem prodloužení bylo nutné ponechat provizorní betonová svodidla v SDP i přes zimní přestávku a navíc byla potřeba namontovat lehce rozebíratelné svodidla do obou přejezdů SDP a převést dopravu zpět, aby v období zimní přestávky nebylo na řešeném úseku omezení.

Po skončení zimní přestávky se lehce rozebíratelné svodidla v obou přejezdech SDP demontují a doprava bude převedena do režimu 2+2 v PJP po dobu uzavírky tj. od 17.3.2018 do 2.6.2018.

Po ukončení prací se nahradí provizorní betonová svodidla v SDP definitivními ocelovými svodidly a do obou přejezdů se znovu namontují lehce rozebíratelné svodidla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	488 851,96	488 851,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno

datum 28.11.2018 podpis

Správce stavby jméno

datum 08. 03. 2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list smluvních kompenzačních nároků. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nejsou zlepšením dle čl. 1.1. Smlouvy. Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu smluvních nároků nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno

datum 19. 08. 2019

Zhotovitel jméno

datum

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 2.6

Ěvidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 6

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
86	02720.R2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	0,0	1,0	1,0							

Celkem

Za Zhotovitele:

Datum:

3.6.19.7

Datum:

Čas:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001Číslo ZBV:

ZBV 3.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DSP/VD-ZDS

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Začátek rekonstrukce mostu byl přesunut z roku 2015 na rok 2017. Během této doby došlo k modernizaci vozovky v úseku, kde je situován i tento most. Vlivem modernizace vozovky bylo nutné provést změny v projektu.

- 1) Navýšení položek je způsobeno provedením modernizace vozovky před rekonstrukcí mostu.
- 2) Další změny vyplývají ze skutečností zjištěných na stavbě v průběhu rekonstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-612 264,80	1 087 403,81	475 139,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.11.2018	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 08.03.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.1) jméno

Zhotovitel jméno

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 3.4

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. D1-248

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - DSP/VD-ZDS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014111.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	520,8	521,7	0,9							
1	014111.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	203,5	448,8	245,3							
5	014131.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	76,1	76,3	0,2							
19	113137.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	20,7	21,5	0,8							
24	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	203,5	448,8	245,3							
26	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	203,5	448,8	245,3							
29	23217A.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	40,0	80,0	40,0							
30	23717A.	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	40,0	80,0	40,0							
33	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	754,0	781,8	27,8							
34	317326.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)	M3	46,6	46,0	-0,6							
35	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	7,5	6,0	-1,5							
37	333365.a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	25,2	18,0	-7,2							
42	421365.b	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	14,6	8,0	-6,6							
41	421365.a	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	0,5	1,9	1,4							
43	421366.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	1,7	2,0	0,3							
44	424136.1	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 (B50)	M3	23,0	30,1	7,1							
46	42861.1a	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	64,0	56,0	-8,0							
47	42861.1b	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	64,0	56,0	-8,0							

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 3.4

*Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. D1-248

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - DSP/VD-ZDS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	220,0	352,0	132,0							
67	711312.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	125,6	247,7	122,1							
83	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,0	3,0	1,0							
84	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,0	3,0	1,0							
96	938541.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	1 126,8	0,0	-1 126,8							
97	938543.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	92,0	1 218,8	1 126,8							
108	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	33,5	42,8	9,3							
Celkem													

Za Zhotovitele:

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 491/001

Číslo ZBV:
ZBV 4.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava kabelového vedení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Začátek rekonstrukce mostu byl přesunut z roku 2015 na rok 2017. Během této doby došlo k modernizaci vozovky v úseku, kde je situován i tento most. Vlivem modernizace vozovky bylo nutné provést změny v projektu.

- 1) Navýšení položek je způsobeno provedením modernizace vozovky před rekonstrukcí mostu.
- 2) Další změny vyplývají ze skutečností zjištěných na stavbě v průběhu rekonstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	795 591,00	795 591,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28.12.18	podpi
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 08.03.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 ver. 1.1) jméno

Zhotovitel jméno

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 4.4

* Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1 Číslo a název SO/PS: SO 491 - Úprava kabelového vedení Číslo a název rozpočtu: SO 491 - Úprava kabelového vedení								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
162	R00001.	ÚPRAVY KABELOVÉHO VEDENÍ	KČ	0,0	1,0	1,0							
163	R00002.	OPRAVY POŠKOZENÝCH KABELŮ	KČ	0,0	1,0	1,0							
Celkem													

Za Zhotovitele:

Datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 181/001

Číslo ZBV:
ZBV 5.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření
během stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Vlivem změny termínu provádění bylo nutné přerušit práce na rekonstrukci mostu v zimním období. Nutnost zimní přestávky vedla k prodloužení celkové doby rekonstrukce.

Vlivem prodloužení bylo nutné ponechat provizorní betonová svodidla v SDP i přes zimní přestávku a navíc bylo potřeba namontovat lehce rozebíratelné svodidla do obou přejezdů SDP a převést dopravu zpět, aby v období zimní přestávky nebylo na řešeném úseku omezení.

Toto ZBV řeší doplnění etapy v režimu 2+2 s uzavřením rychlých pruhů (položka 91003R), která je nutná pro dokončení díla. Dále bylo nutné začít s pracemi již 17.3.2018, tak aby byla stavba zprovozněna do začátku prázdnin 2018, a tím se zjednodušila doprava v okolí Brna. Toto však vedlo k pokládce vodorovného značení při nevhodných klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu bylo nutné obnovit provizorní dopravní značení etapy 2(položky 915321 a 915321).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	689 518,45	689 518,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 18.11.2018	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 08.03.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.1) jméno

Zhotovitel jméno

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 5.4

• Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření během stavby

Číslo a název rozpočtu: SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření během stavby

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
8	91003R.	DIO - UZAVÍRKA RYCHLÝCH PRUHŮ	KPL	0,0	1,0	1,0							
9	915321.	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	0,0	197,5	197,5							
10	915322.	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	0,0	197,5	197,5							
Celkem													

Za Zhotovitele:

Datum:

3.6.19.7

Datum:

Čas:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101/003Číslo ZBV:
ZBV 6.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vozovka

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě požadavku Správce stavby (BR691/17-12140) bylo přistoupeno k rozšíření mostu 0,3m z důvodu plánovaného zkapacitnění dálnice D1 v tomto úseku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	71 065,08	71 065,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 28.11.18 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 08.03.2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 13.2 Smluvních podmínek Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osobní oprávněné předat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.1) jméno

Zhotovitel jméno

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 6.5

• Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Vozovka

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Vozovka

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,0	1,5	0,5							
31	562131.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	1 004,5	1 024,9	20,4							
32	562141.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM	M2	960,8	981,2	20,4							
37	572121.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	814,3	834,7	20,4							
38	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 716,2	4 777,4	61,2							
39	574D78.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	1 828,7	1 849,1	20,4							
40	574J54.	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 790,3	1 810,7	20,4							
42	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	814,3	834,7	20,4							

Celkem

Za Zhotovitele:

Datum:

3.6.19.7

Datum:

Čas:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :14 003-Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314
dálnice D1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DSP/VD-ZDS

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/002Číslo ZBV:

ZBV 7.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě požadavku Správce stavby (BR691/17-12140) bylo přistoupeno k rozšíření mostu 0,3m z důvodu plánovaného zkapacitnění dálnice D1 v tomto úseku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 188 555,20	1 188 555,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 28.11.2018 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 08. 03. 2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.1) jméno

Zhotovitel jméno

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 7.5

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. D1-248

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - DSP/VD-ZDS

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,0	2,5	1,5							
40	421325.b	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	105,8	107,3	1,5							
55	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	918,8	930,8	12,0							
56	574D46.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	459,4	465,4	6,0							
57	574J54.	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	459,4	465,4	6,0							
58	575C53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	459,4	465,4	6,0							
59	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	459,4	465,4	6,0							
60	57641.	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	M2	459,4	465,4	6,0							
70	711452.	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	479,0	485,0	6,0							

Nové položky

113	02720.R2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	0,0	1,0	1,0							
110	911CB2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,0	64,0	64,0							
111	911CB3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,0	64,0	64,0							
112	911CB9.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM	MDEN	0,0	5 056,0	5 056,0							

Celkem

3.6.19.9

Datum:

Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 7.5

Evidenční číslo a název stavby: 14 003 - Dálniční most ev. č. D1-248 v km 206,314 dálnice D1

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. D1-248

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - DSP/VD-ZDS

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: