

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677	
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	45537151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu	336268/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále též jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2017 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 16 původní Smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce podle Změnového listu č. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, a společně se změnami podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ z Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 29, 30, 31, 32, 33 a 34, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
284.905,74 Kč bez DPH.
4. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
44.574 Kč bez DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **240.331,74 Kč bez DPH.**

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 2 Smlouvy se tedy mění tak, že **nově zní**:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena v Kč bez DPH	44.551.775,89
---------------------------	---------------

[čtyřicet čtyři milióny pět set padesát jedna tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých osmdesát devět haléřů]

DPH v Kč samostatně	9.355.872,94
---------------------	--------------

Celková cena v Kč včetně DPH	53.907.648,83
------------------------------	---------------

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele v Hradci Králové dne 10. 10. 2019

Za zhotovitele v Hradci Králové dne.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti VALC, s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 20 - 34
Příloha č. 2 – Tabulka Změny závazků



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	29.07.2019	
Předmět změny: Okapový chodník Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů zateplení soklu objektu je nutné rozebrat stávající dlažbu okapového chodníku a po realizaci zateplení opět dlažbu položit zpět. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	57 793,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57 793,74 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	(1) 798 151
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - Dodatek č.5

Objekt: ZL29 - okapový chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.07.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 57 793,74

1 Zemní práce 7 277,85

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	134,501	54,1100	7 277,85	0,89
(230,028-5,859)*0,6					134,501			
Součet					134,501			

5 Komunikace pozemní 50 515,89

2	221	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	134,501	375,5800	50 515,89	0,89
---	-----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	------

Celkem 57 793,74



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	01.08.2019	
Předmět změny: dopojení elektro v 1.NP Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů chybějících a nedostatečných el. rozvodů je třeba v dílnách dopojit projektem navržené přípojnicové rozvaděče. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	77 745,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77 745,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: /	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: ATELIER	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - Dodatek č.5

Objekt: ZL30 - dopojení elektro v 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.08.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M	Práce a dodávky M	77 745,00
----------	--------------------------	------------------

21-M	Elektromontáže	77 745,00
-------------	-----------------------	------------------

1	R	R001	Elektro dílny 1.NP	kpl	1,000	77 745,00	77 745,00
---	---	------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem	77 745,00
---------------	------------------



ELEKTRO MOSEV

ELEKTROINSTALACE ■ VÝTAHY ■ OCELOVÉ KONSTRUKCE

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: SPŠ strojní, Hradec Králové-vícepráce elektro

Objekt: 17031 – Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

Popis	MJ	Počet	JC	Cena celkem
Elektromontáže				
1.22 Dřevomodelárna				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	44	32,3	1 421,9
CYKY 5x4 mm2, pevně	m	13	84,8	1 101,8
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N šedá,vč.příslušenství	m	12	51,3	615,5
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ				
D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	1	191,1	191,1
SVORKOVNICE KRABICOVÁ				
273-102 4x1-2,5mm2	ks	15	13,9	209,2
Doplnění stávajícího rozvaděče(jistič 20A/400V/B)	kpl	1	1 778,8	1 778,8
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				
Do 2,5 mm2	ks	15	14,0	210,5
Do 6 mm2	ks	5	25,3	126,5
1.15 Ruční dílna				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	40	32,3	1 292,6
CYKY 5x4 mm2, pevně	m	25	84,8	2 118,9
CYKY 4Jx16 mm2, pevně	m	3	254,2	762,5
LIŠTA VČETNĚ KRYTU, SPOJEK,ROHŮ,..				
LV 40/40 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	20	69,3	1 385,1
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N šedá,vč.příslušenství	m	20	51,3	1 025,8
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ				
D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	1	191,1	191,1
SVORKOVNICE KRABICOVÁ				
273-102 4x1-2,5mm2	ks	12	13,9	167,4
Doplnění stávajícího rozvaděče(jistič 20A,63A/400V/B)	kpl	1	2 557,7	2 557,7
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				
Do 2,5 mm2	ks	12	14,0	168,4
Do 6 mm2	ks	5	20,7	103,5
Do 16 mm2	ks	4	25,3	101,2
1.16 Ruční dílna				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	45	32,3	1 454,2
CYKY 5x4 mm2, pevně	m	57	84,8	4 831,0
LIŠTA VČETNĚ KRYTU, SPOJEK,ROHŮ,..				
LV 40/40 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	28	69,3	1 939,1
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N šedá,vč.příslušenství	m	0	51,3	0,0

PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ				
D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	1	191,1	191,1
SVORKOVNICE KRABICOVÁ				
273-102 4x1-2,5mm2	ks	12	13,9	167,4
Doplnění stávajícího rozvaděče(jistič 3x20A/400V/B)	kpl	1	2 455,1	2 455,1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				
Do 2,5 mm2	ks	12	14,0	168,4
Do 6 mm2	ks	15	20,7	310,5
1.17 Brusírna				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	20	32,3	646,3
CYKY 4Jx16 mm2, pevně	m	14	254,2	3 558,1
LIŠTA VČETNĚ KRYTU, SPOJEK,ROHŮ,..				
LV 40/40 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	6	69,3	415,5
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N šedá,vč.příslušenství	m	6	51,3	307,7
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ				
D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	1	191,1	191,1
SVORKOVNICE KRABICOVÁ				
273-102 4x1-2,5mm2	ks	9	13,9	125,5
Doplnění stávajícího rozvaděče(jistič 2x63A/400V/B)	kpl	1	2 683,1	2 683,1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				
Do 2,5 mm2	ks	9	14,0	126,3
Do 6 mm2	ks	8	20,7	165,6
1.26-28 Osvětlení				
L 6x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm	ks	6	679,4	4 076,5
Strojovna výtahu				
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	30	32,3	969,5
LIŠTA VČETNĚ KRYTU, SPOJEK,ROHŮ,..				
LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	30	48,5	1 453,7
L 6x12 LED, 3000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm	ks	1	679,4	679,4
PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ				
D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice	ks	1	191,1	191,1
SVORKOVNICE KRABICOVÁ				
273-102 4x1-2,5mm2	ks	4	13,9	55,8
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)				
3558N-**** B Spínač IP 44; řazení	ks	1	146,8	146,8
Doplnění stávajícího rozvaděče(jistič 1x10A/230V/B)	kpl	1	560,6	560,6
Připojovací skříňe přípojnicového rozvodu pro ZS v m.č.:1.10,1.11,1.12,1.18,1.19 a 1.20				
Vývodní skříň 32A pojistková 10X38	ks	13	1 834,8	23 852,4
Vývodní skříň 63A pojistková 22X58	ks	3	3 498,0	10 494,0

Celkem Kč bez DPH	77 745,0 Kč
--------------------------	--------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	08.08.2019	
Předmět změny: zámečnické konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu bezpečnosti provozu školy je třeba posunout a dopojit stávající zábradlí (malá mezera zábradlí od nové podesty). Z důvodu zateplení je třeba doplnit na venkovní schodiště přechodový slzičkový plech. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	29 705,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 705,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: /	Za zhotovitele:	
Datum: /	Datum: /	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor stavebníka: /	
Datum: /	Datum: /	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - Dodatek č.5

Objekt: ZL31 - zámečnické kce

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 08.08.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

29 705,00

767

Konstrukce zámečnické

29 705,00

1	R	R001	Oprava stávajícího vnitřního zábradlí	kpl	1,000	15 305,00	15 305,00
2	R	R002	D+M sližkových plechů, přechody u venkovních schodišť	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00

Celkem

29 705,00

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: SPŠ strojní Hradec Králové
Objekt: zámečnické kce

PČ	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	výroba kotevních botiček	kus	7,000	435,00	3 045,00
2	montáž botiček, přilepení na chem. kotvy	kus	14,000	190,00	2 660,00
3	osazení stávajícího zábradlí, doplnění materiálu a propojení zábradlí	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
4	D+M slizčkových plechů, přechody u venkovních schodišť	kus	2,000	7 200,00	14 400,00

Celkem

29 705,00 Kč

51

D



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.08.2019	
Předmět změny: VZT klapky Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu stávajícího VZT potrubí, které je opatřeno nátěrem a nejde na potrubí provést protipožární izolace, bude nutno místo této izolace osadit protipožární klapky. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
44 574,00 Kč	44 574,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - Dodatek č.5

Objekt: ZL32 - VZT klapky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.08.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1	Svařovna 1.NP						0,00
---	----------------------	--	--	--	--	--	-------------

1	R	1.013	Deska z minerální vlny s AL polep systém s pož.odol.30minut	m2	114,000	-391,00	-44 574,00
<i>dtto; Požární izolace</i>							
2	R	R001	protipožární klapky	ks	6,000	5 000,00	30 000,00
3	R	R002	úprava potrubí, spojovací materiál	kpl	1,000	7 574,00	7 574,00
4	R	R003	Montáž a doprava	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

Celkem							0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

Objekt: VZT klapky

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1


Svařovna 1.NP

44 574,00

1	R	R001	protipožární klapky	ks	6,000	5 000,00	30 000,00
2	R	R002	úprava potrubí, spojovací materiál	kpl	1,000	7 574,00	7 574,00
3	R	R003	Montáž a doprava	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

Celkem

44 574,00





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26.08.2019	
Předmět změny: doplnění soklu v 1.NP Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace nepočítala s doplněním soklů na chodbě a učebnách v 1. NP a je třeba doplnit tyto chybějící sokly. Přílohy změnového listu: rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	51 888,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51 888,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - Dodatek č.5

Objekt: ZL33 - doplnění soklu v 1.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.08.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 51 888,00

771 Podlahy z dlaždic 51 888,00

1	R	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	240,000	115,00	27 600,00
2		597614331	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	132,000	184,00	24 288,00
240*0,55 "Přepočtené koeficientem množství					132,000		

Celkem 51 888,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název projektu:	Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006746	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o.	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:	29.08.2019	
Předmět změny: SDK revizní dvířka a klapky Popis a zdůvodnění změny: Na základě provedených protipožárních podhledů viz.ZL13 je nutné z důvodu PBŘ a oddělení požárních úseků provést v místě připojovacích prvků VZT jednotek revizní dvířka a klapky. Přílohy změnového listu: rozpočet + cenová nabídka		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	23 200,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 200,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: /	Za zhotovitele:	
Datum: .	Datum: 10. 9. 2019	
Za autorský dozor: ATELIE	Za technický dozor stavebníka: /	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - nástavba školních dílen - Dodatek č.5

Objekt: ZL34 - SDK revizní dvířka a klapky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.08.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	23 200,00
------------	----------------------------	------------------

763	Konstrukce suché výstavby	23 200,00
------------	----------------------------------	------------------

1	R	R001	Revizní dvířka a protipožární klapky	kpl	1,000	23 200,00	23 200,00
---	---	------	--------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Celkem	23 200,00
---------------	------------------

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba:

SPŠ strojní Hradec Králové

Objekt:

SDK kce

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky PSV					23 200,00
Konstrukce suché výstavby					23 200,00
1	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	6,000	300,00	1 800,00
2	dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm -	kus	6,000	300,00	1 800,00
3	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost do 0,10 m2	kus	2,000	600,00	1 200,00
"2.22"1			1,000		
"2.23"1			1,000		
Mezisoučet			2,000		
Součet			2,000		
4	klapka revizní protipožární pro podhledy tl 12,5mm 200x200mm	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
5	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost přes 0,10 do 0,25 m2	kus	5,000	600,00	3 000,00
6	Protipožární revizní klapka pro podhledy, Diamant 12,5 mm	kus	5,000	2 400,00	12 000,00

Poznámka k položce:
400 x 400 mm

010. 0400/109/25

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové - stavební práce

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		36 767 974,37 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO		
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH				
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
c)	(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %			

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 284 905,74 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 44 574,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	240 331,74 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	36 767 974,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	38 731 626,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	39 895 257,21 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	42 428 000,88 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	44 311 444,15 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	44 551 775,89 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	44 551 775,89 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová