

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 3.9. 2019, č. 03PT-003920

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003920 (ŘSD ČR)

Číslo smlouvy poskytovatele: 7000

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. VHS plus, spol.s.r.o.

se sídlem

Dobšická 17, 670 21 Znojmo

IČO:

46992138

DIČ:

CZ46992138

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1

Smluvní strany uzavřely dne 3.9. 2019 Smlouvu o poskytování služeb č. **03PT-003920** na realizaci veřejné zakázky „~~I/53 Lechovice obchvat I/38 Znojmo obchvat II~~ – objekt dešťové kanalizace (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení 1.1.9, podčlánku smluvních podmínek Přílohy ke Smlouvě „Doba pro dokončení“, a to následovně: Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu Smlouvy nejpozději do dne 31.10. 2019
- II.2 Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací je skutečnost, že projektová dokumentace pro stavební povolení počítala s nepřerušovanou kanalizační stokou v délce 262,6 m. Současně však z podmínek vydaného vodoprávního povolení bylo omezeno množství vypouštěných dešťových vod na 50 l/s. Tato podmínka se ukázala jako splnitelná pouze za předpokladu zmenšení profilu kanalizace z původního DN 1000 na DN 250 a vybudování retenční nádrže o objemu 173,1 m³, což vyžadovalo jednak změnu ve výstavbě vlastní kanalizace a jednak i změnu technologických procesů v podobě betonáží a následného vyzrání betonové konstrukce retenční nádrže. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na prodloužení prací do termínu viz. čl. II.1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- III.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- III.3 Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VHS plus, spol.s.r.o.

Ředitel Závodu

prokurista

Datum: 30 -09- 2019

Datum: 30.9.2019