

Č. j. KRPS-348449-117/ČJ-2016-0100MN-VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „**KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti ÚO Příbram, Žežická 498, objekty č. 16, 17, 18, 27, 29, CZ.05.5.18/0.0/0.01-039/0004294**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-348449-77/ČJ-2017-0100MN-VZ (Identifikátor VZ: N006/18/V00001166), uzavřené dne 10. 08. 2018 (dále jen „**smlouva**“).

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Kontaktní osoba: Jiří Tyrner, DiS, investiční referent

Telefon: 974 861 938, 



e-mail: krps.osm.osnm@pcr.cz, jiri.tyrner@pcr.cz

Zástupci objednatele: Technický dozor stavby
Autorský dozor stavby
Kordinátor BOZP

(dále jen „**objednatel**“)

a

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.


Zastoupená:  

Sídlo: V Dolové 658, 322 00 Plzeň - Křimice


IČ: 26385759


DIČ: CZ26385759

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 196901

(dále jen „**zhotovitel**“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných, nepředvídaných stavebních víceprací a méněprací při zhotovení díla snížení energetické náročnosti ÚO Příbram, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. VI. smlouvy. Původní cena za dílo se navýší o částku **175 896,84 Kč včetně DPH** (slovy: sto sedmdesát pět tisíc osm set devadesát šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 1 až č. 14 a jejich přílohách, vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy s přílohami, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Souhlasné stanovisko s výše uvedeným navýšením ceny díla vydal ve smyslu článku VIII odst. 7 smlouvy, Odbor programového financování MV ČR dne 6. září 2019, pod č. j. MV-123038-2/OPF-2019.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **175 896,84 Kč včetně DPH** (slovy: sto sedmdesát pět tisíc osm set devadesát šest korun českých a osmdesát čtyři haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** ode dne oboustranného podpisu tohoto dodatku č. 2.
5. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 14 s přílohami, která se stává z 56 stran textu.

Příloha č. 2 – Záznam o posouzení změn stavby, která se stává z 2 stran textu.

Za zhotovitele:



Za objednatele:

V Plzni dne

2.10.2019







V Praze dne

2.10.2019



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1. Objekt 25
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Pokryvačské práce, opravy omítek	
Část díla dotčená změnovým listem: Pruh střešní krytiny nad závětrnou lištou, rozsah opravy omítek	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu nové závětrné lišty a zpětná montáž této krytiny. Dále doplnění „elektrického vrátného“ do vchodových dveří, rozsah oprav omítek.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Projekt tento detail a nutné práce neřešil .	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu dne 20.3.2019 za účasti zástupce projektanta ing. Součkové pod č. 5/1 zápisu z KD	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: předpokládané prodloužení SoD o 1 týden		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu: - 39 767,74 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		134 008,26 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		173 776,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-39 767,74 Kč
DPH:		-8 351,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		-48 118,97 Kč
		
		
Datum: 8.4.2019	Datum: 22.8.2019	Datum: 2.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 1

Akce : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
M&AS - stavební a sanace s.r.o.
Práská 810/16 102 21 Praha, kontaktní místo: v Dolčovicích
665, 322 00 Píseň - Křižovice
IČO 26381759

Změnový list číslo 1

Adresa objednatele :
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
155 01 Praha 5 - Zbraslav
IČO 7515 49

Datum podání návrhu 06.04.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně části SO či PS) STAVBA č. 5 Objekt 29

Předmět změny:

Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu montáže nové závětrné lišty a zpětná demontáž této krytiny. Dále požadavek na doplnění "elektrického vrátneho" do vybavení vchodových dveří, skutečný rozsah oprav omítek, vyrovnání žela římsy 2 cm minerální vaty.

Popis změny, technického řešení:

Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení:

Viz popis změny

Zdůvodnění změny:

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a) realizací - změna je zakreslena ve výkrese realizací (prováděcí) PD č.

Ne

b) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Výkaz výměr:

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							134 008,26
Název objektu	Ref. položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
PSV - Kemptříské práce		764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití obj. č. 29=122,70 m ² * 1,0 m	m ²	122,700	160,00	22 866,00
		764101143	Montáž krytiny sířechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60° množství dle	m ²	122,700	139,00	17 055,30
PSV - Konstrukce truhlářské	25	76601	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2, včetně stavebních prací - D1, doplněná o "elektrického vrátého" 60892,- plus 2015,- = 62907,-	ks	1 000	62 907,00	62 907,00
HSV - úprava povrchů vnější		622222001RC0	Montáž kontaktního zateplení vnějšího čela římsy do 200 mm z minerální vlny II do 40 mm	m	120,000	168,00	20 160,00
		63151518RC0	cezik tepelné zatečení minerální kontaktních fasád podlahové vlákno A=0,035 G 027 II 20mm 120 G * 0,10 * 1,10=13,2 m ²	m ²	13,200	199,00	2 626,80
	21	622 42 2511 /00	Oprava fasád vápenných stupně členitosti I a II hladkých co 50% opr. plochy (ze 100 % = 18 m ² tj. z 50 % 18x2= 36 m ²)	m ²	36,000	150,00	5 400,00
	39	978 01 5261 /00	Očištění omítky venkovní MV/MVC v I. až IV. stupni srovnalosti v rozsahu do 50% - cca	m ²	36,000	50,00	1 800,00
	46	979 01 1111 /00	Svatá doprava suti za jedné podlaží 0,629*36 m ² =	t	1,044	200,00	208,80
	47	979 08 1111 /00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	1,044	220,00	229,68
	48	979 08 1121 /00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	13,440	12,00	125,28
	49	979 08 2111 /00	Vnitrostavební doprava suti vodorovně do 10m	t	1,044	150,00	156,60
	50	979 09 8191 /00	Poplatek za skládku (neříděno)	t	1,044	1 200,00	1 252,80

Měněpráce celkem:							-173 778,00
PSV - Konstrukce truhlářské	25	76601	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2, včetně stavebních prací - D1	ks	-1,000	60 892,00	60 892,00
HSV - úprava povrchů vnější	21	622 42 2511 /00	Oprava fasád vápenných stupně členitosti I a II hladkých do 50% opr. plochy	m ²	-152,560	150,00	-112 684,00

Výsledná cena změny bez DPH: -39 767,74 Kč


Ano - 5 dní. výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Viv změny na uzlové a konečný bez termínu:

Změna ceny podle ZL - 1: -39 767,74 Kč


Změnu navrhuje: Milan Pátek

Datum: 08.04.2019

Podpis: 

Změnový list vyhotovil: Ing. Jaroslav Baxa

Datum: 08.04.2019

Podpis: 

Vydřelí objednatel: Ing. Petr Dostál


Datum:

Podpis:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2. Objekt 29
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTU
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petrůň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Klempířské práce	
Část díla dotčená změnovým listem: Klempířské práce	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny je skutečný rozsah klempířských prací.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Skutečný rozsah klempířských prací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním dnu dne 9.5.2019 viz. zápis z KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Ne	

Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu: 11 746,- Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	11 746,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	11 746,- Kč
DPH:	2 466,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	14 212,66 Kč



Datum: 9.5.2019	Datum: 17.5.2019	Datum: 2.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 2

Akce : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
MIRAS - stavební a tažné s.r.o.
Pražská 810/16, 122 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
888 - 322 00 Píseň - Krimice
IČO: 26385758

Změnový list číslo 2

Adresa objednatele :
Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje
Na Baních 1535
158 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 15151481

Datum počínání návrhu 09.06.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) STAVBA č. 5 Objekt 29

Předmět změny:
Předmětem změny je skutečný rozsah klempířských výrobků.

Popis změny, technického řešení :
Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :
Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :
V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Mívá změny na výkresovou dokumentaci díla :
a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.
Ne
b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracovat :

Výkaz výměr:

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							11 746,00
Název objektu	Poradové & položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
PSV - Klempířské práce	10	764 25 2503_00	Krytina TiZn -žlab podokapní půlkruhový r.š. 330mm	m	7,000	660,00 Kč	4 620,00 Kč
	14	764 22 2530_00	Krytina -TiZn -oplechování okapu -tvrdá krytina r.š. 400mm	m	4,300	480,00 Kč	2 064,00 Kč
	24	764 55 4503_00	Krytina Zinek-Titan odpadní trouba kruhová průměru 120mm	m	4,600	1 070,00 Kč	4 922,00 Kč


Výsledná cena změny bez DPH

11 746,00 Kč

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností.
Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :


Změna ceny podle ZL - 2							11 746,00 Kč
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Změnu navrhuje :	Michal Fictum	
Datum :	09.05.2019	
Podpis :		
Změnový list výtvořil :	ing. Jaroslav Baxa	
Datum :	09.05.2019	
Podpis :		
Vydání objednatel :	ing. Petr Dostál	
Datum :		
Podpis :		

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	3. Objekt 17
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTU
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stávitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Pokrývačské práce a klempířské práce	
Část díla dotčená změnovým listem: Pruh střešní krytiny nad závětrnou lištou a klempířské práce	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu nové závětrné lišty a zpětná montáž této krytiny. Dále doplnění „elektrického vrátného“ do vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských prací.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním a výměry odsouhlaseny dne 14.5.2019 technickým dozorem investora viz. příloha	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Ne	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu: 109 902,30 Kč bez DPH	
Připočty k ceně díla bez DPH:	170 794,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	60 892,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	109 902,30 Kč
DPH:	23 079,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	132 981,78 Kč



Datum: 9.5.2019	Datum: 20. 8. 2019	Datum: 2.9. 2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Akce : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
 MIFAS - stávkářství a sanace s.r.o.
 Pražská 610/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dokově
 656, 322 00 Plzeň - Křimice
 IČO: 26385758

Změnový list číslo 3

Adresa objednatele :
 Krajské ředitelství policie Středočeského
 kraje
 Na Baních 1535
 166 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČO: 75151481

Datum podání návrhu 09.05.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
 čísla SO či PS)

STAVBA č. 2 Objekt 17

Předmět změny:

Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu montáže nové závětrné lišty a zpětná demontáž této krytiny. Dále požadavek na doplnění "elektrického
 vřetného" do vybavení vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských výrobků a střešní krytiny.

Popis změny, technického řešení :

Provedení výše uvedených nepředvidatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :

viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentací ke změně zpracovat :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:								170 794,30
Název objektu	Pořadové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	
PSV - Klempířské práce		764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití obj.č. 29=122,70 m * 1,0 m	m2	122,700	180,00	22 066,00	
		764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60° množství dílo	m2	122,700	139,00	17 055,30	
	10	764 25 2503 /00	Krytina Tižn -žlao podokapní půlkruhový r.š. 330mm	m	7,000	680,00 Kč	4 760,00 Kč	
	14	764 22 2530 /00	Krytina -Tižn -oplocování okapu, -tvrdá krytina r.š. 400mm	m	4,300	480,00 Kč	2 064,00 Kč	
	24	764 55 4503 /00	Krytina Zinek-Titan odpadní trouba kruhová průměru 120mm	m	4,600	1 070,00 Kč	4 922,00 Kč	
	18	764 31 1302 /00	Krytina Hliníková sřešní v hadké krytině šířky 1000mm do 45°	m2	30,000	1 500,00 Kč	45 000,00 Kč	
PSV - Krytiny tvrdé	29	765 32 1810 /00	Demontáž krytiny z vláknocementových stěrů na badnění s lepenkou do sutí	m2	30,000	200,00 Kč	6 000,00 Kč	
	30	7651222	Naložení a odvoz na skládku včetně poplatku (dvojnásobně množství odstraněné plochy, proto použity 2 kpl z původního rozpočtu)	kpl	2,000	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
PSV - Inženýrské	25	76601	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2. , včetně stavebních prací - D1, číselná o "elektrického vrátného" 60892,- plus 2015,- = 62607 -	ks	1,000	62 907,00	62 907,00	

Méněpráce celkem:								-60 892,00
PSV - Konstrukce Inženýrské	25	76601	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2. , včetně stavebních prací - D1	ks	-1,000	60 892,00	-60 892,00	

Výsledná cena změny bez DPH							109 902,30 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :
 Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Změna ceny podle ZL - 3							109 902,30 Kč
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------


Změnu navrhuje : Michal Fichtel
 Datum : 09.05.2019
 Podpis :
 Změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav
 Datum : 08.05.2019
 Podpis :
 Vyjádření objednatele : Ing. Petr Dvořák

Datum :
 Podpis :

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4. Objekt 1d
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOR - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Pokryvačské práce a klempířské práce	
Část díla dotčená změnovým listem: Pruh střešní krytiny nad závětrnou lištou a klempířské práce	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu nové závětrné lišty a zpětná montáž této krytiny. Dále doplnění „elektrického vrátného“ do vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských prací.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním a výměry odsouhlaseny dne 14.5.2019 technickým dozorem investora viz. příloha	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Ne	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	
Vliv na cenu: 109 902,30 Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	170 794,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	60 892,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	109 902,30 Kč
DPH:	23 079,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	132 981,78 Kč



Datum: 9.5.2019	Datum: 27. 8. 2019	Datum: 1. 11. 2019
-----------------	--------------------	--------------------

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

Akce :

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
 MIRAS - stavební a sanace s.r.o.
 Pražská 810/6, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dořevě
 468, 372 00 Píseň - Křimice
 IČO: 25385759

Změnový list číslo 4

Adresa objednatele :
 Krajské ředitelství policie Středočeského
 kraje
 Na Eanich 1535
 155 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČO: 75151481

Datum podání návrhu 09.05.2019

Vázev částí stavby dotčené změnou (včetně
 čísla SO či PS)

STAVBA č. 3 Objekt 18

Předmět změny:

Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu montáže nové závětrné lišty a zpětná demontáž této krytiny. Dále požadavek na doplnění "elektrického
 vrátého" do vybavení vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských výrobků a střešní krytiny.

Popis změny, technického řešení :

Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zařazení změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku
 okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Méně položky - více práce - dodatečné práce celkem:							170 794,30	
Název objektu	Pořadové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	
PSV - Kmplifské nádraží		764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití obj.č. 29=122,70 m * 1,0 m	m2	122,700	160,00	22 086,00	
		764101143	Montáž krytiny střešy rovné z taškových tabulí sklonu do 60° množství dle	m2	122,700	139,00	17 055,30	
	10	764 25 2503_/00	Krytina TiZn - žlab podokapní půlkruhový r.š. 330mm	m	7,000	680,00 Kč	4 760,00 Kč	
	14	764 22 2530_/00	Krytina - TiZn - opěchování okapu - tvrdá krytina r.š. 400mm	m	4,300	480,00 Kč	2 064,00 Kč	
	24	764 55 4503_/00	Krytina Zinek-Titan odpadní trouba kruhová průměru 120mm	m	4,600	1 070,00 Kč	4 922,00 Kč	
	18	764 31 1302_/00	Krytina hliníková střešní v hadké krytině šířky 1000mm do 45°	m2	30,000	1 500,00 Kč	45 000,00 Kč	
	29	765 32 1810_/00	Demontáž krytiny z vláknocementových čtverců na bednění s lepenkou do suti	m2	30,000	200,00 Kč	6 000,00 Kč	
	30	7651222	Naložení a odvoz na skládku včetně poplatku (dvojnásobné množství odstraněné plochy, proto použity 2 kpl z původního rozpočtu)	kpl	2,000	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
	PSV - Konstrukce vlnitá	25	76601	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2. , včetně stavebních prací - D1, doplněná o "elektrického vrátného" 60892,- plus 2015,- = 62907,-	ks	1,000	62 907,00	62 907,00

Méně práce celkem:							-60 002,00
PSV - Konstrukce vlnitá	25	76601	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2. , včetně stavebních prací - D1	ks	-1,000	60 892,00	-60 892,00
Výsledná cena změny bez DPH							109 902,30 Kč

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Změna ceny podle ZL - A

109 902,30 Kč

Změnu navrhuje : Miroslav Fictum

Datum : 09.05.2019

Podpis :

Změnový list vyhotovil : ing. Jaroslav Baxa

Datum : 09.05.2019

Podpis :


Vyřídění objednatelě : ing. Petr Dostál

Datum :

Podpis :

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	5. Objekt 29
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petrůň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Skutečná plocha fasády	
Část díla dotčená změnovým listem: Plocha fasády	
Popis změny, popis technického řešení: Bylo provedeno přeměření a vzájemné odsouhlasení plochy fasády	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Projekt tento detail a nutné práce neřešil .	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla projednána na kontrolním dnu dne 22.5.2019 za účasti investora, stavebního dozoru a dodavatele pod č. 12/1 zápisu z KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu: - 56 426,88 Kč bez DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:	56 426,88 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	56 426,88 Kč	
DPH:	11 849,65 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	68 276,53 Kč	
		
Datum: 29.5.2019	Datum: 29.5.2019	Datum: 29.5.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 5

Kčce :

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
ERAS - Stavělství a sanace s.r.o.
Pražská 210/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
PS: 322 00 P.zeň - Křimice
IČO: 25385759

Změnový list číslo 5

Adresa objednatele :
Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje
Na Baních 1535
166 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151461

Datum podání návrhu 29.05.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
číslo SO či PS)

STAVBA č. 5 Objekt 29

Předmět změny

Předmětem změny je skutečný rozsah prací na fasádě.

Popis změny, technického řešení :

Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Nová změna na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracovávat :

Názv výměr :

Vše položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							56 426,68
Název objektu	Poradová č. položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
	24	622 40 5444 /00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny tl. 80mm (100,40 m ² - 95,00 m ² = 5,4 m ²)	m ²	5,400	755,00 Kč	4 077,00 Kč
oprava vnějších stěn	25	622 40 5496 /00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny tl. 140mm (612,74 m ² - 576 87 m ² = 35,87 m ²)	m ²	36,870	1 090,00 Kč	40 198,30 Kč
	26	620 47 1215 /00	Omrítka vnější tankovrstva silikátová probarvená tl. 2mm (36,87 + 5,40 = 42,27 m ²)	m ²	42,270	265,00 Kč	11 201,55 Kč
	27	622 90 3110 /00	Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1-2 tlakovou vodou	m ²	42,270	15,00 Kč	634,05 Kč
	51	998 01 1002 /00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m (5,4*0,01954=0,106; 36,87*0,02761=1,025; 42,27*0,00280=0,118; 42,27*0,00010=0,004	t	1,253	260,00 Kč	325,78 Kč
Výsledná cena změny bez DPH							56 426,68 Kč

Výše uvedené změny mají vliv na lhůtu provádění jednotlivých činností.
Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Vše změny na uzlový a konečný bod termínu :

Základní ceny dle ZL - 5						56 426,68 Kč
Základní návrhje :			Michal Fictum			
Datum :		29.05.2019				
Podpis :						
Účetní list vyhotovil :			Ing. Jaroslav Baxa			
Datum :		29.05.2019				
Podpis :						
Vydání objednatel :			Ing. Petr Dostál			
Datum :						
Podpis :						

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	6. Objekt 17
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTU
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Skutečná plocha fasády	
Část díla dotčená změnovým listem: Plocha fasády	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny jsou práce na fasádě - zateplení, mytí a provedení omítky v rozsahu podle zaměřené, odsouhlasené skutečné výměry.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Nesprávně uvedené plochy v PD proti skutečnosti	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Důvodem změny jsou nesprávně uvedené plochy fasád v PD proti skutečnosti. Technické řešení a ceny jsou podle projektu a SOD.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla projednána na kontrolním dnu dne 22.5.2019 za účasti investora, stavebního dozoru a dodavatele pod č. 12/1 zápisu z KD	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na kvalitu díla: Žádný, budou splněny platné normy

Vliv na cenu: - 43 877,82 Kč bez DPH


Přípočty k ceně díla bez DPH: 43 877,82 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 43 877,82 Kč

DPH: 9 214,34 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 53 092,16 Kč



Datum: 29.5.2019

Datum: 27.8.2019

Datum: 1.9.2019

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 6

Akce :

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
WRAS - stavební a sanační s.r.o.
Pražská 01/016, "D2 2" Praha, kontaktní místo V Dořově
028 022 00 Písaň - Kármice
IČO:26385758

Změnový list číslo 6

Adresa objednatelů :
Krajské ředitelství policie Středočeského újeje
Na Dabích 1535
162 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151481

Datum podání návrhu 29.05.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
Města SO či PS)

STAVBA č. 2 Objekt 17

Předmět změny:

Předmětem změny jsou práce na fasádě - zateplení, mytí a provedení omítky v rozsahu podle zaměřené, odsouhlasené skutečné výměry.

Popis změny, technického řešení:

Důvodem změny jsou nesprávně uvedené plochy fasád v PD proti skutečnosti. Technické řešení a ceny jsou podle projektu a SOD.

Nové řešení:

Viz dopis změny

Důvodní změny:

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentací ke změně zpracovával:

Wkaz výměr :

Ihvé položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							43 877,82
Název objektu	Poradové & položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název zo ožky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
	24	622 40 5444 /00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákný tl. 50mm (100,40 m ² - 100,00 m ² = 0,40 m ²)	m ²	0,400	755,00 Kč	302,00 Kč
oprava bovřichů vnější	25	622 40 5484 /00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákný tl. 140mm (612,74 m ² - 581,20 m ² = 31,54 m ²)	m ²	31,540	1 090,00 Kč	34 378,60 Kč
	26	620 47 1215 /00	Omlítka vnější tenkovrstvá silikátová probarvená tl. 2mm (0,40 + 31,54 = 31,94 m ²)	m ²	31,940	265,00 Kč	8 464,10 Kč
	27	622 90 3110 /00	Mixt. vnějších omítek stupně složitosti 1-2 tlakovou vodou	m ²	31,940	15,00 Kč	479,10 Kč
	52	998 01 1002 /00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m (0,40*0,01954=0,008; 31,54*0,02781=0,877; 31,84*0,00280=0,089; 31,84*0,00010=0,003	t	0,977	260,00 Kč	254,02 Kč
Výsledná cena změny bez DPH							43 877,82 Kč


Výše uvedené změny mají vliv na lhůtu provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Změna ceny podle ZL - 6						43 877,82 Kč
Změnu navrhuje :		Michal				
Datum :	29.05.2019					
Podpis :						
Změnový list vyhotovil :		ing. Jar				
Datum :	29.05.2019					
Podpis :						
Vyřídění objednatele :		ing. Petr Č				
Datum :						
Podpis :						

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	7. Objekt 18
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS 1)	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavební a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Skutečná plocha fasády	
Část díla dotčená změnovým listem: Plocha fasády	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny jsou práce na fasádě - zateplení, mytí a provedení omítky v rozsahu podle zaměření, odsouhlasené skutečné výměry.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Nesprávně uvedené plochy v PD proti skutečnosti	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Důvodem změny jsou nesprávně uvedené plochy fasád v PD proti skutečnosti. Technické řešení a ceny jsou podle projektu a SOD.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla projednána na kontrolním dnu dne 22.5.2019 za účasti investora, stavebního dozoru a dodavatele pod č. 12/1 zápisu z KD	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu: - 50 542,40 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		50 542,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		50 542,40 Kč
DPH:		10 613,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		61 156,30 Kč
		
Datum: 29.5.2019	Datum: 27.8.2019	Datum: 2.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

Změnový list č. 7

Název : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Název zhotovitele :
K13 - Stavební a sanace s.r.o.
Adresa 850 018, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
ul. 222 00 Píseň - Křemice
IČ: 26336759

Změnový list číslo 7

Název objednatele :
Městské ředitelství policie Středočeského úje
Adresa 163 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481

Datum podání návrhu 29.05.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
názevu SO či PS)

STAVBA č. 3 Objekt 18

Podstata změny:

Podstatou změny jsou práce na fasádě - zateplení, mytí a provedení omítky v rozsahu podle zaměření, odsouhlasené skutečné výměry.

Důvod změny, technického řešení :

Důvodem změny jsou nesprávně uvedené plochy fasád v PD proti skutečnosti. Technické řešení a ceny jsou podle projektu a SOD.

Podstata řešení :

viz: popis změny

Odůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku skutečnosti, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Podstata změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

bez výměr :

zá položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:

50 542,40

Název objektu	Poradové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
	24	622 40 5444_00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny tl. 50mm (100,40 m ² - 98,80 m ² = 1,6 m ²)	m ²	1,600	755,00 Kč	1 208,00 Kč
	25	622 40 5494_00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny tl. 140mm (612,74 m ² - 577,27 m ² = 35,47 m ²)	m ²	35,470	1 090,00 Kč	38 662,30 Kč
stěna vnější	26	620 47 1215_00	Omrítka vnější tenkovrstvá silikátová probarvená tl. 2mm (1,6 + 35,47 = 37,07 m ²)	m ²	37,070	265,00 Kč	9 823,55 Kč
	27	622 90 3110_00	Mylí vnějších omítek stupně složitosti 1-2 tlakovou vodou	m ²	37,070	15,00 Kč	558,05 Kč
	52	898 01 1002_00	Přesun hmot pro budoucí zděné výšky do 12m (1,8*0,01954=0,0351; 35,47*0,02781=0,986; 37,07*0,00280=0,104; 37,07*0,00010=0,004)	t	1,125	260,00 Kč	292,50 Kč

úplňná cena změny bez DPH

50 542,40 Kč

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

vzněny na uzlový a konečný bod termínu :

Číslo ceny
zade ZL - 7

50 542,40 Kč

číslo navrhuje :

Michal

datum :

29.05.2019

podpis :

číslo vyhotovil :

ing. Ja

datum :

29.05.2019

podpis :

číslo objednatelě :

ing. Pa

datum :

podpis :

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	8. Objekt 27
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOR - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Skutečná plocha fasády	
Část díla dotčená změnovým listem: Plocha fasády	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny jsou práce na fasádě - zateplení, mytí a provedení omítky v rozsahu podle zaměřené, odsouhlasené skutečné výměry.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Nesprávně uvedené plochy v PD proti skutečnosti	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Důvodem změny jsou nesprávně uvedené plochy fasád v PD proti skutečnosti. Technické řešení a ceny jsou podle projektu a SOD.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla projednána na kontrolním dnu dne 22.5.2019 za účasti investora, stavebního dozoru a dodavatele pod č. 12/1 zápisu z KD	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy

Vliv na cenu: - 82 616,80 Kč bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH: 82 616,80 Kč


Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 82 616,80 Kč

DPH: 17 349,53 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 99 966,33 Kč

DPH:



Datum: 29.5.2019

Datum: 23.8.2019

Datum: 2.9.2019

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 8

Akce :

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Jméno zhotovitele :
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
Pražská 910/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
306, 322 00 Plzeň - Křimice
IČO 26285756

Změnový list číslo

8

Jméno objednatele :
Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje
Na Barích 1535
155 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO 75151421

Datum podání návrhu

29.05.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
číslo SO či PS)

STAVBA č. 4 Objekt 27

Předmět změny:

Předmětem změny jsou práce na fasádě - zateplení, mytí a provedení omítky v rozsahu podle zaměření, odsouhlasené skutečné rozměry.

Popis změny, technického řešení :

Důvodem změny jsou nesprávně uvedené plochy fasád v PD proti skutečnosti. Technické řešení a ceny jsou podle projektu a SOD.

Nové řešení :

viz. popis změny

Odvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Je změna na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační - změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentací ke změně zpracována :

Výkaz výměr :

Kód položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							82 616,80
Kód objektu	Pořadové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
	34	522 40 5444_/00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny tl. 50mm (100,40 m ² - 92,00 m ² = 8,4 m ²)	m ²	8,400	755,00 Kč	6 342,00 Kč
	35	622 40 5494_/00	Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny tl. 140mm (612,74 m ² - 559,13 m ² = 53,61 m ²)	m ²	53,610	1 090,00 Kč	58 434,90 Kč
	36	620 47 1215_/00	Omítka vnější tenkovrstvá silikátová probarvená tl. 2mm (9,40 + 53,61 = 62,01 m ²)	m ²	62,010	265,00 Kč	16 432,65 Kč
	37	522 90 3110_/00	Mrtví vnějších omítek stupně složitosti 1-2 tlakovou vodou	m ²	62,010	15,00 Kč	930,15 Kč
	63	998 01 1002_/00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m (E:4*0,01954=9,164; 53,61*0,02791=1,491; 62,01*0,00280=0,174; 82,01*0,00010=0,008	l	1,835	250,00 Kč	477,10 Kč


Ukázková cena změny bez DPH **82 616,80 Kč**

Výše uvedené změny mají vliv na lhůtu provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Ukazované ceny podle ZL - 8 **82 616,80 Kč**


Práci navrhuje : Michal Flčum

Datum : 29.05.2019

Podpis : 

Pracovní list vyhotovil : Ing. Jaroslav Baxa

Datum : 29.05.2019

Podpis : 


Objednatel : Ing. Petr Dostál

Datum :

Podpis :

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	9. Objekt 27
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS 1)	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Pokrývačské práce a klempířské práce	
Část díla dotčená změnovým listem: Pruh střešní krytiny nad závětrnou lištou a klempířské práce	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu nové závětrné lišty a zpětná montáž této krytiny. Dále doplnění „elektrického vrátného“ do vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských prací.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním a výměry odsouhlaseny dne 14.5.2019 technickým dozorem investora viz. příloha	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Ne		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu: 52 902,30 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	113 794,30 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	60 892,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	52 902,30 Kč	
DPH:	11 109,48 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	64 011,78 Kč	
		
Datum: 1.7.2019	Datum: 23.8.2019	Datum: 1.9.2019
Úpinost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 9

Akce :

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
MIRAS - stavební a sponce s.r.o.
Pražská 819/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
158, 322 00 Píseň - Křimice
IČ: 26595755

Změnový list číslo 9

Adresa objednatele :
Krajské ředitelství policie Středočeského
území
Na Baních 1535
155 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481

Datum podání návrhu 01.07.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
čísła SO či PS)

STAVBA č. 4 Objekt 27

Přednětí změny:

Přednětím změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu montáže nové závětné lišty a zpětná demontáž této krytiny. Dále požadavek na doplnění "elektrického
vátného" do vybavení vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských výrobků a střešní krytiny.

Popis změny, technického řešení :

Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Nové řešení :

Viz popis změny

Důvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku
okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Nová změna na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační - změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

bez výměr :

Celkové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							113 794,30
Číslo objektu	Poradové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
11	764001833		Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití obj.č. 27=122,70 m ² 1,0 m	m ²	122,700	180,00	22 086,00
		76410143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60° množství cca	m ²	122,700	139,00	17 055,30
11	764 25 2503_100		Krytina TiZn-žlab podokapní půlkruhový r.š. 330mm	m	7,000	680,00 Kč	4 760,00 Kč
17	764 22 2530_100		Krytina-TiZn-oplechování okapu -tvrdá krytina r.š. 400mm	m	4,300	480,00 Kč	2 064,00 Kč
26	764 55 4503_100		Krytina Zinek-Titan odpadní trouba kruhová průměru 120mm	m	4,600	1 070,00 Kč	4 922,00 Kč
25	76601		Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2 , včetně stavebních prací - D1, doplněná o "elektrického vrátného" 60892,- plus 2015,- = 62807,-	ks	1,000	62 807,00	62 807,00
Méněpráce celkem:							-60 892,00
25	76601		Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2 , včetně stavebních prací - D1	ks	-1,000	60 892,00	-60 892,00
Celková cena změny bez DPH							52 902,30 Kč


Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Změny na uzlový a konečný bod termínu :

Číslo ceny							52 902,30 Kč
Číslo ZL - 9							
Práci navrhuje :		Miloslav Pictum					
Datum :	01.07.2019						
Práci :							
Práci list vyhotovil :		Ing. Jaroslav Baxa					
Datum :	01.07.2019						
Práci :							
Práci objednatel :		Ing. Petr Dostál					
Datum :							
Práci :							

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	10. Objekt 16
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Pokryvačské práce a klempířské práce	
Část díla dotčená změnovým listem: Pruh střešní krytiny nad závětrnou lištou a klempířské práce	
Popis změny, popis technického řešení: Předmětem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu nové závětrné lišty a zpětná montáž této krytiny. Dále doplnění „elektrického vrátného“ do vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských prací.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila doplnění nutných prací, které nebylo možné ocenit ve výběrovém řízení	
Zdůvodnění změny: Projekt tento detail a nutné práce neřešil	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Navrhovaná změna byla předem projednána na kontrolním a výměry odsouhlaseny dne 14.5.2019 technickým dozorem investora viz. příloha	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Ne		
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy		
Vliv na cenu: 109 902,30 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	170 794,30 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	60 892,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	109 902,30 Kč	
DPH:	23 079,48 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	132 981,78 Kč	
		
Datum: 1.7.2019	Datum: 29.8.2019	Datum: 2.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Akce :

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Průběh zhotovitele :
 PRAS - stavitelství a sanace s.r.o.
 Pražská 810/15, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Delevě
 59, 322 00 Píseň - Kř.m.č.
 IČO: 26385759

Změnový list číslo 10

Adresa objednatele :
 Ústecké ředitelství pošt a telekomunikací
 Ústí nad Labem
 Na Baních 1535
 IČO: 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČO: 73161481

Datum podání návrhu 01.07.2019

část stavby dotčené změnou (včetně STAVBA č. 1 Objekt 16
 řádků SO či PS)

Podstata změny:

Předmetem změny je nutná demontáž části střešní krytiny z důvodu montáže nové závěsné lišty a zpětná demontáž této krytiny. Dále požadavek na doplnění "elektrického síťového" do vybavení vchodových dveří a skutečný rozsah klempířských výrobků a střešní krytiny.

Podstata změny, technického řešení :

Provedení výše uvedených nepředvídatelných prací po souhlasu projektanta a investora.

Vše řešení :

Vš. popis změny

Důvodění změny :

Průběhu postupně realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vše změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:								170 796,30
Název objektu	Poradové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	
PSV - Klempířské práce		764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití obj.č. 29=122,70 m * 1,0 m	m2	122,700	180,00	22 086,00	
		764101143	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60° množství ditto	m2	122,700	139,00	17 056,30	
	21	764 25 2503 /00	Krytina TiZn - žlab podokapní půlkruhový r.š. 330mm	m	7,000	680,00 Kč	4 760,00 Kč	
	20	764 22 2530 /00	Krytina - TiZn - oplechování okapu - tvrdá krytina r.š. 400mm	m	4,300	480,00 Kč	2 064,00 Kč	
	36	764 55 4503 /00	Krytina Zinek-Titan odpadní trouba kruhová průměru 120mm	m	4,600	1 070,00 Kč	4 922,00 Kč	
	26	764 31 1302 /00	Krytina hliníková střešní v hladké krytině šířky 1000mm do 45°	m2	30,000	1 500,00 Kč	45 000,00 Kč	
PSV - Krytiny tvrdé	39	765 32 1810 /00	Demontáž krytiny z vláknocementových čtverců na bednění s lepenkou do suti	m2	30,000	200,00 Kč	6 000,00 Kč	
	40	7651222	Naložení a odvoz na skládku včetně poplatku (dvojnásobně množství odstraněné plochy, proto použity 2 kpl z původního rozpočtu)	kpl	2,000	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
PSV - Konstrukce mřížové	41	76501	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1,2, včetně stavebních prací - D1, doplněná o "elektrického vrátného" 60892,- plus 2015,- = 62907,-	ks	1,000	62 907,00	62 907,00	

Měněpráce celkem:

PSV - Konstrukce mřížové	41	76501	Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1,2, včetně stavebních prací - D1	ks	-1,000	60 892,00	-60 892,00
--------------------------	----	-------	--	----	--------	-----------	------------

Výsledná cena změny bez DPH							109 902,30 Kč
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Výše uvedené změny mají vliv na lhůtu provádění jednotlivých činností. Odsouhlasení ZL má vliv na dobu realizace.

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Číslo ceny podle ZL - 10							109 902,30 Kč
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------


Změnu navrhuje :	Michal Fictum	
Datum :	01.07.2019	
Podpis :		
Okresní list vyhotovil :	Ing. Jaroslav Baxa	
Datum :	01.07.2019	
Podpis :		

Vydání objednatel :	Ing. Petr Dostál
---------------------	------------------

Místo :
 Datum :
 Podpis :

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	11. Objekt 16
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Méněpráce	
Část díla dotčená změnovým listem: Neprováděné práce	
Popis změny, popis technického řešení: Neprováděné práce	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila soupis neprováděných prací	
Zdůvodnění změny: Neprováděné práce	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Ne	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	

Vliv na cenu: - 118 587,65 Kč bez DPH	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 118 587,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 118 587,65 Kč
DPH:	- 24 903,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 143 491,06 Kč
	
Datum: 1.7.2019	Datum: 25.8.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 11

Akce : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
MIRAS - stavební a s.m.s. s.r.o.
Pražská 810/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Čelovč
658, 322 00 Plzeň - Křimice
IČO: 26385759

Změnový list číslo 11

Adresa objednatele :
Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje
Na Baniích 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 75151481

Datum podání návrhu 01.07.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně
čísła SO či PS)

STAVBA č. 1 Objekt 16

Předmět změny:

Jsou provedeny odpočty méněprací u částí neprovedených položek.

Popis změny, technického řešení :

Nové řešení :

Vz. popis změny

Odůvodnění změny :

Je změna na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační - změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :


Měněpráce celkem:							-118 587,65
Název objektu	Poradové číslo položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
NSV	22	622 42 2231_/00	Oprava fasád vápenných stěpně členitostí I a II drásaných do 20% spr. plochy	m2	-741,200	40,00 Kč	29 651,20 Kč
	39	978 01 5231_/00	Olitování omítky venkovní MV/MVC v I, až IV. stupni složitosti v rozsahu do 20%	m2	-741,200	11,00 Kč	8 154,08 Kč
	48	979 01 1111_/00	Svislá doprava suti za jedno podlaží (741,28*0,010=7,413 t	t	-7,413	200,00 Kč	1 482,60 Kč
	49	979 08 1111_/00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	-7,413	220,00 Kč	1 630,86 Kč
	50	979 08 1121_/00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	-74,130	12,00 Kč	889,56 Kč
	51	979 06 2111_/00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10m	t	-7,413	150,00 Kč	1 111,95 Kč
	52	979 09 8191_/00	Poplatek za skládku (netříděno)	t	-7,413	1 200,00 Kč	8 895,60 Kč
NSV	46	767 66 2120_/00	Montáž mříží oevných přivařených	m2	-48,600	304,00 Kč	14 774,40 Kč
	47	767 99 5101_/00	Atypické kovové doplňkové kce hmotností do 5kg- úprava čehylů mříží	kg	-140,000	160,00 Kč	22 400,00 Kč
	50	783 22 5400_/00	Nátěr syntetický, kov dopl konst dvojnásobný jednonásobný emal jednonásobný trmelení k 800-783 AO1	m2	-72,900	180,00 Kč	13 122,00 Kč
	51	763 22 6100_/00	Nátěr syntetický, kovových doplňkových kci základní k ceníku 800-783 AO1	m2	-72,900	95,00 Kč	6 938,40 Kč
	52	783 22 8990_/00	Nátěr syntetické, kovových doplňkových kci - příplatek za nátěr mříže k pol. 22- 900	m2	-72,900	20,00 Kč	1 458,00 Kč
	53	783 90 2811_/00	Odstraňování nátěrů odstraňovačem	m2	-72,900	110,00 Kč	8 019,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH							-118 587,65 Kč

Měněpráce celkem:							-118 587,65
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Měněpráce celkem:							-118 587,65 Kč
Změny na uzlový a konečný bod termínu :							
Změny ceny podle ZL - 11							-118 587,65 Kč
Čištění navrhuje :		Michal F.					
Datum :	01.07.2019						
Podpis :							
Seznávací list vyhotovil :		ing. Jaros.					
Datum :	01.07.2019						
Podpis :							
Uspořádaní objednatele :		ing. Petr					
Datum :							
Podpis :							

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	12. Objekt 17
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS 1)	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Méněpráce	
Část díla dotčená změnovým listem: Neprováděné práce	
Popis změny, popis technického řešení: Neprováděné práce	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila soupis neprováděných prací	
Zdůvodnění změny: Neprováděné práce	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Ne	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	

Vliv na cenu: - 127 214,66 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	127 214,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	127 214,66 Kč
DPH:	-	26 715,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	153 929,74 Kč
		
Datum: 1.7.2019	Datum: 27.8.2019	Datum: 2.9.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

číslo změnový list č. 12

Název : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Název zhotovitele :
PS - stavební a sanace s.r.o.
Adresa: 112 18, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
302 00 Píseň - Křimice
IČ: 26385759

Změnový list číslo 12

Název objednatele :
Městské ředitelství policie Středočeského území
Adresa: Bělohorská 1535
150 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 26151481

Datum podání návrhu 01.07.2019

Číslo části stavby dotčené změnou (včetně SO či PS) STAVBA č. 2 Objekt 17

Popis změny:
provedeny odpočty měnů prací u části neprovedených položek.

Uzměny, technického řešení :

Řešení :
popis změny


Učinění změny :

Změny na výkresovou dokumentaci číla :
na realizaci - změna je zakreslena ve výkrese realizaci (prováděcí) PD č.
Ne
výkresovou dokumentaci ke změně zpracovával :

Plaz výměr :

Věhěpráce celkem:							-127 214,66
Název objektu	Polohové č. položky ve výkazu výměr	Číslo položky (URS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
	21	622 42 2231_/00	Oprava fasád vápenných stěpně členitosti I a II drásaných do 20% op. plochy	m2	-655,200	40,00 Kč	26 208,00 Kč
	40	978 01 5231_/00	Odklizení omítky venkovní MV/MVC v I. až IV. stupni složitosti v rozsahu do 20%	m2	-655,200	11,00 Kč	7 207,20 Kč
	47	979 01 1111_/00	Svislá doprava suti za jedno podlaží (655.20*0.010=6.552 t	t	-6.552	200,00 Kč	1 310,40 Kč
	48	979 08 1111_/00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	-6.552	220,00 Kč	1 441,44 Kč
	49	979 08 1121_/00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	-65.520	12,00 Kč	786,24 Kč
	50	979 08 2111_/00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10m	t	-6.552	150,00 Kč	982,80 Kč
	51	979 09 8191_/00	Poplatek za skládku (neříděno)	t	-6.552	1 200,00 Kč	7 862,40 Kč
	35	767 66 2120_/00	Montáž mříží pevných přivařených	m2	-46,570	304,00 Kč	14 167,28 Kč
	36	767 99 5101_/00	Atypické kovové doplňkové kee hmotnosti do 5kg- úprava uchytů mříží	kg	-184,000	160,00 Kč	29 440,00 Kč
	37	783 22 5400_/00	Nátěr syntetický, kov dopl konst dvojnásobný jednonásobný emalí jednonásobný tmalení k 800-783 AD1	m2	-93,150	180,00 Kč	16 767,00 Kč
	39	783 22 6100_/00	Nátěr syntetický, kovových doplňkových kee základní k ceníku 800-783 AD1	m2	-93,150	96,00 Kč	8 942,40 Kč
	40	783 22 8960_/00	Nátěr syntetické, kovových doplňkových kee - příplatek za nátěr mříže k pol. 22-900	m2	-93,150	20,00 Kč	1 863,00 Kč
	41	783 90 2811_/00	Odstanění nátěrů odstraňovačem	m2	-93,150	110,00 Kč	10 248,50 Kč
Celková cena změny bez DPH							-127 214,66 Kč

Plaz výměr na uzlový a konečný bod termínu :

Cena						-127 214,66 Kč
Pravňuje :	Michal Fie					
Datum :	01.07.2019					
Vyřídil vyřadil :	ing. Jaros					
Datum :	01.07.2019					
Objednatel :	ing. Petr					

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	13. Objekt 18
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Předmět změnového listu: Měněpráce	
Část díla dotčená změnovým listem: Neprováděné práce	
Popis změny, popis technického řešení: Neprováděné práce	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení: Dodavatelská firma předložila soupis neprováděných prací	
Zdůvodnění změny: Neprováděné práce	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Ne	
Vliv na kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	

Vliv na cenu: - 119 001,76 Kč bez DPH


Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH: - 119 001,76 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 119 001,76 Kč

DPH: - 24 990,37 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: - 143 992,13 Kč



Datum: 1.7.2019

Datum: 27.8.2019

Datum: 2.9.2019

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Změnový list č. 13

Objekt : "ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Klas. zhotovitele :
KAS - stavební a sáňací s.r.o.
Mikš 010/16, 102 21 Praha, kontaktní místo: V Dolové
1, 222 03 Píseň - Klířovice
IČ: 23385759

Změnový list číslo 13

Klas. objednatele :
Městské ředitelství policie Středočeského újezd
Praha
Mělník 1535
1530 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 25161481

Datum podání návrhu 01.07.2015

ve všech částech stavby dotčené změnou (včetně STAVBA č. 3 Objekt 18
PS)

Průběh změn:
provedeny odpovídající měněpráci u částí neprovedených položek.

Změny, technického řešení :

Průběh změn :

Průběh změn :

Průběh změn :

Průběh na výkresovou dokumentaci díla :
realizační - změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.
Ne
výkresovou dokumentací ke změně zpracovával :

Číslo účtu: _____

Celkem:							-119 001,76
Číslo položky (GRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč		Celková cena v Kč bez DPH	
21	622 42 2231_00	Oprava fasád vápenných stupně čísnosti I a II drásaných do 20% opr. plochy	m2	-636,240	40,00 Kč	25 449,60 Kč	
40	975 01 5231_00	Odlučení omítky venkovní MV/MVC v I. až IV. stupni složitosti v rozsahu do 20%	m2	-936,690	11,00 Kč	7 003,59 Kč	
47	979 01 1111_00	Svislá doprava suti za jedno podlaží (636,69*0,010=6,367 l	l	-6,367	200,00 Kč	1 273,40 Kč	
48	979 08 1111_00	Odvoz suti na skládku do 1km	l	-6,367	220,00 Kč	1 400,74 Kč	
49	979 08 1121_00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	l	-63,670	12,00 Kč	764,04 Kč	
50	979 08 2111_00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10m	l	-6,367	150,00 Kč	955,05 Kč	
51	979 08 8191_00	Poplatek za skládku (netříděno)	l	-6,367	1 200,00 Kč	7 640,40 Kč	
34	767 06 2120_00	Montáž mříží pevných přivařených	m2	-42,360	304,00 Kč	12 974,72 Kč	
35	767 99 5101_00	Atypické kovové doplňkové kce hmotnosti do 5kg- úprava uchytů mříží	kg	-169,000	160,00 Kč	26 880,00 Kč	
37	785 22 5400_00	Nátěr syntetický, kov dopl konst dvojnásobný jednonásobný email jednonásobný tmelení k 800-783 AO1	m2	-85,370	180,00 Kč	15 366,60 Kč	
38	783 22 6100_00	Nátěr syntetický, kovových doplňkových kcí záklonů k ceníku 800-783 AO1	m2	-85,370	96,00 Kč	8 195,52 Kč	
39	783 22 8990_00	Nátěr syntetické, kovových doplňkových kcí - příplatek za nátěr mříže k pol.22-200	m2	-85,370	20,00 Kč	1 707,40 Kč	
40	783 80 2811_00	Odstavení nátěrů odstraňovačem	m2	-85,370	110,00 Kč	9 390,70 Kč	


ké
31-
VZ

Celkem bez DPH -119 001,76 Kč

Podpis a konečný bod termínu: _____

_____ -119 001,76 Kč

01.07.2019
 Michal P.
 Ing. Jaros.
 01.07.2019



_____ Ing. Petr Dožal

lé

PCR01ETRpo133281070

KPS-348449-105/ČJ-2016-0100MN

**Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

číslo	14. Objekt 29
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ
Číslo akce DS/SMVS ¹⁾	014V122009060
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 00 Praha 5 – Zbraslav IČ 75151481
Fotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o Pražská 810 / 16 102 00 Praha 10 - Hostivař IČ 263 85 759
Projektant:	Ing. Karel Petráň Gen. Tesaříka 136 Příbram Směrovací číslo: 261 01 IČ 112 97 450
Účel změnového listu: Méněpráce	
Díla dotčená změnovým listem: neprováděné práce	
Práce změny, popis technického řešení: neprováděné práce	
Podání řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Podání řešení: stavební firma předložila soupis neprováděných prací	
Podání změn: neprováděné práce	
Změny na výkresovou dokumentaci:	
Podání o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Ukládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
kvalitu díla: žádný, budou splněny platné normy	

etické
010.01-
VN-VZ
“),

ě plně

96901

5133377

na cenu: - 77 877,80 Kč bez DPH	
počty k ceně díla bez DPH:	
počty z ceny díla bez DPH:	- 77 877,80 Kč
kový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 77 877,80 Kč
st:	- 16 354,34 Kč
kový vliv na změnu ceny díla včetně	- 94 232,14 Kč

tergetické
8/0.0/0.01-
100MN-VZ
uva"),

ho

1.7.2019	Datum: 17.8.2019	Datum: 2.9.2019
----------	------------------	-----------------

st změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

adě plné

a 196901

list č. 14

"ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ"

Nový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Název:	
Stavba č. 5	
Objekt 29	
Pracovní místo: V Oslavě	
Pracovní místo:	

Změnový list číslo	14
--------------------	----

Místo:	
Územní úřad Středočeského územního úřadu	
Zbraslav	

Datum podání návrhu	01.07.2019
---------------------	------------

četické
0/0.01-
MN-VZ
a"),

Nový dotčeně změnou (včetně **STAVBA č. 5 Objekt 29**)

Účty méněpráci u číseli neprovedených položek.

Účty řešení:

Pracovní dokumentaci díla:
Pracovní je zakreslena ve výkresu realizace (průběžný PD č. **Ne**)
Pracovní ke změně zpracovat:

Jě plné

196901

Příloha č. 1 k ceníku						
№	Požadavek č. položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč
záče celkem:						-77 877,80
34	767 68 2120 /00		Montáž mříží pevných přivarených	m2	-44,550	304,00 Kč
35	767 99 5101 /00		Atypické kovové doplňkové kce hmotnosti do 5kg- úprava úchytů mříží	kg	-176,000	160,00 Kč
37	783 22 5400 /00		Nátěr syntetický, kov dopř konst dvojnásobný jednonásobný emal jednonásobný tmelení k 800-783 AO1	m2	-98,100	160,00 Kč
38	783 22 6100 /00		Nátěr syntetický, kovových doplňkových kci základní k ceníku 800-783 AO1	m2	-99,100	96,00 Kč
39	783 22 8990 /00		Nátěr syntetické, kovových doplňkových kci - příplatek za nátěr mříže k pol. 22- 900	m2	-95,100	20,00 Kč
40	783 90 2611 /00		Odstavení nátěrů odstraňovačem	m2	-99,100	110,00 Kč
na změny bez DPH						-77 877,80 Kč
uzlový a konečný bod termínu :						
						-77 877,80 Kč
Objednatel:	Michal Fiedum					
Datum:	01.07.2019					
Projednatel:	Ing. Jaroslav Baxa					
Datum:	01.07.2019					
Podpis:	Ing. Petr Dostál					

letické
D/0.01-
VN-VZ
)

plné

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX04MPRSJ
prvotní identifikátor

odbor programového financování
P.O. BOX 155/OPF
14021 Praha 4

energetické
J.0/0.01-
OMN-VZ
va“),

Č. j. MV-123038-2/OPF-2019

Praha 6. září 2019

Policejní prezidium České republiky
Vedoucí odboru správy majetku
Pelléova 21
160 41 Praha 6

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace

KŘP Stčk -Snížení energetické náročnosti budov KŘP Stčk - ÚO Příbram,
Žežická 498, objekty č. 16,17,18,27,29
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004294“

Evidenční číslo akce: 014V12200-9060

Dopisem vedoucího odboru správy majetku č. j. PPR-89-86/ČJ-2019-990630 ze dne 4. září 2019, který jsme obdrželi dne 5. září 2019, nám byl předložen Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace stavby „KŘP Stčk -Snížení energetické náročnosti budov KŘP Stčk - ÚO Příbram, Žežická 498, objekty č. 16,17,18,27,29 CZ.05.5.18/0.0/16_39/0004294.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (vícepráce) o **1 216 528,14 Kč včetně DPH**, což činí **7,19 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo a o méně práce ve výši **1 040 631,30 Kč včetně DPH**, což činí **6,15 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo. **Celkové navýšení akce činí 175 896,84 Kč včetně DPH**, což činí **1,04 %** z celkové ceny díla na stavební práce dle uzavřené smlouvy o dílo (16 909 005,72 Kč včetně DPH).

dě plně

Shledem k tomu, že při posuzování předloženého záznamu a při kontrole jednotlivých položkových cen položkového rozpočtu (ZL1 – ZL 14) nebyly shledány zjevné nedostatky, které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - **souhlasíme** v plném rozsahu s věcnými změnami uvedenými v předloženém záznamu včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Navíc Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti živatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné a předpokládané práce byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby.

196901



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vám ukládá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 11 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

ické
1.01-
I-VZ

Ing. Pavel GOŠ
ředitel odboru

Na vědomí: KŘP Stčk

lné

Vyřizuje: Ing. Vladislav Kubásek
tel. č.: 974 849 368
e-mail: vladislav.kubasek@mvcz.cz

6901

