

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Most ev. č. 160-014 za Zátóní

číslo smlouvy zhotovitele: 34/2019

číslo smlouvy objednatele: 3/P/2019

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Václav Princ tel.: [REDAKCE]Zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]Odpovědný stavbyvedoucí:  
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

(číslo autorizace: 30035)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Na základě nově zjištěných informací obsažených v příloženém zápisu o provedení změn v technologii bouracích prací ze dne 23. 9. 2019 a z nich vyplývající objektivní skutečnosti, že změna harmonogramu by přesunula hlavní stavební práce do klimaticky nevyhovujícího zimního období, se smluvní strany dohodly na **změně termínu zahájení prací** dle článku 3., odst. 3.1, který nově zní takto:

3.1 Zahájení prací: **duben 2020** (dle vhodných klimatických podmínek)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **110 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 140 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**  
(viz bod SoD 3.6.)

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Zápis o provedení změn v technologii bouracích prací ze dne 23. 9. 2019

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 9. 10. 2019

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne: 4.10.2019

**RENO ŠUMAVA** s.r.o.  
Pražská 320  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 455 · Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346 · DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva