

Číslo smlouvy objednatele: 769-2016-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice

## Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:brno.pk@spucr.cz">brno.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Juranova 24, 682 01 Vyškov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Ivan Jabůrek, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivan Jabůrek
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	xa675kf
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	1560597399/0800
<b>IČO:</b>	25540378
<b>DIČ:</b>	CZ25540378
<b>ID DS:</b>	xa675kf
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Brno, oddíl C, vložka 31694
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1-6 mění následovně:**

**I.**

Dne 19. 9. 2019 obdržel objednavatel žádost zhotovitele o posun termínu dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Při zahájení prací na návrhu nového uspořádání pozemků byly zjištěny nesoulady v umístění věcných břemen zapsaných v katastru nemovitostí u pozemků zahrnutých do obvodu KoPÚ. Soupis zjištěných chyb byl předán Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovišti Brno – venkov s žádostí o opravu těchto chyb. Z důvodu časové náročnosti zapracování změn zápisu věcných břemen v katastru nemovitostí, ke kterému docházelo postupně, požádal zhotovitel o posun termínu ukončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze současného termínu 31. 10. 2019 na nový termín **31. 12. 2019**.

**II.**

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části ze současného termínu 31. 10. 2019 na nový termín **31. 12. 2019**.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1-6 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 10.10.2019

V Brně dne 10.10.2019

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Jarmila Báčová  
zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

---

Ing. Ivan Jabůrek  
jednatel společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Kovalovice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 SoD - KoPÚ v k.ú. Kovalovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	500	5 500	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	405	500	202 500	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 000	13 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 500	292 500	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	402	240	96 480	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	402	280	112 560	31.1.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>730 040</b>	<b>31.01.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	402	530	213 060	29.03.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	850	42 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	1 000	133 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 500	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	402	885	355 770	31.12.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>770 330</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	402	260	104 520	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>104 520</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250	780	195 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>195 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	730 040 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	770 330 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	104 520 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 799 890 Kč</b>
DPH 21% v Kč	377 977 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 177 867 Kč</b>

V Brně dne 10.10.2019

V Brně dne 10.10.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

**JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK**

**Ing. Ivan Jabůrek, jednatel společnosti**