

DODATEK 3

k Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: XXX, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4576/2018**;

a

PROGI spol. s r.o.

se sídlem: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

IČO: **032 42 137**, DIČ: **CZ03242137**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**,

oddíl **C**, vložka **34475**,

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: **XXX, jednatelem společnosti**

Korespondenční adresa: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2018**

dnešního dne uzavřely Dodatek 3 k smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE:

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je navýšení ceny díla vlivem víceprací, které vzešly ze strany objednatele rozšířením zadání vícepráce pro zajištění stavebního povolení objektů žel. zastávek, o úpravu odvodnění komunikace u přejezdu P3278, opravu přejezdové konstrukce přejezdu P3531 a dále o geodetické zaměření nově vybudovaného chodníku u přejezdu P3541 a přepracování návrhu opravy přejezdové konstrukce.

PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem tohoto dodatku jsou vícepráce, které vyplývají z nutnosti zajistit stavební povolení pro rekonstrukci zastávek Valdek, Šluknov zastávka a Velký Šenov zastávka. Pro stavební povolení je nutné zajištění certifikátu interoperability a zpracování podrobné majetkoprávní části dokumentace. Vzhledem k časové náročnosti dojde k úpravě termínů odevzdání Díla.

Dalším důvodem pro sepsání dodatku je rozšíření zadání na základě požadavku Objednatele o 2 přejezdy. Jedná se o přejezd P3278 v evid. km 0,057 - u tohoto přejezdu bude řešena úprava odvodnění komunikace. Druhým je přejezd P3531 v evid. km 0,180 - bude opravena přejezdová komunikace.

Dále byl na poradě dne 1. 10. 2018 zjištěn nový stav u přejezdu P3541 v evid. km 9,251, kde vznikla potřeba geodeticky doměřit nově budovaný chodník u přejezdu, aby bylo možné přepracovat návrh opravy přejezdu dle nově zjištěných skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně znění článku 3.3. Cena Díla bez DPH, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **4 162 000,00 Kč**

slovy: Čtyřimilionystošedesátdvatisíckorun českých

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně znění přílohy č. 3 Smlouvy o dílo a přílohy č. 4 Smlouvy o dílo. Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo Rozpis ceny Díla a č. 4 Smlouvy o dílo Harmonogram plnění jsou přílohou tohoto Dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 3: Rozpis ceny Díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 11.10.2019

V Ústí nad Labem dne 08.10.2019

.....
XXX
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
XXX
jednatel společnosti
PROGI spol. s r.o.

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 01. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 06. 2019	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 11. 2019	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 20. 12. 2019	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie Žádosti
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 4. 2020	Předání stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci
6. <u>Dílčí etapa</u>	9/2020 – 6/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 30. 06. 2021</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 3
Rozpis Ceny Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 440066

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1dc51e6f-0aaf-44b8-8d40-ed0112b99dca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2019 10:46:01



85e5f9d9-bfce-45b8-ac5d-08d4ee2c500c