

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180025  
Evidenční číslo zhotovitele: 2018 – MT - 24  
Číslo stavby objednatele: 229160027

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
(dále jen jako objednatel)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **MADOS MT s.r.o.**  
Adresa sídla: Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41  
Statutární orgán: Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – MT - 24 na akci „*Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana*“ v jednotlivých člancích takto:

#### **Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.**

##### **Stávající text:**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.11.2019**

##### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.06.2020**

#### **Zdůvodnění změny termínu**

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že dne 20.11.2018 bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydáno Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, kterým byla státnímu podniku Povodí Labe uložena povinnost zdržet se kácení všech dřevin rostoucích mimo les povolených ke kácení rozhodnutím Městského úřadu Žamberk, odborem životního prostředí dne 24.05.2012, v právní moci dne 25.06.2012, k datu 20.11.2018 nepokácených. Tímto rozhodnutím byla stavba v podstatě zastavena, neboť bez provedení kácení dřevin nebylo možno pokračovat v pracích na jiných stavebních objektech, s výjimkou těch, které byly již rozpracovány.

Tento stav pominul až 23. 01. 2019, kdy nabylo právní moci Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 12. 2018, kterým za A) bylo potvrzeno Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 24.05.2012, v právní moci dne 25.06.2012 a za B) bylo zrušeno předběžné opatření vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ve věci povinnosti zdržet se kácení dřevin.

V souladu s povinností informovat veřejnost o započatí kácení 14 dní předem a nutností opětovného projednání DIO po dobu kácení a dalších navazujících prací, bylo kácení zahájeno 13. 02. 2019. Celková doba přerušení stavby se tímto protáhla na dobu přibližně tří měsíců.

Termín dokončení díla byl stanoven tak, aby dokončující práce (obkladní zdivo, osazení parapetů, obnova komunikací, výsadba apod.) byly prováděny v klimaticky vhodném období a díky tomu mohlo být dílo dokončeno v odpovídající kvalitě.

Zhotovitel garantuje funkčnost protipovodňových opatření k termínu dle smlouvy o dílo, tj. k 30.11.2019, činnosti, které budou probíhat v následujícím roce budou dokončovacího charakteru.

Zhotovitel se zavazuje, že stavební objekt SO 01.3. (vyjma podobjektu T2 Tabulový uzávěr) bude kompletně dokončen v termínu do 30.11.2019.

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve zjištěny.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – MT - 24 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....  
za zhotovitele