

## D O D A T E K č. 2

k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 na *Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969* ze dne 18. 4. 2018

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

### VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 469 95 447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

## **D O D A T K U č. 2**

**k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 na *Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969, ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“)***

### **Článek I.**

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna dílčích termínů plnění uvedených v Článku III. Doba a místo plnění a úprava podmínek provádění díla uvedených v Článku IV Podmínky provádění díla.
- 1.2 Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 jsou skutečnosti, které nastaly až v průběhu provádění inženýrských činností spojených s majetkoprávním dovypořádáním stavby dálnice „D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice“, které jsou předmětem Smlouvy.

Jedná se zejména o průtahy při uzavírání příslušných smluv s vlastníky Stavbou dotčených pozemků při majetkoprávním dovypořádání již vybudované a provozované stavby vyvolané souvisejícími okolnostmi, zejména:

- podmiňování vydání souhlasu vlastníků pozemků s majetkoprávním dovypořádáním stavby požadavky nad rámec zákonných možností objednatele a provedení dodatečných technických opatření na zamezení negativních vlivů stavby na přilehlé nemovitosti apod.,
- nutnost zajistit vypořádání předkupního práva spoluvlastníků dle ustanovení § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez možnosti využití zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
- souběžně probíhající revize katastru nemovitostí (KN) v některých katastrálních územích, v rámci kterých došlo mj. ke slučování sousedních pozemků se stejnou kulturou vedených na stejném LV. Následkem revize KN došlo ke změnám parcelních čísel některých dotčených pozemků, nebo ke změně výměr některých dotčených pozemků,

jež jsou překážkami z rizika Objednatele (dále jen „překážky z rizika Objednatele“).

- 1.3 Změna dílčích termínů Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 2, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek II.**

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Čl. I. tohoto Dodatku č. 2. se smluvní strany dohodly na změně Článku III Doba a místo plnění, který se mění následovně:

#### **„Článek III.**

#### ***Doba a místo plnění***

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení prací na příslušné části díla ve smyslu čl. I odst. 1 písm. a) a b) podepsané osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech smluvních*

*ukončení prací:*

- *Vypracování oddělovacích geometrických plánů do 8 měsíců od výzvy k zahájení prací.*
- *Vypracování záborového elaborátu do 10 měsíců od výzvy k zahájení prací.*
- *Potvrzení geometrických plánů katastrům nemovitostí do 8 měsíců od výzvy k zahájení prací.*
- *K dokončení inženýrské činnosti spočívající v zajištění majetkoprávního dovypořádání předmětné stavby dojde:*
  1. *V případě stavbou dotčených pozemků ve výlučném vlastnictví jednoho vlastníka ve lhůtě nejpozději do 4 /čtyř/ měsíců od odstranění nebo pominutí překážek z rizika Objednatele.*
  2. *V případě stavbou dotčených pozemků ve spoluvlastnictví ve lhůtě nejpozději do 6 /šesti/ měsíců od odstranění nebo pominutí překážek z rizika Objednatele.*
  3. *V případě stavbou dotčených pozemků majetkoprávním dovypořádáním věcných břemen (služebností) ve lhůtě nejpozději do 6 /šesti// měsíců od odstranění nebo pominutí překážek z rizika Objednatele.*
  4. *Další případné činnosti související s majetkoprávním dovypořádáním předmětné stavby ve lhůtě do 31. ledna 2020, s výjimkou případných vyvlastňovacích řízení.*

*Dokončení poskytování služeb Zhotovitelem je nejpozději do 31. ledna 2020, s výjimkou majetkoprávního dovypořádání věcných břemen (služebností) a ukončení příp. vyvlastňovacích řízení.*

*Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel nebude v prodlení s plněním výše uvedených termínů v případě, že nastanou okolnosti, které nebyly v době uzavření této Smlouvy stranám známy, např. provádění jednoduchých či komplexních pozemkových úprav v příslušném katastrálním území, a jiné nepředvídatelné události či okolnosti.*

**2.2** Článek IV. Podmínky provádění díla se doplňuje o odstavec 4. následujícího znění:

5. *Smluvní strany se dohodly na tom, že dílo (poskytování služeb) bude dokončeno okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění v rámci vyvlastňovacího řízení ve věci posledního ze stavbou dotčeného pozemku zahrnutého do platného Záborového elaborátu odsouhlaseného Objednatelem jako podklad pro zpracování díla dle této Smlouvy. Pro vyloučení veškerých pochybností se výslovně uvádí, že pod pojmem nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění se rozumí rovněž nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění, a to i pokud se tak stane v rámci odvolacího řízení.*

### **Článek III.**

- 3.1 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel také dva.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v případě, kdy Objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývajícím.

3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne ..... - 7 -10- 2019

V Praze dne..... 10 -09- 2019

za Objednatele:

za Zhotovitele: