



Dodatek č. 12

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564
Evidenční číslo Dodatku č.12: DS201901176
Agendové číslo Dodatku č.12: DS201801564/12
na provedení stavebních prací

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006796

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**
PSČ, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci
IČO: 47781874
DIČ: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1, dne 4.7.2019 Dodatky č. 2,3,4 dne 7.8.2019 Dodatky č. 5,6, Dodatky č. 7, 8, 9 dne 13.8.2019 a připravované Dodatky č. 10 a 11 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

a) „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku č. 12

Předmětem tohoto Dodatku č. 12 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019, Dodatků č. 2, 3 a 4 ze dne 4.7.2019, Dodatků č. 5, 6 ze dne 7.8.2019, Dodatků č. 7, 8, 9 ze dne 13.8.2019 a připravovaných Dodatků č. 10 a 11.

Předmětem tohoto dodatku č. 12 je navýšení ceny díla.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné stavební práce akce „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň** – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 12 ve Změnových listech č. 57 až 64.

4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 459 140,66 Kč bez DPH.

Objem víceprací bez DPH:	1 237 064,12 Kč
Objem méněprací bez DPH:	777 923,46 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	459 140,66 Kč

1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	45 277 214,52 Kč
Cena díla včetně DPH	54 785 429,57 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 178 882,75 Kč
Cena díla včetně DPH	17 156 448,13 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	45 736 355,18 Kč
Cena díla včetně DPH	55 340 989,77 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 178 882,75 Kč
Cena díla včetně DPH	17 156 448,13 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	59 456 097,27 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	71 941 877,70 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	59 915 237,93 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	72 497 437,90 Kč

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 12 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 12 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 12 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.8 Tento dodatek č. 12 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 902/2019 ze dne 17.9.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 57 až 64

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 57.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 1.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Požadavek provozovatele školy - Úprava a zprovoznění EZS

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- úprava nebyla součástí dokumentace, provede ji subdodavatel školy firma Kelcom. Jedná se o přidání PIR do hlavní haly, úpravu kabeláže, výměnu vadné antény a zprovoznění systému

REKAPITULACE:

Vícepráce: 12 985,- Kč bez DPH

57: Doplnění EZS

12 985,00

740: Silnoproud

12 985,00

608.	X147	Duální PIR+MW detektor pohyb. quad imun. zvířat do 25kg	kus	1,0	1 265,00	1 265,00
609.	X148	Siréna venkovní s blikáčem	kus	1,0	1 215,00	1 215,00
610.	X149	Drobný montážní materiál	kus	1,0	495,00	495,00
611.	X150	Instalace prvků systému	hod	14,0	605,00	8 470,00
612.	X151	Programování a oživení, nastavení, odzkoušení	kpl	1,0	1 100,00	1 100,00
613.	X152	Doprava k montáži	kus	2,0	220,00	440,00

VLIV NA CENU: 12 985,- Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 1.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 1.8.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVÁJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 1.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 58.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 21.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace - chybějící protipožární pohled na chodbě v 3.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- ve skladbě konstrukcí C12 na chodbě 3.NP chybí zakrytí I nosníků protipožárním sádrokartonem. Ve stavební části DPS jsou chodby se schodištěm vedeny jako jedna místnost se stejnou skladbou stropu. V bočních chodbách za protipožárními dveřmi ale musí mít strop požární odolnost jako ve třídách, protože odděluje požární úsek 3.NP-4.NP. Z hlediska požárních předpisů je nutné doplnění.

C12 – NAVRŽENÁ SKLADBA STROPU NAD 3NP – MALÉ ROZPONY

TLouŠTKA (mm)	MATERIÁLY	
3	PODLAHOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA – PVC	interiér
1	LEPIDLO	
4	NIVELAČNÍ STĚRKA	
25	2x SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 12,5 mm KLADENÁ NA VAZBU	
40	KROČEJOVÁ IZOLACE – ELASTIFIKOVANÝ POLYSTYREN S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSTÍ	
90	MONOLITICKÁ VYZTUŽENÁ DESKA – KARISÍF – VIZ STATICKÁ ČÁST	
50	VÁLCOVANÝ PLECH VÝŠKA VLNY 50mm, PROBETONOVANÝ	
300	VZDUCHOVÁ MEZERA – I NOSNIKY – 160-180	
40	KAZETOVÝ (AKUSTICKÝ) PODHLED	

REKAPITULACE:

Vícepráce: 135 564,16 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

58: Protipožární podhled na chodbě 3.NP

135 564,16

763: Konstrukce suché výstavby

135 564,16

193.	763131432	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD - jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	204,44	663,10	135 564,16
------	-----------	--	----	--------	--------	------------

VLIV NA CENU: 135 564,16 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 59.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 21.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace - Duplicita digestoří

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

digestoře jsou v rozpočtu pro vybavení budovy, proto budou z rozpočtu stavby odečteny (duplicita)

REKAPITULACE:

Vícepráce: - 74 368,80 Kč bez DPH

59: Odpočet digestoří

-74 368,80

751: Vzduchotechnika

-74 368,80

7.	R000000007e	2.06 - Odsávací zákryt s kovovými filtry proti mastnotě, s osvětlením (2x28 W), rozměry 600x485mm (d - x š) - smalt bílá	ks	- 8,0	9 296,10	-74 368,80
----	-------------	--	----	-------	----------	------------

VLIV NA CENU: -74 368,80 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 21.8.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 60.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 21.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyby projektové dokumentace – v rozpočtu je rozpor s PD u dveří

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

1. odpočet dveří D03 – v rozpočtu jsou 2x
2. přípočet dveří protipožárních ve 2.NP z místnosti 1.10 do 1.11, původní dveře nejsou protipožární, dle projektu PBR musí být protipožární

REKAPITULACE:

Vícepráce: - 32 164,89 Kč bez DPH

60: Chyby v počtu dveří

-32 164,89

766: Konstrukce truhlářské

-32 164,89

247.	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních - jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,0	1 192,55	1 192,55
251.	611629344	dveře vnitřní protipožární plné EW 30 DP3, klika/klika,samozavírač, plné, CPL lamino (buk) DTD - výplň 1křídle 80x197 cm	kus	1,0	6 620,00	6 620,00
255.	611731103	dveře dřevěné jednokřídlové 105x225 cm; bezpečnostní izol. dvojsklo, bezpečnostní panikové kování s - hrazdami, klika/koule;samozavírač, vč. zárubně, ext. okrově hnědá, int. bílá - ozn. D03	kus	- 1,0	40 000,00	-40 000,00
259.	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení - stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,0	22,56	22,56



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: -32 164,89 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 61.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.9.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace – chybějící vyrovnávací vrstva podlah

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

vzhledem k tomu, že chybí v projektové dokumentaci i ve výkazu výměr vyrovnávací vrstva podlah, bude přistoupeno k realizaci vhodnější technologie a tím změně skladby vyrovnávací vrstvy podlah

SKLADBY KONSTRUKCÍ – NAVRŽENÝ STAV

C11 – SKLADBA STROPU NAD 3NP – VELKÉ ROZPONY – ZMĚNA KROČEJOVÉ IZOLACE

TLOUŠŤKA	MATERIÁLY
----------	-----------

(mm)

3	PODLAHOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA – PVC
1	LEPIDLO
4	NIVELAČNÍ STĚRKA
25	2x SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 12,5 mm KŁADENÁ NA VAZBU
10	DŘEVOVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 10 mm
30	VYROVNÁVACÍ PODSYP změna na 40mm
90	MONOLITICKÁ VYZTUŽENÁ DESKA – KARISÍŤ – VZ STATICKÁ ČÁST
50	VÁLCOVANÝ PLECH VÝŠKA VLNY 50mm, PROBETONOVANÝ
300	VZDUCHOVÁ MEZERA – I NOSNÍKY OBALENÉ SDK – 160–180 – KOLMO PRŮVLAKY I380
40	KAZETOVÝ (AKUSTICKÝ) PODHLED

horní líc

spodní líc

REKAPITULACE:

Vícepráce: 391 383,94 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

61: Vyrovnání podlah						391 383,94
713: Izolace tepelné						-122 369,59
122.	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve - specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	- 906,557	32,48	-29 444,97
123.	283766351	deska podlahová pro snížení kročejového hluku 40 mm	m2	- 933,754	98,00	-91 507,86
138.	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	- 1,345	1 053,35	-1 416,76
762: Konstrukce tesařské						127 967,71
183.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,353	1 455,55	3 424,91
618.	60715156	deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 10mm	m2	979,082	48,50	47 485,46
625.	X159	Montáž podlahové kce z desek hobra	m2	906,557	85,00	77 057,35
763: Konstrukce suché výstavby						385 785,82
208.	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 25 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm - bez podsypu	m2	- 906,557	542,56	-491 861,57
213.	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	18,131	1 294,49	23 470,40
614.	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 mm suchého podsypu	m2	1 813,114	82,24	149 118,65
615.	763251231	Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 20 mm	m2	906,557	777,73	705 058,34



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 391 383,94 bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 62.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 21.8.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Chyba projektové dokumentace – rozpor PD v počtu dřezů a dřezových baterií

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

rozpor PD v počtu dřezů a dřezových baterií (duplicita)

REKAPITULACE:

Vícepráce: - 49 323,50 Kč bez DPH

62: Odpočty ZTI u kuch. linek

-49 323,50

725: Zařizovací předměty

-49 323,50

431.	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	ks	- 10,0	218,50	-2 185,00
432.	72531R100	dodávka montáž dřezů jednoduchých	ks	- 10,0	2 298,85	-22 988,50
439.	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu (Keramická kartuš, 40)	kus	- 10,0	2 415,00	-24 150,00

VLIV NA CENU: -49 323,50 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 21.8.2019



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 21.8.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 63.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.9.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Nepředvídatelné okolnosti - protipožární obklad sloupů

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Na základě povinnosti dodržet protipožární předpisy a současně požadavku projektanta PBR p. Trafiny je nutné obložit zděné sloupy protipožárním sádrokartonem viz. níže email

Dobrý den,

jedná se o zděné sloupy v prostoru chráněné únikové cesty.

Sloupy jsou ztuženy ocelovými prvky ze statických důvodů.

Doba funkce chráněné únikové cesty je 45 minut (přetlakové větrání), musí tedy vyhovět na 45 minut - 45 R je požadavek na odolnost.

Tato odolnost bude zajištěna deskovým obkladem ze sádrokartonu, minim. tl. 15 mm SDK desky, např. desky Knauf GKF.

S pozdravem J. Trafina.

REKAPITULACE:

Vícepráce: 39 977,43 Kč

**63: Protipožární obklad sloupů
na chodbě**

39 977,43

763: Konstrukce suché výstavby

39 977,43

213.	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,094	1 294,49	1 416,17
616.	763164756	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xDF 15	m2	64,249	600,19	38 561,26



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: 39 997,43 bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 64.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 5.9.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Nepředvídatelné okolnosti - osvětlení půdy

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

stávající rozvody půdy neodpovídají normám pro elektroinstalace, proto bylo rozhodnuto o výměně rozvodů za nové v původním rozsahu

REKAPITULACE:

Vícepráce: 35 087,32 Kč

64: Osvětlení půda

35 087,32

Zn._00: POLOŽKA

35 087,32

18.	R0000018	Dtto 3x1,5	m	135,0	34,30	4 630,50
619.	X153	Svítidlo IP 44	kus	12,0	1 236,00	14 832,00
620.	X154	Svorkovací krabice IP44	ks	14,0	180,00	2 520,00
621.	X155	Instalační trubky, příchydky, spojky	m	130,0	62,50	8 125,00
622.	X156	Pomocné práce	ks	360,0	1,00	360,00
623.	X157	Revize	kpl	1,0	1 200,00	1 200,00
624.	X158	Demontáž stávajícího osvětlení a kabeláže vč. likvidace	hod	9,0	379,98	3 419,82

VLIV NA CENU: 35 087,32 bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Jiří Šnajdr



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 5.9.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program