

## Smlouva o dílo – dodatek D1

### „Dispoziční úpravy Husova 11, FZS ZČU Plzeň“

*uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.ř.“)*

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/5300/0084/19

číslo smlouvy dodavatele: 19026

#### Smluvní strany:

##### 1. Objednatel:

###### Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

Zastoupená: Mgr. Marta Kollerová, kvestorka

Bankovní spojení: 4811530257/0100

Komerční banka, a.s., Plzeň – město

ID datové schránky: zqfj9hj

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx, nebo

xxxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel:

###### PPD stav s.r.o.

Sídlo: Slovanská alej 2669/24b, 326 00 Plzeň

IČ: 06595413

DIČ: CZ06595413

Zastoupený: xxxx

Bankovní spojení: 288841027/0300 ČSOB a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35385

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 28.8.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Dispoziční úpravy Husova 11, FZS ZČU Plzeň“ (dále jen „SOD“) a
- b) změny provedené tímto dodatkem nejsou podstatnými změnami smlouvy ve smyslu ZZVZ,

se Smluvní strany se dohodly na této změně SOD:

## I. Změna SOD

- 1) Termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se mění na **31.10.2019**.
- 2) Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností konstatují, že Zhotovitel nezavinil nutnost prodloužení termínu pro provedení díla. Nezbytnost prodloužení termínu pro provedení díla vznikla z důvodů nedostatečné stavební připravenosti místa provádění díla na straně Objednatele, resp. od toho nezbytně nutně odvozenému jinému (opožděnému a postupnému) způsobu provádění díla ze strany Zhotovitele (blíže viz Změnový list, který tvoří přílohu tohoto dodatku).

## II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3) Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 4) Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří jako přílohy dodatku smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: 14.10.2019

Dne: 10.10.2019

---

**Západočeská univerzita v Plzni**

Mgr. Marta Kollerová

kvestorka

*podepsáno elektronicky*

---

**PPD stav s.r.o.**

xxxxx

xxxxx

*podepsáno elektronicky*

# Změnový list

Projekt: Dispoziční úpravy Husova 11

Název: Změna postupu prací

**ZL č.:** 1

Datum vystavení: 30.9.2019

Požadováno kým: objednatel

Podklady: bez

Počet příloh:

## Zdůvodnění změny:

Z důvodu havárie v jiné budově ZČU nebylo možné využít službu třetí strany (stěhovací práce) v plném rozsahu oproti tomu, jak bylo plánováno. Z tohoto důvodu vzniklo zdržení v celém harmonogramu stěhování, kdy navíc místnosti určené k dispozičním úpravám, musely být vystěhovávány postupně a stavební činnosti tak mohly probíhat postupně jen v uvolněných prostorách.

## Technický popis změny:

Změna nemá vliv na technické řešení díla

Cenový dopad (je-li nějaký): není

Časový dopad (je-li nějaký): dílo bude dokončeno do 31.10.2019

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Vystavil: xxxx Podpis: Datum: 30.9.2019

Ocenil: xxxx Podpis: Datum: 30.9.2019  
(GD)

Schválil: xxxx Podpis: Datum: 30.9.2019

Schválil: xxxx Podpis: Datum: 30.9.2019