

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-2083/2018 (N – 119 – 2018)

na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Havířov“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební
správy východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

- 1.2. EXprojekt s.r.o.**
se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00
zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem
IČO: 29285801
DIČ: CZ29285801
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 71057
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě žádosti zhotovitele zn. 2018-119 ze dne 3.10.2019 o dodatek k SOD č. 2 se smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravou nákladů zhotovitele.

Důvody pro uvedené úpravy jsou následující:

1. Pokynem objednatel došlo dne 19.3.2019 k pozastavení prací na díle. Pokračování prací na díle bylo zahájeno dne 25.9.2019. V období pozastavení prací byly aktualizovány podklady od Moravskoslezského kraje, které je nutné zapracovat do záměru projektu, popř. doprovodné dokumentace, a to včetně koordinace výhledových počtů vlaků osobní dopravy předmětné stavby se stavbou „Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně).“

Dodatečné služby podle dodatku č. 2 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 2. dílčího plnění tak, jak je uvedeno v Příloze č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla ve znění dle dodatku č. 2.

2.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 2.1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v posunutí termínu odevzdání 2. dílčího plnění do 25.10.2019. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla bez DPH dle dle dodatku č. 1:</i>	<i>3 682 000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny Díla dle dodatku č. 2</i>	<i>105 000,00 Kč</i>
<i>Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2.....</i>	<i>3 787 000,00 Kč</i>

slovy: „třímilionysedmsetosmdesátsedmtisíc korun českých“.

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 2.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1 a 4 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4 Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - Aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy

- Aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy

Objednatel :
9.10.2019
V Olomouci dne

Zhotovitel :
V Brně dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel společnosti
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 1 ve znění dle dodatku č. 2

Specifikace Díla

1. Předmětem plnění je zpracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace předmětné stavby dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP.
2. Součástí plnění je i zajištění a doplnění potřebných podkladů, mapových podkladů a komplexních certifikátů nezbytných ke zpracování záměru projektu.
3. Předmět díla bude projednán s investory souvisejících staveb. Dílo bude koordinováno se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“ a připravovaným projektem úprav přednádražního prostoru.
4. Název Díla uvedený v čl. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
5. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Č.j. : 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM ze dne 14. 7. 2017 (účinnost 1.8.2017) v platném znění.
6. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31.10.2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
7. Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:

- rozšíření úpravy GPK o cca 250 m a s ním spojené projekční práce v ostatních profesích
- prověření možnosti zahrnutí zast. Havířov střed do stavby včetně dopadů do ekonomického hodnocení
- projekční práce na rekonstrukci železničního mostu v km 19,992

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2:

- aktualizace výhledové dopravy a její dopad do ZP a EH

Příloha č. 4 ve znění dle dodatku č. 2
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: do 25.10.2019

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – Záměr projektu včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a Doprovodné dokumentace k připomínkám. Dodatečné práce dle dodatku č. 1

- Bude dokončeno a předáno **do 20.12.2018**.
- **Fakturováno** bude **70 %** ceny díla
- Vícepráce dle dodatku č.1

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - Záměr projektu a Doprovodné dokumentace, včetně projednání a zapracování připomínek.

- Bude dokončeno a předáno **do 25.10.2019**
- **Fakturováno** bude **30 %** ceny díla
- Vícepráce dle dodatku č.1 a dodatku č. 2

Způsob provedení díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v digitální otevřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Rozpis Ceny Díla pro stavbu:

„Rekonstrukce žst. Havířov“

- **Cena za zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.1	Záměr projektu stavby a Doprovodná dokumentace v rozsahu Směrnice MD ČR č.V-2/2012 v platném znění a dle požadavku ZTP a VTP	hod			2.272.000,-
1.2	Definitivní odevzdání záměru projektu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP a VTP)	ks			60.000,-
1.3	Definitivní odevzdání záměru projektu, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP a VTP)	ks			3.000,-
Celkem za základní služby:					2.335.000,-

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč, Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
2.1	Návrh technického řešení	km			375.000,-
2.2	Zajištění mapových podkladů nezbytných pro zpracování Záměru projektu	kpl			10.000,-
2.3	Inženýrská činnost zajišťující projednání a zajištění všech potřebných podkladů nutných ke zpracování záměru projektu	hod			150.000,-
2.4	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí v obecné rovině	hod			100.000,-
Celkem za dodatečné služby:					635.000,-

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč, Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

3. Vícepráce

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Doplnění dle bodu 2.1.1. Rozšíření prací na železničním svršku a spodku, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, trakčním vedení, na mostních objektech, aktualizace ekonomického hodnocení, rozšíření prací na životním prostředí, aktualizace souhrnných částí	hod			292.000,-

2	Doplnění dle bodu 2.1.2. Rozšíření prací na železničním svršku a spodku, zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, trakčním vedení, na mostních objektech, aktualizace ekonomického hodnocení, rozšíření prací na životním prostředí, aktualizace souhrnných částí	hod			420.000,-
3	Doplnění díla dle dodatku č. 2	hod			105.000,-
Celkem za vícepráce:					817 000,-

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč, Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

Cena za základní služby, dodatečné služby a vícepráce celkem

Položka	Popis	Cena celkem *)
	„Rekonstrukce žst. Havířov“	3.787.000,-
Cena celkem za soubor staveb:		3.787.000,-

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 442022

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5b1313e4-2eed-426c-abd9-d4f28480dcb7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2019 11:25:00



484b9f1a-61d0-46fe-83f1-92a3a5b70555