

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-122571-10/ČJ-2018-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-122571-4/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 974 461 245

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 974 461 361

E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "**objednatel**"

a

Aleš Janoušek

se sídlem: Lounská 498/7, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol

IČ: 46741054

DIČ: 

bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.: 736 751 926

E-mail: genoslib@volny.cz

dále jen "**zhotovitel**"**II. Předmět dodatku:****„KŘP Lbk Bedřichov – oprava střechy“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, který dochází k úpravě dílčích termínů uvedených v článku 4 smlouvy o dílo z důvodu řešení změn (víceprací) vzniklých při realizaci díla.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje*původní text dle smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 14.12.2018

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 30.08.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 15.09.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2019

Termín ukončení plnění: do 30.09.2019

*textem***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 14.12.2018

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 30.08.2019
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.10.2019
 - termín administrativní dokončení díla: do 30.11.2019
- Termín ukončení plnění: do 30.11.2019

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 13.09.2019


objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

zhotovitel:

Ing. Aleš Janoušek
- GENOS -
Česká 498, LIBEREC 7
IČO: 46741054
Telefon: 736 751 926



.....
Ing.