



KUJCP010XB6X

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/069/19 – dod.č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: 19049-01

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Mgr. Aleš Mik**, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

**Jiří Letovský**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**CS road construction s.r.o.**

se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
zastoupená: Danielem Ballou, jednatelem společnosti  
IČO: 02217791

Osoba vykonávající technický dozor: **Alfons Dechet**, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s.  
se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
IČO: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1063004492/5500  
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3738692/0800  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221  
Zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Brůha tel. č. 604 206 630

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Švec

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Prachatice“**

**II. Předmět dodatku**

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné méněpráce a vícepráce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Tímto dodatkem se mění článek IV., odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

**IV. Cena za dílo**

**Původní znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice	16 558 207,90 Kč	3 477 223,65 Kč	<b>20 035 431,55 Kč</b>
Modernizace silnice II/170 průtah Vacov	7 178 364,60 Kč	1 507 456,57 Kč	<b>8 685 821,17 Kč</b>
Doplňující údaje	348 996,50 Kč	73 289,27 Kč	<b>422 285,77 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>24 085 569,00 Kč</b>	<b>5 057 969,49 Kč</b>	<b>29 143 538,49 Kč</b>

**Nové znění:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice	17 346 417,20 Kč	3 642 747,61 Kč	<b>20 989 164,81 Kč</b>
Modernizace silnice II/170 průtah Vacov	5 359 828,60 Kč	1 125 564,00 Kč	<b>6 485 392,60 Kč</b>
Doplňující údaje	348 996,50 Kč	73 289,27 Kč	<b>422 285,77 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>23 055 242,30 Kč</b>	<b>4 841 600,88 Kč</b>	<b>27 896 843,18 Kč</b>

z toho vícepráce dle ZL č. 1 činí 3 527 628,40 Kč bez DPH a méněpráce dle ZL č. 1 činí 4 557 955,10 Kč bez DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 19. 9. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1091/2019/ ze dne 3. 10. 2019  
RK-48


V Českých Budějovicích dne 11-10-2019

V Klatovech dne - 3 -10- 2019

za objednatele:


za zhotovitele:

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmarka Jihočeského kraje



Příloha:  
Změnový list č. 1  
Plná moc – Bc. Pavel Panuška

**Silnice Klatovy a.s.**  
Videňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221  
357307 DIČ: CZ45357307

  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
Silnice Klatovy a.s.

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

**pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.**

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.


Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Silnice Klatovy a.s.** 

.....  
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

  
.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolářý, [REDACTED]

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[REDACTED]  
Hana Voráčková  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že

PAVEL PANUŤKA

[REDACTED]  
[REDACTED]  
je [REDACTED] totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.  
v Klatovech dne 14.3.2019

[REDACTED]  
Hana Voráčková  
nověrná listina v mezinárodním  
notářem v Klatovech








Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořizen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 4.4.2019




[REDACTED]  
Hana Voráčková  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

<b>Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice</b>		č. smlouvy objednatele: <b>SDLIOVZI/069/19</b>
<b>Úsek: Modernizace silnice II/170 průtah Vacov a II/171 Vacov - Nespice</b>		č. smlouvy zhotovitele: <b>19049-01</b>
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>		
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
<b>TDI:</b>	CS Road construction s.r.o. Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady - p. Alfons Dechet	
<b>Projektant:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice - Ing. Jiří Růžička	
<b>Zhotovitel:</b>	Silnice Klatovy a.s. Videňská 190, 339 01 Klatovy	
<b>Předmět změny:</b>	<p>SO 101 - úprava plochy dle geodetického zaměření skutečného provedení (méněpráce 12 210,- Kč bez DPH)</p> <p>SO 102 - nadlimitní výskyt částic PAU, úprava rozsahu provádění frézování, recyklace za studena, úprava plochy dle geodetického zaměření skutečného provedení (vícepráce, méněpráce - navýšení ceny o 811 419,30 Kč bez DPH)</p> <p>SO 103 - úprava plochy dle geodetického zaměření skutečného provedení (méněpráce 11 000,- Kč bez DPH)</p> <p>SO 104 - úprava rozsahu provádění, recyklace vypuštěna z důvodu výskytu štětu v podloží, úprava plochy obrusné vrstvy dle geodetického zaměření skutečného provedení (vícepráce, méněpráce - úspora ve výši 1 818 536,- Kč bez DPH)</p>	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha	
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	odst. IV čl. 4	
<b>Návrh ocenění:</b>	<p>vícepráce <b>3 527 628,40</b></p> <p>méněpráce <b>-4 557 955,10</b></p> <p><b>Celkem bez DPH -1 030 326,70</b></p> <p>DPH 21% <b>-216 368,61</b></p> <p><b>Celkem včetně DPH -1 246 695,31</b></p>	
<b>Podpis navrhovatele:</b>	<p>Silnice Klatovy a.s. Videňská 190, 339 01 Klatovy IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307</p> <p>.....  Datum: 19. 9. 2019</p>	<p>CS road construction s.r.o. IČ: 022 17 791 17 791</p> <p></p>
<b>Vyjádření:</b>	<p>TDI: Alfons Dechet datum: 13. 9. 2019 podpis: </p> <p>Projektant: Ing. Jiří Růžička datum: 13. 9. 2019 podpis: </p> <p>Investor : Mgr. Aleš Mik datum: 3. 10. 2019 podpis: </p>	
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet	

**Příloha ke změnovému listu č.1: popis změn**

Předmět díla:	Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice
Objekt:	SO 101; 102; SO 103; SO 104
Objednatel:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ 70890650
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Videňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307
TDS:	CS road construction s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 02217791
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641
<p>Popis změny:</p> <p><b>SO 101 - Modernizace silnice II/171 staničení 59,555 - 60,660 km</b>          - po geodetickém zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy byla přepočtena plocha obrusné vrstvy a rozdíl zohledněn ve změnovém listu.</p> <p><b>SO 102 - Modernizace silnice II/171 staničení 60,660 - 62,145 km</b>          - jedná se o změnu v souvislosti se zjištěným výskytem nadlimitního množství částic PAU, které byly ověřeny zkušební laboratoří. Z tohoto důvodu bude vyfrézovaný materiál ponechán na místě stavby, nedojde k odkupu a následně bude použit zpět do stavby při provádění recyklace podkladních vrstev komunikace za studena. Touto zjištěnou skutečností a změnou technologie na recyklaci podkladních vrstev za studena již není nutné provádět celoplošnou vyrovnávku z asfaltobetonu a lokální sanace komunikace. Nebude realizována ani pokládka výztužných geomříží na podkladní vrstvu z asfaltobetonu. Zároveň bude s ohledem na zachování stávající nivelety a vyrovnání příčného a podélného profilu budoucí komunikace nutné provést odfrézování živičných vrstev v tloušťce 130 mm. Původní tloušťka ložné vrstvy z asfaltobetonu ACL 16+ je 50 mm. Nové bude ložná vrstva z asfaltobetonu ACL 16+ provedena v tloušťce 60 mm.          - po geodetickém zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy byla přepočtena plocha obrusné vrstvy a rozdíl zohledněn ve změnovém listu.</p> <p><b>SO 103 - Modernizace silnice II/171 staničení 62,145 - 62,496 km</b>          - po geodetickém zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy byla přepočtena plocha obrusné vrstvy a rozdíl zohledněn ve změnovém listu.</p> <p><b>SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 15,271 - 15,991 km</b>          - jedná se o změnu v souvislosti se zjištěným výskytem štěťové vrstvy pod asfaltovým souvrstvím, která byla ověřena kopanými sondami před zahájením frézování. Z tohoto důvodu není možné provést recyklaci podkladních vrstev za studena. Pokládka asfaltových vrstev bude provedena dle projektové dokumentace.          - po geodetickém zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy byla přepočtena plocha obrusné vrstvy a rozdíl zohledněn ve změnovém listu.</p>	
	Zhotovitel: Václav Sedlák

 Klatovy a.s.  
 339 01 Klatovy  
 Krajský soud Plzeň  
 vložka 221  
 DIČ: CZ45357307

**Změnový list - část 2**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SO 101 - Modernizace silnice II/171 staničení 59,555 - 60,560 km

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
9	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 769,500	7 714,000	-55,500	220,00	1 709 290,00	1 697 080,00	-12 210,00
Rozdíl opráti SoD celkem Kč:										-12 210,00



## Změnový list - část 2

## Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SO 102 - Modernizace silnice II/171 staničení 60,660 - 62,145 km

poř. číslo poi.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
1	11372AR	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dopočet do tl. 130mm	M3	562,645	1122,490	559,845	880,00	495 127,60	987 791,20	492 663,60
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM T/M3: CENA 100.- KČ/T	T	1 350,348	0,000	-1 350,348	-100,00	-135 034,80	0,00	135 034,80
16	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	0,000	8613,000	8 613,000	290,00	0,00	2 497 770,00	2 497 770,00
4	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	861,300	0,000	-861,300	12,00	10 335,60	0,00	-10 335,60
5	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	861,300	0,000	-861,300	200,00	172 260,00	0,00	-172 260,00
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 613,000	0,000	-8 613,000	12,00	103 356,00	0,00	-103 356,00
7	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	215,325	0,000	-215,325	5 180,00	1 115 383,50	0,00	-1 115 383,50
8	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	6 801,300	0,000	-6 801,300	180,00	1 224 234,00	0,00	-1 224 234,00
17	574C56R	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 10MM - dopočet 10mm do tl. 60mm	M2	0,000	8613,000	8 613,000	40,00	0,00	344 520,00	344 520,00
12	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 683,000	8533,000	-150,000	220,00	1 910 260,00	1 877 260,00	-33 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										811 419,30

## Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SO 103 - Modernizace silnice II/171 staničení 62,145 - 62,496 km

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
8	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 186,000	2 136,000	-50,000	220,00	480 920,00	469 920,00	-11 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-11 000,00

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Prachatice

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 15,271 - 15,991 km

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
3	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	123,840	0,000	-123,840	150,00	18 576,00	0,00	-18 576,00
4	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO:200MM	M2	6 192,000	0,000	-6 192,000	300,00	1 857 600,00	0,00	-1 857 600,00
10	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 268,000	6530,000	262,000	220,00	1 378 960,00	1 436 600,00	57 640,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-1 818 536,00