



## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO DS201900641

Č. dodatku objednatele: DS 2 0 1 9 0 1 2 4 7

#### „ZŠ Liberec, Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

#### Smluvní strany:


**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstkem primátora města  
Ve věcech technických: [redacted] technikem odboru majetkové správy  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** L&P stavební, s.r.o.  
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou  
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel  
ve věcech smluvních: Josef Liebscher, jednatel  
ve věcech technických: [redacted]  
IČ: 63906236  
DIČ: CZ63906236  
bankovní spojení: [redacted]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34990  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jen „smluvní strany“)

#### I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DS201900641 uzavřené dne 5. 6. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je prodloužení termínu plnění, které vyvstalo z důvodu změny technologického postupu prací.
2. V průběhu provádění díla byly zhotovitelem zjištěny následující skutečnosti:



Stavební práce nebylo možno provádět ve sledu určeném projektovou dokumentací. Je nutné nejdříve zhotovit celý stavební oddíl SO2, který zahrnuje zemní práce a pokládku zámkové dlažby, a následně dokončit finální část oddílu SO1, která obsahuje montáž provětrávané fasády soklu, (v přední části zavěšený kamenný obklad a do dvora, směrem k hřišti obklad z cementovláknitých desek).

## **II. Změna termínu plnění**

1. Smluvní strany se v důsledku okolností popsanych výše dohodly na prodloužení termínu dokončení díla sjednaného v čl. III odst. 2 SOD u stavebního objektu objekt SO1 a SO3 o 31 kalendářních dní, a u stavebního objektu objekt SO2 o 18 kalendářních dní.
2. Rekapitulace termínu plnění stanoveného v článku III., odst. 2SOD:

Původní termín dokončení díla :

- a) objekt SO1 a SO3 do 30. 9. 2019
- b) objekt SO2 do 14. 10. 2019

Nový termín dokončení díla:

- a) objekt SO1 a SO3 do 31. 10. 2019
- b) objekt SO2 do 31. 10. 2019

## **IV. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 17. Rady města Liberec č. 924/2019 ze dne 1. 10. 2019.


#### IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Ve Stráži nad Nisou dne:

V Liberci dne: 15. 10. 2019

  
Josef Liebscher  
jednatel společnosti

  
Ing. Jiří Němeček, CSc.  
náměstek primátora

