

DODATEK č. 2**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-114 ze dne 31.5.2016**

ev. č. SMVS 107V661003001, 107V414001009

1 Smluvní strany**1.1 Objednatel****Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova I, 160 00 Praha 6**

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Březina**

- ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: **Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1**Datová schránka: **hyyaavk
dále jen „objednatel“)****1.2 Zhotovitel****AWT Rekultivace a.s.**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777,
dne 18.1.1994Sídlo: **Dělnická 884/41, 735 64 Havřov - Prostřední Suchá**IČO: **476 76 175**DIČ: **CZ 476 76 175**Zastoupená: **Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., MBA předsedou představenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva**

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci pro jednání:

Adresa pro doručování korespondence: **shodná se sídlem**Datová schránka: **Pk86nwp
(dále jen „zhotovitel“).**se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.7 článku 15 **Ostatní ujednání**
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-114 ze dne 31.5.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne
26.10.2016 na zhotovení díla - stavby „Čáslav - venkovní oplocení LZ“ (dále jen
„smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).

2 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je :

- a) rozdělení plnění předmětu smlouvy specifikovaného v odst. 3.2. čl. 3 smlouvy na 2 etapy plnění:
 1. Výstavba vlastního oplocení.
 2. Rekultivace dotčených ploch.
 a stanovení termínu jejich plnění a provedení úpravy s tím souvisejících ustanovení smlouvy;
- b) upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla z důvodu nepředvídatelných stavebních prací.

3 Předmět dodatku

I. Rozdělení plnění předmětu smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se z důvodu podrobně popsaného v odst. 2.1. článku 2 dodatku č. 1 (posunutí provádění stavebních prací z důvodu výskytu dodatečně vzniklých nepředvídatelných komplikací souvisejících s odkladem zahájení prací na kácení dřevin) dohodly na rozdělení plnění předmětu smlouvy na 2 etapy, a to
 - a) 1. etapa plnění - provedení vlastní stavby venkovního oplocení LZ v rozsahu a podle projektové dokumentace specifikované v písm. a) odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění smlouvy (dále jen „1. etapa“);
 - b) 2. etapa plnění - provedení vlastní rekultivace dotčených ploch v rozsahu a podle projektové dokumentace specifikované v písm. a) odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění smlouvy (dále jen „2. etapa“).
- 3.2. Podrobný soupis dodávek a prací 1. a 2. etapy, včetně jejich finančního ocenění je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 1“ a „příloha č. 2“).
- 3.3. Dopisem čj. 171-83/2014-6440/OŘS2 ze dne 5. 12. 2016 bylo v návaznosti na výše uvedené změny objednatelem dnem 5. 12. 2016 pozastaveno provádění díla, a to doby zajištění finančních prostředků, resp. zajištění změny řídicí dokumentace předmětné akce. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 3.4. S ohledem na dohodnuté změny se dodatkem č. 2 upravuje znění smlouvy takto:
 - 3.4.1. Písm. a) odst. 3.2 článku 3 Předmět plnění smlouvy se doplňuje:
 - „a) provedení stavby „Čáslav - venkovní oplocení LZ“ v rozsahu a podle projektové (dále jen „stavba“). Provedení stavby je rozděleno do dvou etap plnění:
 - stavba venkovního oplocení (dále jen „1. etapa“),
 - rekultivace dotčených ploch (dále jen „2. etapa“).
 Rozsah jednotlivých etap je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 dodatku č. 2 smlouvy;“.
 - 3.4.2. Odst. 4.2 článku 3 Doba a místo plnění se ruší a nahrazuje se zněním:
 „ 4.2 Termín dokončení stavebních prací a dalších prací a činností spojených se stavbou, včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: nejpozději do 30. 4. 2017, z toho termín pro dokončení 1. etapy plnění: nejpozději do 12. 12. 2016.“.



- 3.4.3. V odst. 9.1 článku 9 **Smluvní pokuty, úrok z prodlení** smlouvy se ruší písm. b) a nahrazuje se zněním:
 „b) termín dokončení jednotlivých etap plnění, sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.“
- 3.4.4. Odst. 10.1 článku 10 **Předání a převzetí díla** smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:
 „10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1) minimálně 20 dnů předem termín, kdy bude dílo jako celek (tj. 1. a 2. etapa) skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání.“
- 3.4.5 Odst. 10.3. článku 10 **Předání a převzetí díla** smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:
 „O dokončení 1. etapy bude sepsán zápis - zjišťovací protokol provedených prací (dále jen „zápis o dokončení 1. etapy“), který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dokončení 2. etapy bude sepsán zápis o předání a převzetí díla jako celku (dále jen „zápis o předání a převzetí díla“), který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele předseda přijímací komise). Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo, tzn. 1. a 2. etapu plnění, bez zjevných vad a nedodělků s doložkou „bez výhrad“. V případě převzetí díla s vadami či nedodělků nebránícími jeho užívání převezme objednatel dílo „s výhradami“. V takovém případě přijímající veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu o předání a převzetí díla. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla činí maximálně 15 pracovních dnů“.

II. Upřesnění předmětu smlouvy

- 3.5. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2. článku 3. **Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2. článku 3. **Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí dodatku č. 2.
- 3.6. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které jsou jako příloha č. 4 nedílnou součástí dodatku č. 2.
- 3.7. Rekapitulace stavby, finanční ohodnocení 1. a 2. etapy, víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle těchto příloh činí:

Cena víceprací

1 980 409,32 Kč bez DPH

415 885,96 Kč DPH 21 %

2 396 295,28 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony tři sta devadesát šest tisíc dvě stě devadesát pět 28/100 korun českých včetně DPH)

Handwritten signature

Cena méněprací

- 683 914,60 Kč bez DPH
 - 143 622,07 Kč DPH 21 %
 - 827 536,67 Kč včetně DPH

(slovy: osm set dvacet sedm tisíc pět set třicet šest 67/100 korun českých včetně DPH)

Cena dodatku č. 1 – zvýšení o:

1 296 494,72 Kč bez DPH
 272 263,89 Kč DPH 21 %
 1 568 758,61 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion pět set šedesát osm tisíc sedm set padesát osm 61/100 korun českých včetně DPH)

III. Úprava smluvní ceny

3.8. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1 článku 5 Cena díla se mění takto:

Cena díla činí:

11 793 036,10 Kč bez DPH
 2 476 537,58 Kč DPH 21 %
 14 269 573,68 Kč včetně DPH

(slovy: čtrnáct milionů dvě stě šedesát devět tisíc pět set sedmdesát tři 68/100 korun českých včetně DPH)

z toho:

- 1.etapa ve výši 12 806 301,91 vč. DPH (10 583 720,59 bez DPH) – fakturace r. 2016
- 2.etapa ve výši 1 463 271,77 vč. DPH (1 209 315,51 bez DPH) – fakturace r. 2017

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 o 5-ti očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 4.3 Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

4.5. Přílohou dodatku č. 2 je:

- č. 1: Souhrnný list stavby a rozpočet 1. etapy – zahrnuje položky ze základní smlouvy a dále změny (počet stran: 17)
- č. 2: Souhrnný list stavby a rozpočet 2. etapy (počet stran: 5)
- č. 3: Změnové listy – vícepráce vč. rekapitulace (počet stran: 3)
- č. 4: Změnové listy – méněpráce vč. rekapitulace (počet stran: 2)

V Praze dne - 8 -12- 2016

Za objednatele



ředitel odboru řízení staveb
AHNM



V Havířově dne - 7 -12- 2016

Za zhotovitele:



Ing.
rius, Ph.D., MBA
ředstavenstva
tivace a.s.



.....
il Bonczek
ředstavenstva
kultivace a.s.