

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. VŘ 121/2019

Elektronický podpis - 4.10.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jakub Jirgl
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 8.11.2019 10:53:44-000 +01:00

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Šumperk**, IČ: 00303461, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, zastoupeným Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDem K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 9. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo č. VŘ 121/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) po zahájení realizace Díla bylo zjištěno, že stávající podkladní štěrková vrstva je nevyhovující z hlediska vodopropustnosti; zkouškou propustnosti a sondami v podkladní vrstvě bylo zjištěno, že je nutné provést odtěžení stávajícího podloží ve větší hloubce, než je Smlouvou předpokládáno; Objednatel požaduje uložení odtěženého materiálu z pokladní vrstvy fotbalového hřiště na jím stanovené místo s tím, že na Objednatele přejde u tohoto materiálu původcovství k odpadu; zároveň objednatel zajistí dopravu pro odvoz vytěženého materiálu
- (C) Objednatel má zájem na změně umělého trávníku oproti Smlouvě za kvalitativně lepší umělý trávník;
- (D) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (E) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jako „**Změnový list 1**“);
- (F) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v článku 3 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v článku 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Specifikace, rozsah a způsob provedení Díla

vyplývající ze Změnového listu 1 má přednost před specifikací, rozsahem a způsobem provedení Díla vyplývajícím z projektové dokumentace, výkazu výměr a dalších dokumentů, kterými je Dílo ve Smlouvě specifikováno. Zhotovitel použije umělý travní povrch blíže specifikovaný ve Změnovém listě 1.

1.2 Strany se dohodly, že v článku 4. Cena díla Smlouvy se odst. 1, 2 a 4 a pododst. 4.1 mění a nahrazují tímto zněním:

1. *Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, výkazu výměr a Změnového listu 1. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace, a to ve znění modifikovaném Změnovým listem 1.*

2. *Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH),*

Cena bez DPH: 6 783 152,89,-Kč

DPH: 1 424 462,11,-Kč

Cena díla včetně DPH: 8 207 615,00,-Kč

(slovy: Osm milionů dvěstě sedm tisíc šestset patnáct korun českých)

4. *Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu a Změnovém listu 1 jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.*

4.1 Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr a Změnovým listem 1. Položkové rozpočty modifikované Změnovým listem 1 slouží k prokázání finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací a méněprací. Přednost má Změnový list 1.

1.3 Strany se dohodly, že termín dokončení stavebních prací blíže specifikovaný pod písm. c) článku 6. Smlouvy se mění tak, že termín pro dokončení stavebních prací je nově stanoven na 6. 12. 2019. Strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn realizaci Díla přerušit v případě, kdy nevhodné klimatické podmínky objektivně neumožní dodržet technologické postupy pro řádnou realizaci Díla, zejména technologii pokládky umělého trávníku a lajnování. Nevhodnými klimatickými podmínkami se myslí i relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80%, mokré podloží, průměrná denní teplota méně než 15°C. O dobu přerušování realizace Díla se prodlužuje termín dokončení stavebních prací.

1.4 Strany se dohodly, že dopravu a likvidaci odtěženého materiálu z pokladní vrstvy fotbalového hřiště (odpadu) zajistí Objednatel. Objednatel se stává původcem tohoto odpadu (vytěženého materiálu z pokladní vrstvy fotbalového hřiště) ve smyslu platných právních předpisů a odpovídá za nakládání s tímto materiálem.

1.5 Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy tvoří harmonogram prací, který nahrazuje veškeré dosavadní harmonogramy prací.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran

obdrží po jednom stejnopise.

- 2.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Města Šumperk č. 1082/19 ze dne 26.09.2019.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnový list 1
Příloha č. 2 Harmonogram prací
- 2.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Šumperku dne 2019

.....
Město Šumperk

Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta

V Plzni dne2019

**Jaroslav
Karásek**

Digitálně podepsal
Jaroslav Karásek
Datum: 2019.10.07
06:46:03 +02'00'

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel