

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo objednatele: E618-S-4481/2017, číslo zhotovitele: 17 239 201

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4481/2017**

ISPROFOND: 5003520028

a

**Společníci Společnosti „SP + SPEU_Mstětice – Vysočany_P“ založené Smlouvou o
společnosti ze dne 03. 04. 2017**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 03. 04. 2017

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **17 239 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je změna přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění v souvislosti s plněním 10. Dílčí etapy - Stavební povolení v právní moci. Stavební řízení bylo dne 6. 3. 2019 přerušeno z důvodu chybějícího souhlasu dle §15, odst. 2 stavebního zákona. Ten byl vydán dne 26. 6. 2019 na základě pravomocného Opravného rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností pod čj. MCP09/015073/2019/OVÚR/POL ze dne 26. 3. 2019. Stavební řízení bylo obnoveno oznámením veřejnou vyhláškou Drážního úřadu (DÚ) ze dne 29. 7. 2019 s tím, že ke zveřejnění na úřední desce DÚ došlo 1. 8. 2019. Od tohoto data následně běžela 30 denní lhůta pro možnost uplatnění připomínek, a to do 30. 8. 2019. Během této lhůty byla na DÚ doručena dvě vyjádření s požadavkem na měření hluku, která byla následně projednávána a bude řešeno před kolaudací. Kromě uvedeného nebylo stále doručeno Závazné stanovisko MŽP dle § 9a, odst. 6), zák. 100/2001 Sb. pro účely navazujícího stavebního řízení, o které bylo požádáno v lednu 2019. Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětné stavební povolení bude v právní moci později, než smluvní strany původně předpokládaly.

V souvislosti s tímto dodatkem se mění příloha č. 4 – Rozpis ceny díla a příloha č. 5 – Harmonogram plnění.

I.

Níže uvedené změny Smlouvy jsou v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy ve znění dodatku č. 4, č. Objednatele: E618-S-4481/2017, č. Zhotovitele: 17 239 201 takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/08/17

<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky čj.: 396/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Bum
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění vedoucího Zhotovitele

2) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a jejího dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a jejího dodatku č. 4 nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 5 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 5 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-4481/2017, číslo Zhotovitele: 17 239 201 ze dne 21. 09. 2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

19 -09- 2019

V Praze dne: 23 -09- 2019

V Praze dne:

.....
Ing. Mojmír Nějezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■

12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
13	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■	■
14	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Architektonické návrhy dle bodu 5.6.2 ZTP	■	■	■	■
19	Energetické výpočty dle bodu 4.5.2 ZTP	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■■■ měsíců) v celkovém počtu ■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>144 887 400,- Kč</u>	<u>30 426 354,- Kč</u>	<u>175 313 754,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>██████████</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>██████████</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
7. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
8. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
9. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
9. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
9. <u>Dílčí etapa – část c)</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
10. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
10. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	<u>██████████</u> <u>██████████</u>	<u>██████████</u>
11. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
<u>Celkem:</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy*	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby. Předložení návrhů architektonického ztvárnění žst. Praha-Vysočany dle bodu 5.6.2 ZTP. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu Smlouvy	Energetické výpočty dle bodu 4.5.2 ZTP k připomínkám SŽDC.	Předávací protokol (pro Část Díla).
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Kompletní odevzdání energetických výpočtů dle bodu 4.5.2 ZTP včetně zapracovaných připomínek SŽDC.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy tj. do 21. 03. 2018	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.2 ZTP. S výjimkou doplňujícího geotechnického průzkumu pro železniční spodek.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.

5. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy tj. do 21. 05. 2018	Prověření možnosti a účelnosti změny zábrzdné vzdálenosti 700 m	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy tj. do 21. 06. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv. Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomíncekám SŽDC a ČD. Odevzdání doplňujícího geotechnického průzkumu pro železniční spodek. Součinnost v návaznosti na žádost CEF při zpracování grantové dohody a zpráv pro EK.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy tj. do 21. 08. 2018	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy tj. do 21. 09. 2018	Odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslaní veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.

9. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	do 21. 11. 2018	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, BOZP v přípravě.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
9b. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	do 21. 02. 2019	Odevzdání dokumentace pro zadání stavby, notifikace, podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
9c. <u>Dílčí etapa – část c)</u>	do 15. 04. 2019	Odevzdání konceptu DSP na zachování části stáv. podchodu v ev. km 6,533 včetně soupisů prací, jako podkladu pro zadání stavby	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
10. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	do 21. 09. 2019	Kompletní projekt stavby po schválení v rámci SŽDC včetně dokladů dle dod. č. 4.	Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
10. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	předpoklad do 31. 01. 2020	Stavební povolení v právní moci	Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
11. <u>Dílčí etapa</u>	50 měsíců (předpoklad 9/2019 – 3/2024 včetně 6 měsíců AD po ukončení realizace stavby)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 50 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 1. 3. 2024</u> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).
-------------------------------------	---	---	---

*Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací. Tato podmínka se netýká zpracování energetických výpočtů dle bodu 4.5.2 ZTP, práce na uvedených výpočtech budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo, 2. a 3. dílčí etapa se v případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí nemění.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 445834

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 826d28e1-ca86-4044-9777-f300eb84bb4c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2019 09:49:06



351b5f31-dbc3-49f8-a3f3-3a521666615d