

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši 1 477 914,60 Kč (14% původní hodnoty závazku), které spočívají ve změnách na SO 01.1 (práce mimo výluky s nutností řešit zajištění bezpečnosti provozu zřízením záporového pažení a vyšší výskyt podzemní vody s nutností odčerpání této vody) **a SO 02** (na žel. spodku v km 9,990 307 – 10,071 554 musela být, z důvodu špatné únosnosti zemní pláně, na doporučení geotechnika, zřízena konstrukční vrstva ze zeminy zlepšené (stabilizované) cementem v délce 81m).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a čl. 5, odst 5.12, resp. příloha č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-2321/2019/PAL, ze dne 28. 06. 2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH:	10 559 209,28 Kč
Cena víceprací dle D1	██████████
Cena díla celkem dle SOD a D1	12 037 123,88 Kč

slovy: **dvanáct milionů třicet sedm tisíc sto dvacet tři korun českých osmdesát osm haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **1 203 713,- Kč**.

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-2321/2019/PAL, ze dne 28. 06. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

V Praze dne 11-10-2019

V Tišnově dne - 4 -10- 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy

.....
Ing. Miroslav Kadlec
ředitel divize 3

Příloha č. 4
Rozpis ceny Díla

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Přesun zastávky Chrást u Plzně obec			10 559 209,28	██████████	12 037 123,88
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	dodatek č. 1 (ZL č. 01)	Cena typu objektů [Kč]
E.1.1.1 Železniční svršek					
SO 03.1	Zast. Chrást u Plzně obec - Železniční svršek	████	██████████	██████████	██████████
E.1.1.2 Železniční spodek					
SO 02	Zast. Chrást u Plzně obec - Železniční spodek	████	██████████	██████████	██████████
E.1.2 Nástupiště					
SO 01.1	Zast. Chrást u Plzně obec - Nástupiště	████	██████████	██████████	██████████
SO 05	Zast. Chrást u Plzně obec - Orientační systém	████	██████████	██████████	██████████
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty					
SO 04	Zast. Chrást u Plzně obec - Osvětlení nástupiště	████	██████████	██████████	██████████
SO 07	Zast. Chrást u Plzně obec - Demolice strážního domku	████	██████████	██████████	██████████
E.1.8 Pozemní komunikace					
SO 08	Zast. Chrást u Plzně obec - Přístupový chodník	████	██████████	██████████	██████████
E.2 Pozemní stavební objekty					
SO 06	Zast. Chrást u Plzně obec - Čekárenský přístřešek	████	██████████	██████████	██████████
Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt	████	██████████	██████████	██████████
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		12 037 123,88		
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		■, ■■		
	Kontrolní součet [Kč]		12 037 123,88		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 445800

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1705ffb1-398e-42ba-b83a-c2aa890dcb0d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2019 09:44:01



04d0d195-5bf5-4d82-9a5c-974972078771