

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1460/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
19 126 209, ISPROFIN: 327 330 4901/521 351 0013, uzavřené dne 24.04.2019,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČ: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ██████████; č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

na zapracování víceprací do Dokumentace pro územní řízení

„Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvod pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu ukončení Díla. K úpravě termínu ukončení Díla dochází na základě skutečnosti, že projektové práce jsou vícepracemi na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), u které došlo k časovému posunu s ohledem na intenzivní projednávání projektové dokumentace se samosprávou města Černošice. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu ukončení Díla o jeden měsíc, tj. 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se analogicky s § 222 ZZVZ nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-1460/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 126 209, takto:

1) **Článek 4 - Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Ukončení díla	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání kompletní projednané DÚR	Protokol o provedení díla

2) **Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (podmíněno předložením kompletního plnění).

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1460/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 126 209, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

11-10-2019

V Praze dne

08-10-2019

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykaček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 445869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0888c564-a181-4a81-8aa2-246d6b91eb23

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2019 10:01:01



3c6a5619-66ee-454a-acc5-0cf3af3aca64