

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4352/2018/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 118-076

ISPROFOND/ISPROFIN: 500 352 0140 / 521 353 0020

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Osvětlení a nástupiště na zastávce Pecerady“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s. r. o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED], vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava termínu odevzdání 3. Dílčí etapy** Díla a s tím související **úprava Lhůt k provedení díla**. Termín odevzdání SP v PM se prodlužuje o necelé 2 měsíce.

Důvodem úpravy termínu odevzdání 3. Dílčí etapy Díla je pochybení ze strany MÚ Týnec nad Sázavou. Zhotovitel řádně, v termínech dle SOD ve znění dodatků č. 1 a 2, dne 29. 5. 2019 podal žádost o zahájení územního řízení k MÚ Týnec nad Sázavou. Dne 21. 6. 2019 bylo ÚŘ zahájeno. Z důvodu formálního pochybení, které bylo MÚ napraveno sdělením ze dne 25. 7. 2019, bylo územní rozhodnutí s dodržением všech zákonných lhůt vydáno až 19. 8. 2019 s nabytím právní moci 6. 9. 2019. Žádost o stavební povolení tak mohla být podána nejdříve k 11. 9. 2019.

Z důvodu prodlužujících se správních lhůt byl původní termín odevzdání 3. Dílčí etapy změněn z původního termínu **do 11 měsíců** od účinnosti SOD (22. 10. 2019) na termín nový **do 6. 12. 2019**.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy a dále čl. 6, odst. 6.5, písm. c) Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4352/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 118-076, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 6. 12. 2019	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 12/2020	Autorský dozor	

2) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6.5 písm. c) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 6. 12. 2019**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši 322 000,- Kč předloží zhotovitel současně s předáním celého díla.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4752/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 118-076, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 3.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

- 1 -10- 2019

V Praze dne 10 -10- 2019

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hoffmann
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s. r. o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 446037

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 369da50c-5e34-4916-9811-33e4d9a2a18b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2019 10:28:03



fe515fce-3f28-40eb-af50-cf313bc598cd