

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: S-16489/DOP/2016

Číslo smlouvy Zhotovitele: 16-091-01

Název zakázky: **II/101 Křenice – hranice oblasti, silnice a most ev.č. 101-082 PD**

uzavřené dne 16.11.2016

ve znění Dohody o narovnání čj. S-16489/DOP/2016/1 ze dne 24. 5. 2018

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Středočeský kraj

se sídlem:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO:

70891095

DIČ:

005-70891095

bankovní spojení:

PPF banka, a.s., Praha 6,

zastoupen:

Martinem Hermanem, radním pro oblast

investic a veřejných zakázek, na základě usnesení
č. 093-24/2018/RK ze dne 6.8.2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO:

05061415

DIČ:

CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB a.s.,

zastoupen:

Ing. Petrem Hájkem, jednatelem

Ing. Václavem Kučerou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Petr Hájek, Ing. Václav Kučera

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Václav Břichnáč, e-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

1. Na základě Smlouvy o dílo č. S-16489/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále též jen „**Smlouva**“) a ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.9.2018 a Dohody o narovnání ze dne 25.4.2018 provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro projekt „**II/101 Křenice – hranice oblasti, silnice a most ev.č. 101-082 PD**“ (dále jen „**Dílo**“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odstavci 2.2 Smlouvy. Zhotovitel se dle článku 3.2 Smlouvy zavázal dokončit Dílo **v termínu 31. 10. 2017**. Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 3 Smlouvy o dílo.
2. V průběhu výkonu výše uvedených činností dle bodu 2.2. Smlouvy došlo ke zdržení předání Díla. Termín ze strany Zhotovitele nebyl dodržen z důvodů zdržení způsobených zejména průtahy ze strany dotčených obcí, (nevyřešená koncepce dopravy, prováděním průzkumů stávajících dešťových kanalizací, inženýrských sítí, koordinovaných akcí obce) a nevyjasněnou metodikou majetkoprávního vypořádání, a nedá se přičítat Zhotoviteli jako prodlení z jeho zavinění. Smluvní strany proto dne 24. 5. 2018 uzavřely Dohodu o narovnání čj. S-16489/DOP/2016/1. Termín pro dokončení Díla byl Dohodou o narovnání upraven na **30. 6. 2018**.
3. Vzhledem k neočekávaným průtahům z důvodu absence metodiky majetkoprávního vypořádání ze strany Středočeského kraje nebylo možné Dílo dokončit ani v prodlouženém termínu. Smluvní strany se proto dohodly uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy, ve znění Dohody o narovnání, kterým se změnil termín kompletně hotového díla do **31. 12. 2019**, mimo zajišťování autorského dozoru a účasti v komisi.

Článek 2

1. Během zpracování projektu byly, na základě dodatečných požadavků, realizovány projekční práce, které s ohledem na parametry zadání zakázky přesahují rozsah předmětu smlouvy. Potřeba provedení prací vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto projekční práce jsou zcela nezbytné pro provedení díla. Smluvní strany se proto dohodly uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým se mění cena díla:

Bod 3.1 Smlouvy se Dodatkem č. 2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1 Cena za Dílo Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky a je navýšena o vícepráce:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně dokladové části	318 000 Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně záborového elaborátu a dokladové části	549 000 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby	(248 000,- + 280 500,-) 528 500 Kč
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	100 000 Kč
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	150 000 Kč
Autorský dozor	25 000 Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	15 000 Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	25 000 Kč

Cena celkem bez DPH

1 710 500 Kč

Článek 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.
4. Tento dodatek byl odsouhlasen Radou Kraje usnesením č. 088-22/2019/RK ze dne 1.7.2019
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojují své podpisy:

V Praze dne 07 -10- 2019



Středočeský kraj

Martin Herman

Radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Hradci Králové dne



M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Petr Hájek - jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Ressova 956/13 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 151 CZ01 01 4



M-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Václav Kučera - jednatel