

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 37

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-04
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: VCP6-04 - Změna provedení výplní otvorů interiéru**

Popis a zdůvodnění změny: Splnění požadavků vyplývajících z nového Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) ze dne 25. 9. 2018 v návaznosti na dispoziční řešení místnosti 1.01 byla provedena změna u truhlářského výrobku T46, kdy nové technické řešení je specifikováno na dvoukřídle požární dveře celoprosklené z hliníkového profilového systému v odstínu RAL 9006 s požární odolností EI 30DP3-SC2.

Dále u truhlářských výrobků T19, T21 byla zvětšena výška dveřních posuvných křídel tak, aby nebylo nutné dodatečně doplňovat nadpraží otvoru pomocnou konstrukcí. U výrobku T 20, byla dveřní zárubeň rozšířena o konstrukci plného dveřního nadsvětlíku tak, aby nebylo nutné dodatečně doplňovat nadpraží otvoru pomocnou konstrukcí a dveřní kování bylo osazeno požárně bezpečnostní panikovou hrazdou.

Dále u truhlářských výrobků T35, T38, T39 bylo kování dveřních křídel osazeno požárně bezpečnostní panikovou hrazdou, skleněná výplň v provedení bezpečnostní lepené sklo, výrobky byly doplněny o dveřní obložkové zárubně.

Současně u truhlářských výrobků T16, T19, T20, T21, T23, T35, T38, T39 bylo provedeno materiálové sjednocení na dřevěný rám, voštinová nebo dřevotřísková výplň s povrchovou úpravou z dubové dýhy v odstínu dub evropský přírodní.

Dále pro výrobek T37 byl, z důvodu umístění na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru a s ohledem na vlhkostní vlivy, použit certifikovaný hliníkový dveřní profilový systém s fixním nadsvětlíkem v barevném provedení RAL 9006.

Truhlářský výrobek T23 byl na základě požadavku objednatele upraven na dvoukřídle posuvné dveře z původních jednokřídlych a pevného obkladu. Dále výrobek T24 včetně školních tabulí byl zrušen a s ohledem na PBŘ nahrazen zděnou stěnou.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních prací a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda



Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-04

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 37

Zhotovitel: **WELLCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: **Ing. Jan Šenkýř**Datum: **24. 9. 2019**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: VCP6-04 - Změna provedení výplní otvorů INT

Popis a zdůvodnění změny: Splnění požadavků vyplývajících z nového Požárně bezpečnostního řešení (PBR) ze dne 25. 9. 2018 v návaznosti na dispoziční řešení místnosti 1.01 byla provedena změna u truhlářského výrobku T46, kdy nové technické řešení je specifikováno na dvoukřídle požární dveře celoprosklené z hliníkového profilového systému v odstínu RAL 9006 s požární odolností EI 30DP3-SC2.

Dále u truhlářských výrobků T19, T21 byla zvětšena výška dveřních posuvných křídel tak, aby nebylo nutné dodatečně doplňovat nadpraží otvoru pomocnou konstrukcí. U výrobku T 20, byla dveřní zárubeň rozšířena o konstrukci plného dveřního nadsvětlíku tak, aby nebylo nutné dodatečně doplňovat nadpraží otvoru pomocnou konstrukcí a dveřní kování bylo osazeno požárně bezpečnostní panikovou hrazdou.

Dále u truhlářských výrobků T35, T38, T39 bylo kování dveřních křídel osazeno požárně bezpečnostní panikovou hrazdou, skleněná výplň v provedení bezpečnostní lepené sklo, výrobky byly doplněny o dveřní obložkové zárubně.

Současně u truhlářských výrobků T16, T19, T20, T21, T23, T35, T38, T39 bylo provedeno materiálové sjednocení na dřevěný rám, voštinová nebo dřevotřísková výplň s povrchovou úpravou z dubové dýhy v odstínu dub evropský přírodní.

Dále pro výrobek T37 byl, z důvodu umístění na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru a s ohledem na vlhkostní vlivy, použit certifikovaný hliníkový dveřní profilový systém s fixním nadsvětlíkem v barevném provedení RAL 9006.

Truhlářský výrobek T23 byl na základě požadavku objednatele upraven na dvoukřídle posuvné dveře z původních jednokřídlych a pevného obkladu. Dále výrobek T24 včetně školních tabulí byl zrušen a s ohledem na PBR nahrazen zděnou stěnou.

Uvedené změny vznikly z důvodu nových skutečností zjištěných při realizaci stavebních prací a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

-241.881,28 Kč

Cena víceprací bez DPH :

+241.881,28 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 24. 09. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 24. 09. 2019

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 38

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.01
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.01 -- Změny v projektu – zásuvky, vypínače

Popis a zdůvodnění změny: Před realizací rozvodů NN a SLBP byla provedena s objednatelem koordinace rozmístění elektrických ovládacích a užitných prvků s ohledem na provoz objektu (vztah zásuvek a vypínačů ke dveřím, HI, zařizovacím předmětům apod.). Při této koordinaci umístění zásuvek, vypínačů a dalších prvků ovládaní došlo ke změně počtu zásuvek a vypínačů, ke změně jejich polohy a typu (strojků vypínačů).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.01

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.01 -- Změny v projektu -- zásuvky, vypínače</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Před realizací rozvodů NN a SLBP byla provedena s objednatelem koordinace rozmístění elektrických ovládacích a užitných prvků s ohledem na provoz objektu (vztah zásuvek a vypínačů ke dveřím, HL. zařizovacím předmětům apod.). Při této koordinaci umístění zásuvek, vypínačů a dalších prvků ovládacího došlo ke změně počtu zásuvek a vypínačů, ke změně jejich polohy a typu (strojků vypínačů).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-633,00 Kč	+3.841,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.178,40 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 39

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.02
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.02 – Doplnění ovládání pro svítidla SV8 a SV9

Popis a zdůvodnění změny: Při koordinaci byl upřesněn požadavek na ovládání světla v mč.106 a 102. V mč.106 původně 2 vypínače (ovládání pro všechny světla zaráz), nově 6 vypínačů (ovládání světla po řadách). V mč.102 původně 2 vypínače pro ovl. celého sálu zaráz, nově ovládání po řadách (6 vypínačů). K vypínačům doplněny prvky pro aktivní ovládání a prvky v rozvaděči.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.02

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.02 – Doplnění ovládání pro svítidla SV8 a SV9</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při koordinaci byl upřesněn požadavek na ovládání světel v mč.106 a 102. V mč.106 původně 2 vypínače (ovládání pro všechny světla zaráz), nově 6 vypínačů (ovládání světel po řadách). V mč.102 původně 2 vypínače pro ovl. celého sálu zaráz, nově ovládání po řadách (6 vypínačů). K vypínačům doplněny prvky pro aktivní ovládání a prvky v rozvaděči.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+32.480,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.480,30 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 40

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-09.03

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.03 – Změna ovládání svítidel SV5

Popis a zdůvodnění změny: Na pódiu navrženo 6 polohovatelných nasvětlovacích reflektorů (3 na levé a 3 na pravé straně). Původní ovládání (zapínání 3 + 3 světla = 1 dvoj kolíbkový vypínač) změněno na ovládání každého světla zvlášť (3 dvoj kolíbkové vypínače).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.03

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.03 -- Změna ovládaní svítidel SV5</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na pódiu navrženo 6 pohybovatelných nasvětlovacích reflektorů (3 na levé a 3 na pravé straně). Původní ovládaní (zapínání 3 + 3 světla = 1 dvoj kolíbkový vypínač) změněno na ovládaní každého světla zvlášť (3 dvoj kolíbkové vypínače).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+4.367,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.367,80 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 41

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	VCP6-09.04
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: VCP6-09.04 – Doplnění prvků do rozvaděčů a kabeláže např. doplnění pro ovládání svítidel tlačítka

Popis a zdůvodnění změny: PD stanovila ovládání osvětlení v MČ 101a, 101, 102 římsy a ve 106 ovládání tlačítka. Tato změna doplňuje do rozvaděčů relé a nutnou kabeláž.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.04

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šerkyř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.04 – Doplnění prvků do rozvaděčů a kabeláže např. doplnění pro ovládání svítidel tlačítka (chybělo v PD)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: PD stanovila ovládání osvětlení v MČ 101a, 101, 102 římsy a ve 106 ovládání tlačítka. Tato změna doplňuje do rozvaděčů relé a nutnou kabeláž.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+9.996,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.996,50 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 42

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.05
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.05 – Doplnění kabeláže do rozvaděče R13 – přívod na hřiště

Popis a zdůvodnění změny: Nové připojení NN rozvodu pro hřiště. Původní přípojka z fasády sokolovny bude po dokončení díla zrušena - propojení kabelu z hřiště do rozvaděče R13 – viz projekt předaný objednatelem. Na základě požadavku objednatele.

Počet připojených listů specifikaci:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.05

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.05 – Doplnění kabeláže do rozvaděče R13 – přívod na hřiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Nové připojení NN rozvodu pro hřiště. Původní přípojka z fasády sokolovny bude po dokončení díla zrušena - propojení kabelu z hřiště do rozvaděče R13 – viz projekt předaný objednatelem. Na základě požadavku objednatele.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-0,- Kč	+7.716,40 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
7.716,40 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 43

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.08
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.08 – Změna trasy kabeláže - Silnoproud

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění metráže kabelových rozvodů dle skutečného vedení tras. Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdívkou 1NP a 1PP) a dále vzhledem ke změně SDK podhledů bylo přistoupeno ke změně tras kabeláže.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.08

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna trasy kabeláže - Silnoproud</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění metráže kabelových rozvodů dle skutečného vedení tras. Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdívkou 1NP a 1PP) a dále vzhledem ke změně SDK pohledů bylo přistoupeno ke změně tras kabeláže.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +3.293,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 3.293,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 44

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.09
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.09 – Změna trasy kabeláže - Slaboproud

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění metráže kabelových rozvodů dle skutečného vedení tras. Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdívkou 1NP a 1PP) a dále vzhledem ke změně SDK podhledů bylo přistoupeno ke změně tras kabeláže. A dále doplnění odboček k jednotlivým koncovým prvkům na středy místností (rozhlas, čidla apod.) z důvodu PBR. Veškeré trasy EPS kabelů musely být kotveny na nespalnou konstrukci (zed').

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.09

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.09 – Změna trasy kabeláže - Slaboproud</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění metráže kabelových rozvodů dle skutečného vedení tras. Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdivem 1NP a 1PP) a dále vzhledem ke změně SDK podhledů bylo přistoupeno ke změně tras kabeláže. A dále doplnění odboček k jednotlivým koncovým prvkům na středy místností (rozhlas, čidla apod.) z důvodu PBR. Veškeré trasy EPS kabelů musely být kotveny na nespalnou konstrukci (zeď).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+6.415,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.415,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 45

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.10
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.10 – Příprava pro zařízení přenosu na HZS NN+SLBP

Popis a zdůvodnění změny: Měřením signálu vysílače přenosu EPS na HZS bylo zjištěno, že původní umístění vysílače v MČ109 je nevyhovující (signál byl příliš slabý a nestálý). Vyhovující intenzita a stálost signálu zjištěna v podkroví nad MČ103. Vzhledem k délce trasy pro spojení vysílače a ústředny EPS nutný zesilovač a nová trasa kabelů. Napájení připojeno před tlačítky až v přípojkové skříně (dle předpisu).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svo



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.10



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.10 – Příprava pro zařízení přenosu na HZS NN+SLBP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Měřením signálu vysílače přenosu EPS na HZS bylo zjištěno, že původní umístění vysílače v MČ109 je nevyhovující (signál byl příliš slabý a nestálý). Vyhovující intenzita a stálost signálu zjištěna v podkroví nad MČ103. Vzhledem k délce trasy pro spojení vysílače a ústředny EPS nutný zesilovač a nová trasa kabelů. Napájení připojeno před tlačítky až v přípojkové skříni (dle předpisu).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+14.037,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.037,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 46	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-09.12	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-09.12 – Zásuvka a přívodní kabel nad prostor jeviště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění rozvodů kabeláže a zásuvek do prostoru půdy nad jevištěm MČ103. Požadavek objednatele.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.12			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.12 – Zásuvka a přívodní kabel nad prostor jeviště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: : Doplnění rozvodů kabeláže a zásuvek do prostoru půdy nad jevištěm MČ103. Požadavek objednatele.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +2.806,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 2.806,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 47

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-09.14
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-09.14 – Příprava pro rozvody Strukturované Kabeláže

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění kabeláže, napájení strukturované kabeláže EPS a datové sítě a příprava trasy pro SLBP přípojku. Zadání objednatele.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-09.14



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 47</i>	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-09.14 – Příprava pro rozvody Strukturované Kabeláže</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění kabeláže, napájení strukturované kabeláže EPS a datové sítě a příprava trasy pro SLBP přípojku. Zadání objednatele.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +25.553,80 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 25.553,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 48		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019		
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP6-10		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: VCP6-10 – NN – světla v MČ102</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna provedení a polohy svítidel v MČ102. Původní návrh změněn z důvodů PBR shromažďovacích prostor.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda				
				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda				
				
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-10				

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 48</i>
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-10 – NN – světla v MČ102</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna provedení a polohy svítidel v MČ102. Původní návrh změněn z důvodů PBR shromažďovacích prostor.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 49

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**
na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-11.1
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-11.1 – ZTI – nová trasa potrubí


Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odsoků mezi zdívkem 1NP a 1PP) bylo přistoupeno ke změně tras potrubí vodovodu.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda


Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-11.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 49
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-11.1 – ZTI – nová trasa potrubí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdívkou 1NP a 1PP) bylo přistoupeno ke změně tras potrubí vodovodu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+15.557,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.557,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 50

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-11.2
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-11.2 – Vytápění - Změna trasy topení a sloučení větve 2 a 4



Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdívkem 1NP a 1PP) bylo přistoupeno ke změně průběhu topných větví. Na základě změny trasy přistoupeno ke sloučení topných větví.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda


Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-11.2

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 50
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-11.2 – Vytápění – Sloučení větve 2 a 4</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k zjištění stavu stávajících konstrukcí a k zjištěné geometrii stávajícího objektu (zejména odskoků mezi zdívkem 1NP a 1PP) bylo přistoupeno ke změně průběhu topných větví. Na základě změny trasy přistoupeno ke sloučení topných větví.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-2.113,- Kč	+35.030,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32.917,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 51

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-11.3

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **VCP6-11.3 – Vytápění – změna potrubí plast a měď na uhlíkovou ocel**

Popis a zdůvodnění změny: Sjednocení materiálu potrubí topení. Odstranění negativního vlivu teplotní roztažnosti na pevnosti spojů a přechodů trubních rozvodů topení.

Počet připojených listů specifikaci:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-11.3

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-11.3 – Vytápění – změna potrubí plast a měď na uhlíkovou ocel</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Sjednocení materiálu potrubí topení. Odstranění negativního vlivu teplotní roztažnosti na pevnosti spojů a přechodu trubních rozvodů topení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-131.755,- Kč	+101.476,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-30.278,50 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 52

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-11.4

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-11.4 – ZTI a Vytápění - izolace

Popis a zdůvodnění změny: Změna tl. a množství tepelné izolace potrubí topení a vodovodu. Na základě změny průběhu tras vodovodu a topení. Změna tloušťky tepelných izolací vychází ze zvýšeného požadavku na tepelně technické řešení rozvodů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-11.4



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-11.4 – ZTI a Vytápění - izolace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna tl. a množství tepelné izolace potrubí topení a vodovodu. Na základě změny průběhu tras vodovodu a topení. Změna tloušťky tepelných izolací vychází ze zvýšeného požadavku na tepelně technické řešení rozvodů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+13.873,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.873,17 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 53		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019		
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“				
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:				osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP6-11.5		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: VCP6-11.5 – Vytápění - ostatní</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění potřebných dílů topení.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda				
				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda				
				
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-11.5				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-11.4 – ZTI a Vytápění - izolace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění potřebných dílů topení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+22.066,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22.066,16 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 54

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-12

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-12 – Úprava trasy přípojky vody 2,8 m

Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávající trasy stávající přípojky vody do objektu zjištěna prostorová kolize s nově navrhovaným odvodním potrubím VZT. Vzhledem k rozměrům a trase potrubí VZT bylo přistoupeno ke změně trasy přípojky vody. Vzhledem k blízkému křížení vodovodního potrubí s potrubím VZT byla přípojka tepelně zaizolována kvůli možnosti promrzání.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda


Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-12



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-12 – Úprava trasy přípojky vody 2,8 m</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávající trasy stávající přípojky vody do objektu zjištěna prostorová kolize s nově navrhovaným odvodním potrubím VZT. Vzhledem k rozměrům a trase potrubí VZT bylo přistoupeno ke změně trasy přípojky vody. Vzhledem k blízkému křížení vodovodního potrubí s potrubím VZT byla přípojka tepelně zaizolována kvůli možnosti promrzání.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+7.300,11 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.300,11 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 55	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-13	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-13 – Přezdění ostění otvorů MČ107/106 a 108/106</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění omítek stávajícího zdiva a provedení nových otvorů došlo pod uložení nových ocelových překladů a průvlaků ke ztrátě soudržnosti cihelného zdiva ve spárách. Z důvodu statického zabezpečení zdiva přistoupeno k podepření nadpraží, vybourání nesoudržného zdiva a opětovnému dozdění s provázáním se stávajícím zdívem pomocí ocelových kotev.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-13			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 55</i>
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-13 – Přezdění ostění otvorů MČ107/106 a 108/106</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění omítek stávajícího zdiva a provedení nových otvorů došlo pod uložením nových ocelových překladů a průvlaků ke ztrátě soudržnosti cihelného zdiva ve spárách. Z důvodu statického zabezpečení zdiva přistoupeno k podepření nadpraží, vybourání nesoudržného zdiva a opětovnému dozdění s provázáním se stávajícím zdívem pomocí ocelových kotev.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+27.224,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.224,90 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 56

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-14

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-14 – Změna výškového členění a nová podlaha v MČ 101a, 101, 104, 122, 121

Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele provedeno sjednocení výškové úrovně výše uvedených místností a přeřešení navazujících schodů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-14

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 56
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-14 – Změna výškového členění a nová podlaha v MČ 101a, 101, 104, 122, 121</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele provedeno sjednocení výškové úrovně výše uvedených místností a přeřešení navazujících schodů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+120.090,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120.090,98 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 57

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-17

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **VCP6-17 – Vyrovnání vnitřních omítek**

Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení stávajících omítek zjištěny hrubé nerovnosti stávajících zdí (20-60mm) a odskoky. Provedeno hrubé vyrovnání.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-17



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 57
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-17 – Vyrovnání vnitřních omítek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení stávajících omítek zjištěny hrubé nerovnosti stávajících zdí (20-60mm) a odskoky. Provedeno hrubé vyrovnání.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-92.550,20 Kč	+ 175.535,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82.985,48 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>Datum: 24. 09. 2019</p>	 <p>Datum: 24. 09. 2019</p>	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 58		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019		
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP6-19		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: VCP6-19 – Dveře z MČ103 na půdu nad MČ102</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní dveře v rámci upřesnění PBR přeřešeny jako požárně odolné EI30. Při instalaci ocelové dveřní zárubně zjištěno nevyhovující provedení ostění a nadpraží dveří (ze dřevěného trámu). Nutno z důvodů požárně dělicí konstrukce vybourat nadpraží, přezdíť ostění a osadit nový překlad v provedení s odpovídající požární odolností.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda 				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda 				
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-19				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 58
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-19 – Dveře z MČ103 na půdu nad MČ102</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní dveře v rámci upřesnění PBR přeřešeny jako požárně odolné EI30. Při instalaci ocelové dveřní zárubně zjištěno nevyhovující provedení ostění a nadpraží dveří (ze dřevěného trámu). Nutno z důvodů požárně dělicí konstrukce vybourat nadpraží, přezdíť ostění a osadit nový překlad v provedení s odpovídající požární odolností.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,- Kč	+26.079,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26.079,10 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 59

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-20

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-20 – Dozdívka PBR dělicích konstrukcí po krov

Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny odolnosti SDK podhledů viz D4, ZL24 (VCP3-01) přistoupeno k rozdělení požárních úseků i nad rovinou podhledu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-20



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 59
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-20 – Dozdívka PBŘ dělicích konstrukcí po krov</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny odolnosti SDK podhledů viz D4, ZL24 (VCP3-01) přistoupeno k rozdělení požárních úseků i nad rovinou podhledu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+27.934,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.934,47 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 60		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019		
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP6-21		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: VCP6-21 – Špric režného zdiva v pohledech SDK</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající cihelné zdivo zakrývané šikmým obkladem lunet vykazuje zvýšenou drolivost ve spárách. Z důvodu ošetření zdiva proti drolení spár proveden cementový nástřík zdiva (špric). Požadavek objednatele.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda				
				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda				
				
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-21				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 60
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-21 – Špric režného zdiva v podhledech SDK</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající cihelné zdivo zakryvané šikmým obkladem lunet vykazuje zvýšenou drolivost ve spárách. Z důvodů ošetření zdiva proti drolení spár proveden cementový nástrík zdiva (špric). Požadavek objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+11.159,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.159,19 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 61	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-22	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-22 – Přivzdušňovací potrubí pro čerpací stanici kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Napojení čerpací stanice splašků na samostatné odvětrání. Na základě technické specifikace čerpací stanice bylo doplněno nad rámec PD samostatné plastové odvětrávací potrubí pro čerpací stanici.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-22			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 61
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-22 – Přivzdušňovací potrubí pro čerpací stanici kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Napojení čerpací stanice splašku na samostatné odvětrání. Na základě technické specifikace čerpací stanice bylo doplněno nad rámeček PD samostatné plastové odvětrávací potrubí pro čerpací stanici.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+10.493,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.493,52 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 62	
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-23	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-23 – Dozdění zdiva u stropnic nových stropů nad 1PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě upřesnění řešení PBR byl dozděn prostor mezi věncem a trapézovým plechem (na výšku ocelových stropnic). Provedeno z důvodů zpřísněného PBR shromažďovacích prostor.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-23			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 62
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-23 – Dozdění zdiva u stropnic nových stropů nad 1PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě upřesnění řešení PBŘ byl dozděn prostor mezi věncem a trapézovým plechem (na výšku ocelových stropnic). Provedeno z důvodů zpřísněného PBŘ shromažďovacích prostor.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+15.977,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.977,43 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 63

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-24

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-24 – Zvýšená tl. sanační omítky u kamenné stěny v suterénu

Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících kamenných konstrukcí obvodové zdi sklepa a provedení nových zděných konstrukcí zjištěn v MČ110 a 112 výrazně nerovný odskok kamenného zdiva. Ten byl řešen zarovnáním pomocí sanačních omítek. V MČ110 vytvořeno odstupňování zdi odskoky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-24

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 63
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-24 – Zvýšená tl. sanační omítky u kamenné stěny v suterénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících kamenných konstrukcí obvodové zdi sklepa a provedení nových zděných konstrukcí zjištěn v MČ110 a 112 výrazně nerovný odskok kamenného zdiva. Ten byl řešen zarovnáním pomocí sanačních omítek. V MČ110 vytvořeno odstupňování zdi odskoky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+18.370,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.370,06 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce,objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 64

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-25

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-25 – Posunutí stávajícího otvoru o 100mm

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění prací v suterénu pod MČ103 zjištěn odskok stávající suterénní zdi zakrytý původním stropem. Nově zaměřená dispozice neumožňovala provést řádně konstrukci nových schodů do 1PP. Z toho to důvodu došlo k posunutí stávajícího otvoru ve stávající obvodové zdi.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-25

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 64
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-25 – Posunutí stávajícího otvoru o 100mm</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění prací v suterénu pod MČ103 zjištěn odskok stávající suterénní zdi zakrytý původním stropem. Nově zaměřená dispozice neumožňovala provést řádně konstrukci nových schodů do 1PP. Z toho to důvodu došlo k posunutí stávajícího otvoru ve stávající obvodové zdi.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+2.904,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2.904,47 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 65

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštu e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-26

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-26 – Nová podlaha v MČ006 až 009,005 a 013

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění původní nášlapné vrstvy zjištěna nevyhovující skladba původní podlahy (pod dlažbou byl pouze 5cm silný cementový potěr z hubené drolicí se MC). PD předpokládala využití podkladních vrstev staré podlahy, to však nebylo skrzevá jejich absenci respektive nevyhovující stav možné. Nevyhovující skladba nahrazena řádnou skladbou.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-26

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 65
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-26 – Nová podlaha v MČ006 až 009,005 a 013</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění původní nášlapné vrstvy zjištěna nevyhovující skladba původní podlahy (pod dlažbou byl pouze 5cm silný cementový potěr z hubené drolicí se MC). PD předpokládala využití podkladních vrstev staré podlahy, to však nebylo skrzevá jejich absenci respektive nevyhovující stav možné. Nevyhovující skladba nahrazena řádnou skladbou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+62.694,58 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
62.694,58 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 66

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštu e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-27

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **VCP6-27 – Zrušení vodoměrné šachty**

Popis a zdůvodnění změny: Při vyklizení suterénu stavby (v místě místnosti MČ009) nalezena pod gumovou krytinou (položenou souvisle přes šachtu) a hromadou trosek stará vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou. Šachta zrušena

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-27



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 66
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-27 – Zrušení vodoměrné šachty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při vyklizení suterénu stavby (v místě místnosti MČ009) nalezena pod gumovou krytinou (položenou souvisle přes šachtu) a hromadou trosek stará vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou. Šachta zrušena.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+1.429,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.429,52 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 67	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-28	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-28 – Zábradlí ze zídky YTONG MČ119</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění zděného zábradlí se ztužujícím věncem při horním líci. Doplnění nad rámec PD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-28			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 67
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-28 – Zábradlí ze zídky YTONG MČ119</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění zděného zábradlí se ztužujícím věncem při horním lici. Doplnění nad rámeček PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+5.502,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5.502,02 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 68

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-29

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-29 – Vyrovnání odskoku zdi u schodiště MČ119

Popis a zdůvodnění změny: Po odкрыtí stávajících kamenných konstrukcí obvodové zdi sklepa a provedení nových zděných konstrukcí zjištěn v MČ119 vedle schodiště výrazně nerovný odskok kamenného zdiva. Ten byl řešen zarovnáním pomocí sanačních omítek a plentováním.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-29

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 68</i>
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-29 – Vyrovnání odskoku zdi u schodiště MČ119</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících kamenných konstrukcí obvodové zdi sklepa a provedení nových zděných konstrukcí zjištěn v MČ119 vedle schodiště výrazně nerovný odskok kamenného zdiva. Ten byl řešen zarovnáním pomocí sanačních omítek a plentováním</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +1.649,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 1.649,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 69

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-30

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-30 – MČ103, 120 - odstranění 3ks stávajících přípojkových skříní NN

Popis a zdůvodnění změny: Odstranění plechových beden/rámů s dvířky, zazdění a zapravení nik. Doplnění realizace nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-30

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 69
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-30 – MČ103, 120 - odstranění 3ks stávajících přípojkových skříní NN</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Odstranění plechových beden/rámů s dvířky, zazdění a zapravení nik. Doplnění realizace nad rámec PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +5.513,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 5.513,53 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 70

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	VCP6-31
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: VCP6-31 – Revizní dvířka do podhledu

Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny odolnosti SDK podhledů viz D4, ZL24 (VCP3-01) navrženy odpovídající uzávěry dle PBR podhledu. Změna vyvolaná změnou upřesněním a zpřísněním PBR shromažďovacích prostor a změnou odolnosti SDK podhledů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-31

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 70
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-31 – Revizní dvířka do podhledu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě změny odolnosti SDK podhledů viz D4, ZL24 (VCP3-01) navrženy odpovídající uzávěry dle PBR podhledu. Změna vyvolaná změnou upřesněním a zpřísněním PBR shromažďovacích prostor a změnou odolnosti SDK podhledů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+83.230,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83.230,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 71

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-32

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-32 – MČ103 – stavební úpravy pro připojení hřiště na NN

Popis a zdůvodnění změny: Stavební úpravy pro nové provedení napojení NN pro hřiště (viz ZL42 VCP6-09.05).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-32

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 71
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-32 - MC103 – stavební úpravy pro připojení hřiště na NN</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stavební úpravy pro nové provedení napojení NN pro hřiště (viz ZL42 VCP6-09.05).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+937.62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
937.62 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 72

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-33

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-33 – MČ121-125 zesílení stropní desky a doplnění skladby podlahy

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění podlahy v MČ121 až 125 zjištěna staticky nevyhovující stávající betonová deska nad sklepem. Malá tl., silně zkorodovaná výztuž. Provedena rubová ŽB deska a nová skladba podlahy.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda



Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-33

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 72
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-33 – MČ121-125 zesílení stropní desky a doplnění skladby podlahy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění podlahy v MČ121 až 125 zjištěna staticky nevyhovující stávající betonová deska nad sklepem. Malá tl., silně zkorodovaná výztuž. Provedena rubová ŽB deska a nová skladba podlahy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +48.205,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 48.205,88 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 73

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-34

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-34 – Dozdívky MČ103/121, MČ101

Popis a zdůvodnění změny: U stávajícího dveřních otvoru MČ103/121 po osazení protipožární zárubně nutno provést dozdění ostění s výplní splňující požadavek PBŘ. U starého vstupu při odstraňování stávající výplně otvoru (starých vstupních dveří s nadsvětlíkem) zjištěna nesoudržnost zdiva ostění a nestabilita nadpraží a podhledu (ten se částečně zřítíl vlivem odstranění rámu dveří). Bylo přistoupeno k provedení nového vyzděného ostění, nového nadpraží dveří a podhledu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-34

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 73
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-34 – Dozdivky MČ103/121, MČ101</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: U stávajícího dveřních otvoru MČ103/121 po osazení protipožární zárubně nutno provést dozdivění ostění s výplní splňující požadavek PBŘ. U starého vstupu při odstraňování stávající výplně otvoru (starých vstupních dveří s nadsvětlíkem) zjištěna nesoudržnost zdiva ostění a nestabilita nadpraží a podhledu (ten se částečně zřítíl vlivem odstranění rámu dveří). Bylo přistoupeno k provedení nového vyzdění ostění, nového nadpraží dveří a podhledu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +24.064,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 24.064.20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 74

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-35

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-35 – Změna schodů a rampy v MČ101 a 121 (množství ani výsledná cena se nemění)

Popis a zdůvodnění změny: Na základě změn projektu provedeno doložení počtu a polohy rampy, schodů a navazujících konstrukcí.

Počet připojených listů specifikaci:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-35



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 74
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-35 – Změna schodů a rampy v MČ101 a 121 (množství ani výsledná cena se nemění)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě změn projektu provedeno doložení počtu a polohy rampy, schodů a navazujících konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 75	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-36	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-36 – Dozdění ostění otvory MČ106/102, MČ101/102</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Provedení šikmého ostění ve stávajících otvorech. Na základě zjištění skutečného stavu ostění původních otvorů (nesoudržné více vrstvé zdivo, částečně z kotovice) byla provedena změna konstrukce ostění z dřevěné na zděnou. Původně navrhovaný šikmý obklad ostění v rámci truhlářské konstrukce výplně otvoru odečten v ZL37 (VCP6-04) v rámci změny provedení výplně otvoru INTERiér.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-36			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 75
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-36 – Dozdění ostění otvory MČ106/102, MČ101/102</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Provedení šikmého ostění ve stávajících otvorech. Na základě zjištění skutečného stavu ostění původních otvorů (nesoudržné více vrstvé zdivo, částečně z kotovice) byla provedena změna konstrukce ostění z dřevěné na zděnou. Původně navrhovaný šikmý obklad ostění v rámci truhlářské konstrukce výplně otvoru odečten v ZL37 (VCP6-04) v rámci změny provedení výplní otvorů INTERiér.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0.- Kč	Cena víceprací bez DPH : +28.264,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 28.264,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 76

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	VCP6-37
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: VCP6-37 – Úprava konstrukce stropu 004 – podlaha MČ 101a

Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávající stropní konstrukce nad MČ002 zjištěn jiný směr stávajících ocel. nosníků stropu než předpokládala PD. Provedena změna kotvení konstrukce nového stropu arkýře v MČ101a.

Počet připojených listů specifikací:	
--------------------------------------	--

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda



Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-37

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 76
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-37 – Úprava konstrukce stropu 004 – podlaha MČ 101a</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávající stropní konstrukce nad MČ002 zjištěn jiný směr stávajících ocel. nosníků stropu než předpokládala PD. Provedena změna kotvení konstrukce nového stropu arkýře v MČ101a.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +2.785,81 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 2.785,81 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 77

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-38

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-38 – MČ101a-krov nad arkýřem

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění konstrukce krovu střechy nad arkýřem v MČ101a. konstrukce nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-38



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 77	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-38 – MČ101a-krov nad arkýřem</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění konstrukce krovu střechy nad arkýřem v MČ101a. konstrukce nad rámec PD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +19.823,81 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 19.823,81 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 78	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-39	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: VCP6-39 – MČ107 – 105 – dozdění příčky s nikou</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění konstrukce příčky po upřesnění rozměrů a konstrukce posuvných dveří.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-39			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 78	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-39 – MČ107 – 105 – dozdění příčky s nikou</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění konstrukce příčky po upřesnění rozměrů a konstrukce posuvných dveří.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +2.981,08 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 2.981,08 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 79

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-40

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-40 – MČ109 – překlad nad nikou NN a MČ112-úprava parapetu niky na radiátor

Popis a zdůvodnění změny: Přepřeprogramování niky pro patrový rozvaděč NN (změna velikosti dle skutečně dodávaného výrobku na stavbu (MČ109). V nice odbourání ŽB základu (který zasahoval do niky) a doliti vybourané plochy pod podlahu. Upřesnění řešení nad rámeček PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-40



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 79	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-40 – MČ109 – překlad nad nikou NN a MČ112-úprava parapetu niky na radiátor</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Přepřepcování niky pro patrový rozvaděč NN (změna velikosti dle skutečně dodávaného výrobku na stavbu (MČ109). V nice odbourání ŽB základu (který zasahoval do niky) a dolití vybourané plochy pod podlahu. Upřesnění řešení nad rámeček PD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +7.335.69 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 7.335.69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 80		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019		
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP6-41		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: VCP6-41 – MČ106 – OK sloupu a nadpraží otvoru do zahrady</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění sloupů a změna tvaru OK v nadpraží otvoru do „zahrady“ v MČ106. Doplnění rozsahu prací a upřesnění konstrukčního řešení nad rámeček PD.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda				
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-41				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 80
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-41 – MČ106 – OK sloupu a nadpraží otvoru do zahrady</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění sloupů a změna tvaru OK v nadpraží otvoru do „zahrady“ v MČ106. Doplnění rozsahu prací a upřesnění konstrukčního řešení nad rámec PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +62.128,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 62.128,33 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 81

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-42

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-42 – Dozdění obvodové zdi u římsy a štítu

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění ztužení krovu zjištěno nesoudržné zdivo v oblasti obvodové vodorovné římsy nad MČ102 a v oblasti šikmé římsy u štítu nad MČ103. Zdivo zakryto omítkami o veliké tloušťce, které jej částečně stabilizovali. Po osekání omítek a odstranění části zabezdění říms došlo k rozvolnění zdiva (část z kotovic).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce.



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-42

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 81
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-42 – Dozdění obvodové zdi u římsy a štítu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění ztužení krovu zjištěno nesoudržné zdivo v oblasti obvodové vodorovné římsy nad MČ102 a v oblasti šikmé římsy u štítu nad MČ103. Zdivo zakryto omítkami o veliké tloušťce, které jej částečně stabilizovali. Po osekání omítek a odstranění části zabezdění říms došlo k rozvojení zdiva (část z kotovic).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+79.992.67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
79.992.67 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 82

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-43

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-43 – Výkop pro opravu přípojky vody ze strany hřiště

Popis a zdůvodnění změny: Při stavebních pracích ve sklepě pod MČ103 nalezena stará vodovodní přípojka. Pro její odpojení musela být obnažena část venkovní trasy přípojky za účelem úpravy potrubí (uzavření přípojky).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-43

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 82	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-43 – Výkop pro opravu přípojky vody ze strany hřiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při stavebních pracích ve sklepě pod MČ103 nalezena stará vodovodní přípojka. Pro její odpojení musela být obnažena část venkovní trasy přípojky za účelem úpravy potrubí (uzavření přípojky).</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +3.032,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH : 3.032,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 83

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-44

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-44 – Doplnění svislých revizních dvířek a SDK obkladu stoupaček ZTI a VZT a kominu

Popis a zdůvodnění změny: Obklad s požární odolností VZT potrubí, revizní dvířka kanalizace a vodovodu. Doplnění nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-44

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 83
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-44 – Doplnění svislých revizních dvířek a SDK obkladu stoupaček ZTI a VZT a komínu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Obklad s požární odolností VZT potrubí, revizní dvířka kanalizace a vodovodu. Doplnění nad rámec PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0.- Kč	Cena víceprací bez DPH : +39.550,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 39.550,87 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 84

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-45

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **VCP6-45 – Ubourání betonu u obvodové zdi MČ004**

Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výkopu pro těleso chodníku podél technického sklepa (MČ001-004) zjištěn starý betonový základ, který výškově zasahoval do skladby chodníku). Provedeno ubourání.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-45

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 84
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-45 – Ubourání betonu u obvodové zdi MČ004</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výkopu pro těleso chodníku podél technického sklepa (MČ001-004) zjištěn starý betonový základ, který výškově zasahoval do skladby chodníku). Provedeno ubourání.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+7.904,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7.904,82 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 85

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-46

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-46 – Doplnění podlah PUR a PVC

Popis a zdůvodnění změny: Záměna nášlapné vrstvy v MČ124 a 125 (PVC nahrazeno PUR stěrkou z důvodu napojování podlahoviny na keramický obklad a provedení hydroizolační úpravy podlahy (PUR stěrkou). Doplněny přechodové lišty. Doplnění nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-46

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 85
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-46 – Doplnění podlah PUR a PVC</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Záměna nášlapné vrstvy v MČ124 a 125 (PVC nahrazeno PUR stěrkou z důvodu napojování podlahoviny na keramický obklad a provedení hydroizolační úpravy podlahy (PUR stěrkou). Doplněny přechodové lišty. Doplnění nad rámec PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -3.321,99 Kč	Cena víceprací bez DPH : + 49.914,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 46.592,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 86

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-47

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-47 – Zpevněné plochy-doplnění skladeb a sjednocení nášlapných vrstev

Popis a zdůvodnění změny: U části zpevněné plochy původně projekt počítal z využitím původní skladby zpevněné plochy zakončené asfaltem (v původním rozpočtu rozsah 150m2 rozrytí). Po provedení sond zjištěna nevyhovující skladba a bylo přistoupeno k výměně celé skladby včetně odstranění původní skladby. Na přání investora byla zaměněna povrchová úprava z mlatu (zpevněný písek) a z betonových dlaždic prostých za kamennou dlažbu. Sjednocení povrchů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-47

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 86
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-47 – Zpevněné plochy-doplnění skladeb a sjednocení nášlapných vrstev</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: U části zpevněné plochy původně projekt počítal z využitím původní skladby zpevněné plochy zakončené asfaltem (v původním rozpočtu rozsah 150m2 rozrytí). Po provedení sond zjištěna nevyhovující skladba a bylo přistoupeno k výměně celé skladby včetně odstranění původní skladby. Na přání investora byla zaměněna povrchová úprava z mlátu (zpevněný písek) a z betonových dlaždic prostých za kamennou dlažbu. Sjednocení povrchu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-53.792,40 Kč	+ 288.918,66 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
235.126.26 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 87

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-48

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **VCP6-48 – Překlad + dozdění nad skříní HUP**

Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí konstrukce nad HUP zjištěno nevyhovující provedení nadpraží původní HUP. Prostor HUP upraven dle předpisů (bez kaveren a dutin).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-48

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 87
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-48 – Překlád + dozdění nad skříní HUP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí konstrukce nad HUP zjištěno nevyhovující provedení nadpraží původní HUP. Prostor HUP upraven dle předpisů (bez kaveren a dutin).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+3.150,78 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.150,78 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 88

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-49

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-49 – Změna konstrukce podlahy v MČ103 a 120

Popis a zdůvodnění změny: Na základě zpřesnění PBR shromažďovacích prostor nahrazena původně navržená skládaná dřevěná podlaha (dřev. rošt + podlahová prkna) podlahou ze samonivelační cementové stěrky. (Původní skladba nebyla obsažena v rozpočtu)

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-49



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 88
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-49 – Změna konstrukce podlahy v MČ103 a 120</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě zpřesnění PBR shromažďovacích prostor nahrazena původně navržená skládaná dřevěná podlaha (dřev. rošt + podlahová prkna) podlahou ze samonivelační cementové stěrky. (Původní skladba nebyla obsažena v rozpočtu)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+67.768,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67.768.83 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 90	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-50	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: VCP6-50 – Oprava říms nad MČ103			
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění ztrouchnivělého původního zabezdění říms odhaleny poškozené stávající nosné konstrukce říms nad MČ 103. Konstrukční řezivo říms bylo ztrouchnivělé, napadené dřevokaznými brouky a houbami. Z toho důvodu bylo přistoupeno k odstranění stávající konstrukce a provedení nové konstrukce včetně zabezdění.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda 			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda 			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-50			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 90
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-50 – Nová římsa nad pódiem a zabezení říms</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění ztrouchnivělého původního zabezení říms odhaleny poškozené stávající nosné konstrukce říms nad MČ 103. Konstrukční řezivo říms bylo ztrouchnivělé, napadené dřevokaznými brouky a houbami. Z toho důvodu bylo přistoupeno k odstranění stávající konstrukce a provedení nové konstrukce včetně zabezení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0.- Kč	+75.908,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75.908,72 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum. 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 91		
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno			
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019		
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VCP6-51		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: VCP6-51 – Dobetonování původních drážek v podlaze 1PP MČ002 a 003</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Drážky byly zjištěny po odejmutí původní podlahoviny v místnostech (položeného pásu PVC). Drážka provedena skrz celou původní skladbu podlahy. Provedeno jejich zapravení.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda				
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-51				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 91
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-51 – Dobetonování původních drážek v podlaze 1PP MČ002 a 003</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Drážky byly zjištěny po odejmutí původní podlahoviny v místnostech (položeného pásu PVC). Drážka provedena skrz celou původní skladbu podlahy. Provedeno jejich zapravení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+4.389,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.389,34 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 92

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-53
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-53 – MČ004 – ztužení prohlého stávajícího průvlaku

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění omítek ze stávajícího průvlaku zjištěn nevyhovující statický stav. Průvlak tvoří dva ocelové I-nosiče, které však spolu nespolupůsobí, přičemž na jednom z nich je přímo uložen stávající strop a na obou obvodová zeď. Bylo přistoupeno k řešení spřežením nosníku svařením pomocí ocelových pásovin. Tento stav nemohl být předpokládán, protože geometrie nosníku (průhyb) byla vyrovnána tl. omítky nosníku do vodorovné.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda



Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-53

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 92
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-53 – MČ004 – ztužení prohlého stávajícího průvlastku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění omítek ze stávajícího průvlastku zjištěn nevyhovující statický stav. Průvlastek tvoří dva ocelové I-nosiče, které však spolu nespolutpůsobí, přičemž na jednom z nich je přímo uložen stávající strop a na obou obvodová zeď. Bylo přistoupeno k řešení spřežením nosníků svařením pomocí ocelových pásovin. Tento stav nemohl být předpokládán, protože geometrie nosníku (průhyb) byla vyrovnána tl. omítky nosníku do vodorovné.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+13.098,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.098.27 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 93

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-54

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-54 – Zazdění původních otvorů v MČ004 a 004a

Popis a zdůvodnění změny: zazdění otvoru po vybouraném sklobetonovém okně a zazdění tří komínových dvířek. Práce nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-54

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 93
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-54 – Zazdění původních otvorů v MČ004 a 004a</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: zazdění otvoru po vybouraném sklobetonovém okně a zazdění tří kominových dvířek. Práce nad rámeček PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+4.498,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.498,74 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 94

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-55

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-55 – Nová podlaha v MČ001-004a

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění a opravy podlah stávajících, práce nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-55

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 94
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-55 – Nová podlaha v MČ001-004a</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění a opravy podlah stávajících, práce nad rámec PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-5.148,90 Kč	+ 25.114,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.965.60 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 95

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP6-56
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-56 – Keramický obklad

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění spárování a lišt, práce nad rámec PD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-56

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 95
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-56 – Keramický obklad</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění spárování a lišt. práce nad rámeček PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+29.105,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.105,32 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 96

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-57

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-57 – Změna pracovní desky

Popis a zdůvodnění změny: Záměna materiálu pracovní desky (za odolnější, snadnější údržba a ošetřování).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda




Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-57



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 96
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-57 – Změna pracovní desky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Záměna materiálu pracovní desky (za odolnější, snadnější údržba a ošetřování).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-21.840,- Kč	+ 14.505,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-7.334,60 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 97	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 24. 9. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP6-58	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: VCP6-58 – Oprava podhledu stropu MČ002			
Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení nesoudržných omítek podhledu v MČ002 zjištěny kaverny v původní konstrukci podhledu (uštípané rohy panelů, výškově nesourodé osazení apod). Provedena oprava podhledu zaplntováním a našpricováním.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda			
			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-58			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 97
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-58 – Oprava podhledu stropu MČ002</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení nesoudržných omítek podhledu v MČ002 zjištěny kaverny v původní konstrukci podhledu (uštípané rohy panelů, výškově nesourodé osazení apod). Provedena oprava podhledu zaplentováním a našpricováním.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+4.496,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.496,07 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 98

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-59

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-59 – Spádový beton pod oplechováním říms nad starým vstupem

Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí původního oplechování zjištěn havarijní stav části konstrukční úpravy římsy a podstavce pod sochou. Navíc horní líc podstavce pod sochu vykazoval významné nerovnosti. Tyto skutečnosti původně zakrývalo oplechování. Provedena konstrukce s vyrovnáním povrchů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-59

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 98
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-59 – Spádový beton pod oplechováním říms nad starým vstupem</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí původního oplechování zjištěn havarijní stav části konstrukční úpravy římsy a podstavce pod sochou. Navíc horní líc podstavce pod sochu vykazoval významné nerovnosti. Tyto skutečnosti původně zakrývalo oplechování. Provedena konstrukce s vyrovnáním povrchů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+3.219,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.219,57 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 99

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-60

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-60 – Opěrná stěna svahu za objektem

Popis a zdůvodnění změny: Došlo ke změně tvaru a výšky opěrné stěny za objektem (směrem do "zahrady") z důvodů skutečné výšky terénu. V PD nebylo možno vzhledem k náletové zeleni značného rozsahu řádně zaměřit.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda



Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda



Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-60

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 99
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-60 – Opěrná stěna svahu za objektem</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Došlo ke změně tvaru a výšky opěrné stěny za objektem (směrem do "zahrady") z důvodů skutečné výšky terénu. V PD nebylo možno vzhledem k náletové zeleni značného rozsahu řádně zaměřit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -0,- Kč	Cena víceprací bez DPH : +93.107,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 93.107,86 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 100

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-61

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-61 – Změna trasy rozvodů VO

Popis a zdůvodnění změny: Na základě stávajícího stavu rozvodů VO bylo rozhodnuto o změně trasy rozvodů VO. Po odkrytí stávajících kabelů byl zjištěn nevyhovující stav (steřelé kabely AL v nedostatečné hloubce-malé nevyhovující krytí pro pojezd). Navržena nová trasa.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-61

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 100
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-61 – Změna trasy rozvodů VO</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě stávajícího stavu rozvodů VO bylo rozhodnuto o změně trasy rozvodů VO. Po odkrytí stávajících kabelů byl zjištěn nevyhovující stav (steřele kabely AL v nedostatečné hloubce-malé nevyhovující krytí pro pojezd). Navržena nová trasa.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +33.501,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 33.501,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 101

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-62

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-62 – Doplnění venkovních svítidel na fasádu u hlavního vchodu

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění osvětlení vstupní rampy u hlavního vchodu. Požadavek objednatele.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-62

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 101
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-62 – Doplnění venkovních svítidel na fasádu u hlavního vchodu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění osvětlení vstupní rampy u hlavního vchodu. Požadavek objednatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-0,- Kč	+12.782,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.782,80 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 102

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-63

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-63 – Kouřové čidlo VZT

Popis a zdůvodnění změny: Na základě revize PBR byl doplněn projekt o kouřové čidlo v potrubí VZT na nasávání. Změna provedena na základě zpřísnění bezpečnostního řešení na základě předpisů (shromažďovací prostor).

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-63

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 102
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-63 – Kouřové čidlo VZT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě revize PBR byl doplněn projekt o kouřové čidlo v potrubí VZT na nasávání. Změna provedena na základě zprísnění bezpečnostního řešení na základě předpisů (shromažďovací prostor).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-0,- Kč	+10.744,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.744,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 103

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-64

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-64 – Změna rozmístění zrcadel

Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele změněn počet a rozmístění zrcadel.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-64

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 103
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-64 – Změna rozmístění zrcadel</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele změněn počet a rozmístění zrcadel.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH : -0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH : +0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 104

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-65

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-65 – Změna provedení kanalizace dešťové u MČ002 a v 1PP v MČ004, 004a

Popis a zdůvodnění změny: Po odкрыtí stávající kanalizace v MČ004-003 byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího potrubí. Bylo přistoupeno k doplnění a výměně části potrubí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-65

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 104
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-65 – Změna provedení kanalizace dešťové u MČ002 a v 1PP v MČ004, 004a</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávající kanalizace v MČ004-003 byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího potrubí. Bylo přistoupeno k doplnění a výměně části potrubí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : -2.646,- Kč	Cena víceprací bez DPH : + 19.783,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 17.137,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 105

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-66

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-66 – Změna provedení hrubé stavby obvodové zdi stropu nad 1PP MČ001 a 004

Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí původního sklepa a uhelné násypky bylo přistoupeno ke změně realizace celé konstrukce přístavby technického sklepa. Obvodové zdi suterénu včetně stropu a terasy byly částečně zachovány se ztužením a navrženy s ohledem na blízkou dopravní komunikaci (silnici). Na základě nového statického řešení bylo nově provedeno zateplení celého sklepu po obvodu včetně konstrukce stropní konstrukce terasy (původní návrh tepelnou izolací navrhoval v souvrství pouze v podhledu SDK). Dále byla skladba terasy přizpůsobena požadované nášlapné vrstvě terasy z dlaždic na podložkách (dodržen technologický předpis výrobce hydroizolace) a zohledněna délková teplotní roztažnost materiálů. Na základě změn konstrukce terasy byl upraven tvar a nosná konstrukce zábradlí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-66

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 105
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-66 – Změna provedení hrubé stavby obvodové zdi stropu nad 1PP MČ001 a 004</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí původního sklepa a uhelné násypky bylo přistoupeno ke změně realizace celé konstrukce přístavby technického sklepa. Obvodové zdi suterénu včetně stropu a terasy byly částečně zachovány se ztužením a navrženy s ohledem na blízkou dopravní komunikaci (silnici). Na základě nového statického řešení bylo nově provedeno zateplení celého sklepa po obvodu včetně konstrukce stropní konstrukce terasy (původní návrh tepelnou izolací navrhoval v souvrství pouze v podhledu SDK). Dále byla skladba terasy přizpůsobena požadované nášlapné vrstvě terasy z dlaždic na podložkách (dodržen technologický předpis výrobce hydroizolace) a zohledněna délková teplotní roztažnost materiálů. Na základě změn konstrukce terasy byl upraven tvar a nosná konstrukce zábradlí</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH : -46.071,77 Kč	Cena vícepráci bez DPH : + 198.942,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 152.870,96 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 24. 09. 2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 107

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-68

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-68 – Parapetní desky

Popis a zdůvodnění změny: Provedeny přípočty a odpočty parapetních desek dle skutečně realizovaného řešení. Oprava RZP a zohlednění změn při realizaci.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-68

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 107
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-68 – Parapetní desky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Provedeny přípočty a odpočty parapetních desek dle skutečně realizovaného řešení. Oprava RZP a zohlednění změn při realizaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-600,- Kč	+600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 108

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 24. 9. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-69

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VCP6-69 – Sněhové háky

Popis a zdůvodnění změny: Změna typu střešních sněholamů. Změna vyvolána změnou formátu střešní krytiny viz dodatek D3, ZL25 (VCP3-2.1). Původně navrženy sněhové háky kusové v ploše (zaháknuté za tašky). Nové řešení navrženo jako tyčové s kotvením na falce.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-69

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 108
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	24. 9. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-69 – Sněhové háky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna typu střešních sněholamů. Změna vyvolána změnou formátu střešní krytiny viz dodatek D3, ZL25 (VCP3-2.1). Původně navrženy sněhové háky kusové v ploše (zaháknuté za tašky). Nové řešení navrženo jako tyčové s kotvením na falce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-36.360,- Kč	+ 39.676,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.316,- Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 24. 09. 2019	Datum: 24. 09. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 109

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno**Objednatel: **Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice** Datum: **24. 9. 2019**

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP6-70

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **VCP6-70 – Úprava tvaru venkovního schodiště**

Popis a zdůvodnění změny: Úprava tvaru venkovního schodiště dle skutečné výškové konfigurace terénu. Stávající inženýrské sítě vedoucí v přilehlém terénu nedovolují přizpůsobit UT původnímu návrhu řešení. Nové řešení respektuje stávající (tedy původní výšku terénu) výškopis.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Pavel Svoboda

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP6-770

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 109	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř		
Datum:	24. 9. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VCP6-70 – Úprava tvaru venkovního schodiště</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna typu střešních sněholamů. Změna vyvolána změnou formátu střešní krytiny viz dodatek D3, ZL25 (VCP3-2.1). Původně navrženy sněhové háky kusové v ploše (zaháknuté za tašky). Nové řešení navrženo jako tyčové s kotvením na falce.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-26.062,09 Kč	17.113,61 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-8.948,48 Kč	<p>Nemá vliv na termín pro dokončení díla</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Datum: 24. 09. 2019	 Datum: 24. 09. 2019		

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil: