
**Dodatek č. 3 (42076/3)
ke Smlouvě o dílo č. 42076**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SECAPRO s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/9, Veverí, 602 00 Brno
sp.zn.: C 90079 vedená u Krajského soudu v Brno
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice, č.ú.: 115 - 94677017 / 0100
IČO: / DIČ: 04471865 / CZ04471865
zastoupen: Zdeňkem Juřicou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně „smluvní strany“ či každý jako „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 6. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č. Objednatele 40305, č. evid. Zhotovitele 2017 – 001 – 013, dne 19. 3. 2018 Dodatek č. 1, evid. č. Objednatele 42076/1 a dne 3. 8. 2018 Dodatek č. 2, evid. č. Objednatele 42076/2 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je:

- A) závazek Zhotovitele provést Dílo s názvem „**Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.**“, spočívající zejména v pořízení nového automatizovaného systému evidence motorových vozidel (dále také jen „systém“) s funkcionalitou rozpoznávání registračních značek motorových vozidel a jejich evidence tak, aby byl dotčený systém navržen jako otevřený s možností budoucího rozšíření jedné další stopy, na níž by byl zaznamenáván vjezd i výjezd (v počtu kamer, databázových serverů a klientských pracovišť), přizpůsobení se prostředí, procesům, pravidlům a napojení na stávající infrastrukturu Objednatele, přičemž systém musí umožňovat též následnou integraci pod zastřešující software -

dohledový systém nad technickými prostředky ostrahy objektů Objednatele v souladu se zadávacími podmínkami, uvedenými v Zadávací dokumentaci ze dne 12. 10. 2017 k **výběrovému řízení č.: 325/16/OCN**, a to zejména v rozsahu:

- vypracování projektu síťové konektivity a napájení instalovaných technických zařízení;
- provedení dodávky detekčních kamer, centrálního serveru s centrální databází systému, lokálních serverů/klientských stanic s databází systému a 24" monitory, a jejich instalaci; vybudování příslušné datové konektivity a napájení instalovaných technických zařízení;
- provedení souvisejících dodávek, služeb a výkonů v souvislosti s dodávkou a instalací systému Zhotovitelem;
- provedení odborného školení vybraných osob na straně Objednatele (zaměstnanci Objednatele a pracovníci – členové civilní bezpečnostní služby;
- provedení tzv. oživení systému, jeho vyzkoušení, včetně provedení tzv. zkušebního provozu v délce trvání 90 kalendářních dnů v konkrétním místě plnění – skladě PHM Objednatele;
- uvedení Díla (systému) do provozu;
- vypracování a předání dokumentace nezbytné k užívání Díla a dále sjednané mezi smluvními stranami;
- ekologická likvidace odpadu, vzniklého prováděním Díla.

B) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Celkovou cenu Díla.

(dále též jen „Dílo“)

2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby provést na Díle Vícepráce a změnit tak rozsah Díla, a dále i nutnost prodloužit lhůtu plnění se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, evid. č. 42076/3 ke Smlouvě (dále a výše též jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
2. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací, jsou zaznamenány ve Změnovém listě č. 2 ze dne 17. 12. 2018, jenž tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1, a současně v Protokolu o změnovém řízení č. 2 ze dne 17. 12. 2018, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 2.
3. V návaznosti na aktuální rozpracovanost plnění Díla a s odkazem na změnu rozsahu Díla, jak je uvedeno výše, nelze ze strany Zhotovitele dodržet původně sjednanou lhůtu pro provedení Díla. Smluvní strany si tedy sjednávají změnu čl. 3 – „Místa a doba plnění“, odst. 3.3. pododst. 3.3.3. Smlouvy, tj. toto dotčené ustanovení se ruší a nově zní:

- lhůta pro dokončení a předání Díla činí ~~sedmsetpadesát (750) dnů~~ od nabytí účinnosti Smlouvy a kdy tato lhůta zahrnuje i zkušební provoz v délce trvání **devadesáti (90) dní**.

(Pozn.: dokončení a předání Díla, včetně provedení zkušebního provozu, je tak určeno datem nejpozději ~~30.6.2019~~ *Termín bude upřesněn* [redacted])

4. Smluvní strany tímto Dodatkem dále stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto ~~Dodatkem~~ smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 Smlouvy se stává i provedení Víceprací, specifikovaných ve „Změnovém listě č. 2“, jenž je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a v „Protokolu o změnovém řízení“, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Předmět Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání Víceprací, které tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s Dílem.
5. Z důvodů změny rozsahu Díla a na ni navazující změně Celkové Ceny díla se smluvní strany dohodly a potvrzují, že Celková Cena díla ve výši 3.937.326,- Kč bez DPH, vycházející z ustanovení čl. 4 Cena díla odst. 4.1. Smlouvy součtem jednotlivých jednotkových cen uvedených v příloze č. 4 Smlouvy a dále vícepracemi dle čl. 5 Dodatku č. 1, č. evid. 42076/1 ve výši 388.347, Kč, tj. celkem **4.325.673,- Kč** se dále zvyšuje o cenu Víceprací stanovenou na základě soupisu Víceprací dle Změnového listu č. 2 a jeho přílohy – položkového rozpočtu – nabídky Zhotovitele č.: SEC/CEP-181218/1 z 18.12.2018:

Cena za **Vícepráce** je stanovena na základě Příloh č. 1 a 2 Dodatku a činí 392.933,- Kč bez DPH (*slovy: třístadevadesátdvatisíce devětsetřicettřikoruny české*)

6. Smluvní strany se dohodly, že Celková Cena díla uvedená v příloze č. 4 Smlouvy a čl. 5 Dodatku č. 1 se mění a je nově sjednána ve výši 4.718.606,- Kč bez DPH (*slovy: čtyřmilionsedmsetosmnácttisícšestsetšestkorunčeských*), a to na základě níže uvedeného:

Celková Cena díla, původní (dle přílohy č. 4 Smlouvy a čl. 5 Dodatku č. 1)	4.325.673,- Kč bez DPH
Cena za Vícepráce	+ 392.933,- Kč bez DPH
Celková Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce)	4.718.606,- Kč bez DPH

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Celkovou Cenou díla rozumí Celková Cena díla zvýšená o cenu Víceprací, uvedená v odst. 6 tohoto článku Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro případ, že tento Dodatek nebo Smlouva (dále jen „smluvní dokumentace“) podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smluvní dokumentace v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněnou smluvní dokumentaci opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smluvní dokumentace v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení

smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smluvní dokumentaci údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději ke dni podpisu tohoto Dodatku písemně Objednateli. V opačném případě platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.
4. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dodatku se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Dodatek od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dodatku, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Dodatkem. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tento Dodatek a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě tohoto Dodatku.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy a uzavřených Dodatků nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.
7. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - „Změnový list č. 2“ ze dne 17. 12. 2018, vč. nabídky Zhotovitele č.: SEC/CEP-181218/1 z 18.12.2018

Příloha č. 2 - „Protokol o změnovém řízení“ ze dne 17. 12. 2018

V Praze dne: 27-08-2019

V Brně dne: 27.9.2019

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:
SECAPRO s.r.o.

.....
M.....ěva
před.....avenstva

.....
leněk Juřica
jednatel

.....
I..... Todt
č.....enstva

Protokol o změnovém řízení

Datum 17.12.2018	Strana 2^á z 2	Číslo změny 2
----------------------------	---------------------------------	-------------------------

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	392.933,00,- Kč
Související cena díla:	4.325.673,00,- Kč
Nová cena díla:	4.718.606,00,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted]	17.12.2018	[redacted]	[redacted]	17.12.2018	[redacted]

VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ

Úřar	Souhlas	Datum	Podpis
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	17.12.2018	[redacted]
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	17.12.2018	[redacted]
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		[redacted]

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted]	17.12.18	[redacted]	[redacted]	17.12.18	[redacted]
[redacted]	17.12.18	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	17.12.18	[redacted]	[redacted]		[redacted]

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Datum
17.12.2018

Strana 1 | z 2

Číslo změny
2

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:		č.42076
Název a sídlo:	SECAPRO s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.

Popis změny

Připočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

K největším změnám došlo z důvodu:

Úprava API služby synchronizace dat mezi centrálou a jednotlivými sklady spojená s novou DB včetně jejího testování. Instalace a nastavení API služby pro synchronizaci dat mezi sklady.
Dále pak z rozšíření záruky prvků systému PSA o 1 rok.

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

DŮVOD ZMĚNY

DOTČENÁ OBLAST

C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA CENA "COST + FEE" JINÁ DOHODA O CENĚ

ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SoD č.42076.

Přílohy a poznámky

Příloha č.1: vícepráce.pdf Datum
17.12.2018

Poznámky:

Změnový list č.: 2

Akce	
Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.	
Inv. čís. akce: PI 606059	
Zhotovitel: SECAPRO s.r.o., Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno	
Objekt (dílní část akce):	
Předmět:	
Přípočty a odpočty vzniklé na základě cenové nabídky prací.	
Počet stran: 1	Počet příloh: 1
Společnost	Datum
SECAPRO s.r.o.,	17.12.2018
Položkový dopočet předán:	
Zpracovatel: Zdeněk Juřica	
Ano	
Popis:	
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.	
K největším změnám došlo z důvodu:	
Úprava API služby synchronizace dat mezi centrálou a jednotlivými sklady spojená s novou DB včetně jejího testování. Instalace a nastavení API služby pro synchronizaci dat mezi sklady.	
Dále pak z rozšíření záruky prvků systému PSA o 1 rok.	
Dopad na cenu: ano	Změna ceny (ve výši): 392.933,- Kč
Dopad na termín: ano	Změna termínu: 30.6.2019
Dopad na kvalitu: ne	Popis změny kvality:
Schválil za objednatele Ing. Bartoš Petr	Datum 17.12.2018
	Podpis

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	17.12.2018		
2.	ČEPRO, a. s.	17.12.2018		
3.	ČEPRO, a. s.	17.12.2018		
4.	SECAPRO s.r.o.,	17.12.2018		