

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa			
Objekt:	SO101 - Komunikace - silnice II/605			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD			
TDS:	PK dopravní s.r.o.			
Projektant:	Zítek - IP projekt s.r.o.			
Popis změny:				
SO objízdná trasa				
Provedeno narovnání množství a výměr dle skutečného provedení stavby a na základě geodetického zaměření skutečného stavu.				
SO 101 komunikace				
Po dohodě provedeno nahrazení obrubníku v místě vjezdové brány za šikmý obrubník pro kruhové objezdy a proveden odečet položky pro VDZ barvou. Dále došlo k navýšení položky za DIO. Z důvodu stížností obce Medový Újezd muselo být doplněno značení pro zamezení průjezdu vozidel nad 7,5t a z důvodu stížností obyvatelky Holoubkova na výjezdu směrem Těškov osazeno dopravní zrcadlo. Na hlavní trase byla navýšena položka 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22. Po odfrézování bylo nutno lokálně odtěžit rozpadlé podkladní vrstvy a provést vyrovnávku, další vyrovnávku bylo nutno provést podél obrubníků.				
SO 301.1 dešťová kanalizace				
Proveden odečet neprovedených položek pro osazení koncové šachty.				
SO 9 Ostatní náklady související se zimní přestávkou				
Odečet nečerpaných položek z důvodu časového posunu zahájení stavby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. 136/2016 dle odstavce 5		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného stavu.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	197 674,02 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	41 511,54 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	239 185,56 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 378 264,23 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	21 065 226,57 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	21 262 900,59 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	25 728 109,71 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	179 303,55 Kč	556 281,12 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	376 977,57 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení o 1 měsíc pro objednatele č.2 z důvodu překážek vyvolaných přeložkami IS		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD			
	TDS: PK dopravní s.r.o.			
	Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.			
Přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet č.2 ke Změnovému listu č.2			