

## DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM 68208/2016-504

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Základní ustanovení

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:****VH atelier, spol s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070

Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 68208/2016-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „dílo“).
- Při řešení zakázky „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí-Poličné“ v období platnosti dodatku č.2 smlouvy o dílo od září 2018 bylo zhotoviteli ze strany objednatele sděleno, že dojde k ovlivnění zpracovávané zakázky PPO Loučka v Poličné (dále uváděno jako PPO Loučka) jinou stavbou, která se mezitím začala projekčně zpracovávat, a to PPO Bečvy navrhované v souvislosti s obchvatem Valašského Meziříčí (dále uváděno jako PPO Bečva).

Z následných, průběžně vedených, jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem vyplývalo, že je nutné reagovat na ovlivnění zpracovávané zakázky připravovanou akcí PPO Bečva a je nutné vyvolané změny vstupních parametrů pro návrh protipovodňových opatření na akci PPO Loučka zohlednit v návrhu projektové dokumentace a v provádění inženýrské činnosti.

Rozsah ovlivnění návrhu protipovodňových opatření na akci PPO Loučka vyplývající z PPO Bečva byl ze strany objednatele zhotoviteli potvrzen 1.3.2019 a definitivní rozsah změn byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem projednán a potvrzen na jednání výrobního výboru dne 15.3.2019

Na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem byla potvrzena nutnost prodloužení termínů odevzdání jednotlivých částí díla vzhledem k podstatnému ovlivnění návrhu PPO Loučka výše uvedenými skutečnostmi.

3. S ohledem nové skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo a také v době uzavírání dodatku č.1 a č.2 Smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na změně díla následovně :

- Protipovodňová opatření budou navržena na  $Q_{20}$  bez převýšení
- Lávky a mosty v zájmovém úseku toku budou navrženy na úroveň hladiny při průtoku  $Q_{20}$  v Loučce + 50 cm bezpečnostní převýšení (vyjma silničního mostu v řkm 1,308, který zůstává zachován ve stávajícím stavu)
- Úsek stavby v řkm 0,432 – 0,67384 (tj. stavební objekty SO 01 – úseky ochranných hrází OH 1, OH 2 a OH 3, navýšení stávající zdi NZ1 a nové ochranné zdi NOZ1 a NOZ2) bude z projektu pro stavební povolení a provádění stavby „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné“ vypuštěn a to z důvodu duplicitního řešení protipovodňové ochrany v rámci navrhovaných kompenzačních opatření výstavby obchvatu Valašského Meziříčí (PPO Bečva).
- Objednatel a zhotovitel se shodli, že řešení PPO na Loučce navazující na vypuštěný úsek (tj. od řkm 0,67384) budou navržena na  $Q_{20}$  bez navázání na předpokládanou úroveň ochrany do  $Q_{100}$ +požadované převýšení na úseku toku pod řkm 0,67384 v rámci PPO Bečva
- Projektovou dokumentaci přeložky mostu (a navazujících komunikací, chodníků a přeložek IS) v řkm 1,035 zajišťuje obec Poličná. Podklady pro zpracování projektu nového mostu požadované projektantem mostu (jednalo se o výškové a směrové napojení PPO zdi, výškovou úroveň dna pod mostem a výšku hladiny  $Q_{20} + 0,5$  m bezpečnostní převýšení) byly zaslány 4.3.2019 elektronickou poštou projektantovi mostu a Obci Poličná. Další postup ve vztahu k přeložce mostu v řkm 1,035 a na tuto přeložku navazující opatření budou řešeny dle dodatku č. 2 k SoD č. PM 68208/2016-504

4. S ohledem na výše uvedené se mění předmětná smlouva o dílo následovně:

- článek III. odst. 1 nově zní:

Předání projektové dokumentace pro stavební povolení  
bez dokladové části

.... do 6.12.2019

Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení

..... do 170 dnů  
od nabytí účinnosti  
dodatku č.3 SoD

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby

..... do 330 dnů  
od nabytí účinnosti  
dodatku č.3 SoD

- článek IV. odst. 1 nově zní:

Projektová dokumentace pro stavební povolení bez dokladové části

....80% ceny dílčího plnění ....  $0,8 * 415.000,-$  Kč = 332.000,- Kč

Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení

....20% ceny dílčího plnění ....  $0,2 * 415.000,-$  Kč = 83.000,- Kč

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby

.... 315.000,- Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.2 smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č.3 smlouvy o dílo nedotčena.

6. Smluvní strany ve shodě konstatují, že změna původního závazku, která je dohodnuta tímto dodatkem je změnou

- a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť vyplývají z návrhu PPO Bečva, která začala být zpracovávána a projednávána až v průběhu prací na PPO Loučka,
- b. nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť se stále jedná o zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu protipovodňového opatření,

Je tedy zřejmé, že uvedená změna je změnou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č.3 ke smlouvě je sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 15. 10. 2019

V Brně dne: 9. 10. 2019

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
VH atelier, spol. s r.o.

jednatel společnosti